

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ปี 2568

ไตรมาสที่ 4

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
			งาน/โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
					ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	8.00	487,815	0	0	0	8	487,815.00	100.00
		งบจังหวัด	2.00	1,554,100	0	0	0	2	1,304,218.00	83.92
			10.00	2,041,915	0.00	0.00	0.00	10.00	1,792,033.00	87.76
2	โครงการชลประทานอ่างทอง	งบปกติ	16.00	34,056,822.98	0	1	0	15	30,826,246.23	90.51
		งบจังหวัด	3.00	24,392,557.28	0	1	0	2	4,392,557.28	18.01
		งบอื่นๆ	24.00	54,900,760.70	0	22	0	2	1,282,059.40	2.34
			43.00	113,350,140.96	0.00	24.00	0.00	19.00	36,500,862.91	32.20
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	งบปกติ	47.00	88,655,280.00	0	0	0	47	88,655,280.00	100.00
			47.00	88,655,280.00	0.00	0.00	0.00	47.00	88,655,280.00	100.00
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	งบปกติ	29.00	58,580,533.99	0	0	0	29	58,580,533.89	100.00
		งบอื่นๆ	20.00	95,061,433.88	0	8	0	12	26,375,713.63	27.75
			49.00	153,641,967.87	0.00	8.00	0.00	41.00	84,956,247.52	55.29
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	งบปกติ	18.00	13,427,663.12	0	0	0	18	13,427,663.12	100.00
			18.00	13,427,663.12	0.00	0.00	0.00	18.00	13,427,663.12	100.00
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	งบปกติ	7.00	7,996,300.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7,989,147.26	99.91
			7.00	7,996,300.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7,989,147.26	99.91
7	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	งบปกติ	17.00	1,668,490.00	0	0	0	17	1,668,490.00	100.00
			17.00	1,668,490.00	0.00	0.00	0.00	17.00	1,668,490.00	100.00
8	สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	13.00	933,905.07	0	2	0	11	917,605.04	98.25
		งบจังหวัด	1.00	115,780.00	0	0	0	1	112,520.00	97.18
			14.00	1,049,685.07	0.00	2.00	0.00	12.00	1,030,125.04	98.14
9	ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	4.00	533,880.00	0	0	0	4	533,880.00	100.00
			4.00	533,880.00	0.00	0.00	0.00	4.00	533,880.00	100.00
10	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	9.00	2,440,087.00	0	0	0	9	2,440,087.00	100.00
			9.00	2,440,087.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2,440,087.00	100.00
11	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	งบปกติ	5.00	520,750.00	0	0	0	5	520,750.00	100.00

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
			งาน/โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
					ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
			5.00	520,750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	520,750.00	100.00
12	สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	15.00	2,138,921.00	0	0	0	15	2,111,296.00	98.71
			15.00	2,138,921.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2,111,296.00	98.71
13	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	7.00	97,060.00	0	0	0	7	97,060.00	100.00
			7.00	97,060.00	0.00	0.00	0.00	7.00	97,060.00	100.00
14	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	7.00	76,755.00	0	0	0	7	76,755.00	100.00
		งบอื่นๆ	3.00	739,410.00	0	0	0	3	739,410.00	100.00
			10.00	816,165.00	0.00	0.00	0.00	10.00	816,165.00	100.00
15	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท	งบปกติ	11.00	2,669,659.00	0	0	0	11	2,669,659.00	100.00
			11.00	2,669,659.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,669,659.00	100.00
16	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๕ ชัยนาท	งบปกติ	1.00	104,900.00	0	0	0	1	104,900.00	100.00
			1.00	104,900.00	0	0	0	1	104,900.00	100.00
รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน			267.00	391,152,864.02	-	34.00	-	233.00	245,313,645.85	62.72