



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 3)

จัดทำโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
โทร : 037 0313 612
saraban_nyk@opsmoac.go.th

สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	จำนวนหน่วยงาน ดำเนินการ	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1	งบปกติ	16	326	447,462,370.90	322,703,976.32	72.12
2	งบจังหวัด	4	6	44,481,340.00	12,360,957.76	27.79
3	งบอื่นๆ	4	6	4,170,353.40	3,081,872.00	73.90
	งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1	3	2,857,840.00	1,804,722.00	63.15
	งบกลาง	3	3	1,312,513.40	1,277,150.00	97.31
รวม			338	496,114,064.30	338,146,806.08	68.16

โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

งบทดลอง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ		งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1-2	1	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	15	คก.	2,892,585.00	1,888,086.68	65.27
3-4	2	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	8	คก.	3,343,700.00	2,203,567.00	65.90
5-6	3	สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก	11	คก.	1,051,315.00	780,895.74	65.90
7	4	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	4	คก.	1,557,890.00	1,254,642.66	80.53
8-9	5	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก	6	คก.	676,242.00	295,953.83	43.76
10-13	6	โครงการชลประทานนครนายก	53	งาน	56,120,396.00	44,365,551.74	79.05
14-23	7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	92	งาน	174,085,547.75	130,020,986.23	74.69
24-30	8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	66	งาน	163,419,220.15	120,000,035.17	73.43
31	9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	11	งาน	8,000,000.00	7,600,249.76	95.00
32-33	10	สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก	19	คก.	20,847,245.00	5,204,476.00	24.96
34-35	11	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก	15	คก.	2,224,610.00	1,834,007.72	82.44
36-37	12	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก	12	คก.	12,337,600.00	6,593,478.79	53.44
38	13	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4	4	คก.	77,740.00	19,000.00	24.44
39	14	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก	3	คก.	61,090.00	38,375.00	62.82
40	15	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี	6	คก.	708,150.00	545,630.00	77.05
41	16	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา	1	คก.	59,040.00	59,040.00	100.00
รวม 16 หน่วยงาน			326	คก./งาน	447,462,370.90	322,703,976.32	72.12

โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

งบจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
42	1	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	2 คก.	1,801,940.00	1,801,940.00	100.00
43	2	สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก	1 คก.	499,400.00	499,400.00	100.00
44	3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	2 งาน	42,000,000.00	9,879,617.76	23.52
45	4	สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก	1 คก.	180,000.00	180,000.00	100.00
รวม 4 หน่วยงาน			6 คก./งาน	44,481,340.00	12,360,957.76	27.79

งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
46	1	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก	3 คก.	2,857,840.00	1,804,722.00	63.15
รวม 1 หน่วยงาน			3 คก.	2,857,840.00	1,804,722.00	63.15

งบกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
47	1	สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก	1 คก.	46,880.00	45,000.00	95.99
48	2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	1 คก.	3,483.40	0.00	0.00
49	3	สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก	1 คก.	1,262,150.00	1,232,150.00	97.62
รวม 3 หน่วยงาน			3 คก.	1,312,513.40	1,277,150.00	97.31

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร						
1	โครงการ ทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช	5,900	ครัวเรือน	149,095.00	67,221.68	45.09
ผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลผลิตทางการผลิต	2	แปลง	189,560.00	177,160.00	93.46
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	4	อำเภอ	237,840.00	114,970.00	48.34
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์	30	ราย	299,100.00	133,540.00	44.65
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	30	ราย	186,600.00	34,515.00	18.50
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ส่งเสริมการจัดการคุณภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	165	ราย	263,550.00	250,480.00	95.04
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ						
1	โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	40	ราย	23,440.00	23,440.00	100.00
2	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	25	ราย	30,700.00	7,250.00	23.62

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100	ราย	847,500.00	522,770.00	61.68
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
1	โครงการ พัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))	60	ราย	71,000.00	60,340.00	84.99
ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร	75	ราย	47,000.00	47,000.00	100.00
2	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	40	ราย	96,000.00	68,700.00	71.56
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ตลาดเกษตรกร	1	จังหวัด	36,700.00	35,700.00	97.28
ผลผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	135	ราย	165,000.00	107,000.00	64.85
แผนงาน ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร						
1	โครงการ ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	350	ราย	249,500.00	238,000.00	95.39
รวม	5 แผนงาน 15 โครงการ			2,892,585.00	1,888,086.68	65.27

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (NABC)						
1	โครงการ จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ(National Agricultural Big Data Center)	8,000	ราย	24,000.00	24,000.00	100.00
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	121	ราย	81,100.00	81,030.00	99.91
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	214,784	ตัว	2,682,200.00	1,733,427.00	64.63
ผลผลิต โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	228	แห่ง	121,100.00	98,130.00	81.03
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์						
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	10	ราย	221,800.00	153,164.00	69.06
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ เสริมสร้างทุนทางสังคม(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	200	ราย	171,800.00	82,268.00	47.89

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)	40	ราย	13,500.00	13,380.00	99.11
ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	40	ราย	28,200.00	18,168.00	64.43
รวม	4 แผนงาน 8 โครงการ			3,343,700.00	2,203,567.00	65.90

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง						
1	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมง	1	โครงการ	253,875.00	149,656.00	58.95
ผลผลิต โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ยกกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	20	ราย	15,250.00	6,777.00	44.44
ผลผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพประมง						
1	โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	2	ชุมชน	206,000.00	203,788.00	98.93
2	โครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง	2,720	ราย	10,000.00	1,560.00	15.60
ผลผลิต พัฒนาเกษตรกรกรมยั่งยืน						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรกรมยั่งยืน	7	ราย	14,000.00	12,970.00	92.64
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง	2	ชุมชน	31,700.00	18,625.00	58.75
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง						
1	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	1	แห่ง	177,590.00	170,822.74	96.19
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	กิจกรรม	250,500.00	137,580.00	54.92
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1	แห่ง	85,400.00	73,590.00	86.17
แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง						
ผลผลิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย						
1	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง	4	อำเภอ	7,000.00	5,527.00	78.96
	6 แผนงาน 11 โครงการ			1,051,315.00	780,895.74	74.28

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	12	ครั้ง	1,461,040.00	1,193,492.66	81.69
2	โครงการ กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	12	ครั้ง	57,800.00	41,120.00	71.14
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน	3	แห่ง	21,450.00	11,230.00	52.35
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร						
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน	1	แห่ง	17,600.00	8,800.00	50.00
รวม	2 แผนงาน 4 โครงการ			1,557,890.00	1,254,642.66	80.53

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	15	ราย	96,706.00	41,150.00	42.55
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม						
ผลผลิต โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส						
1	โครงการ จัดที่ดินเพื่อเกษตรกร	39	แปลง	181,020.00	92,296.00	50.99
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	โครงการ	113,500.00	46,119.00	40.63
จ						
1	โครงการ พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	10	ราย	29,500.00	0	-
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน	15	ราย	224,616.00	91,568.83	40.77

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร						
1	โครงการ ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	5	ราย	30,900.00	24,820.00	80.32
รวม	5 แผนงาน 6 โครงการ			676,242.00	295,953.83	43.76

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน โครงการชลประทานนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
ผลผลิต โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ						
1	โครงการ กำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก ด้วยเครื่องจักร	2	แห่ง	2,470,000.00	753,462.15	30.50
2	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน	2	แห่ง	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
1	โครงการ ปรับปรุงเพิ่มปริมาณความจุเก็บกัก อ่างเก็บน้ำทรายทอง	1	แห่ง	2,706,000.00	18,100.00	0.67
2	โครงการ ปรับปรุงเพิ่มปริมาณความจุเก็บกัก อ่างเก็บน้ำคลองกลาง	1	งาน	3,308,000.00	18,100.00	0.55
3	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 06 พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำสีเสียด	1	แห่ง	688,000.00	676,249.63	98.29
4	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 04 พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำสีเสียด	1	แห่ง	741,000.00	736,981.30	99.46
5	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 01 พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำสีเสียด	1	แห่ง	638,000.00	632,983.40	99.21
6	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (1L-1R-RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังม่วง	1	แห่ง	638,000.00	633,934.40	99.36
7	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (1R-RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังม่วง	1	แห่ง	689,000.00	684,928.40	99.41
8	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังม่วง	1	แห่ง	829,000.00	777,330.05	93.77
9	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (2R-RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังบอน	1	แห่ง	638,000.00	637,492.40	99.92

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
10	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังบอน	1	แห่ง	788,000.00	783,642.30	99.45
11	โครงการ ค่าบริหารการส่งน้ำในเขต โครงการชลประทานนครนายก	1	แห่ง	500,000.00	483,965.80	96.79
12	โครงการ ซ่อมแซม ทרב ปลายคลอง 1L-RMC พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	1	แห่ง	627,000.00	626,209.04	99.87
13	โครงการ ซ่อมแซม ทרב ปลายคลอง 2L-RMC พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	1	แห่ง	579,000.00	576,141.01	99.51
14	โครงการ ซ่อมแซม ทרב ปากคลอง 2R-2L-RMC พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	1	แห่ง	672,000.00	614,740.57	91.48
15	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC พร้อมอาคารประกอบ	1	แห่ง	1,918,000.00	1,711,561.36	89.24
16	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC พร้อมอาคารประกอบ	1	แห่ง	1,715,000.00	1,711,561.36	99.80
17	โครงการ ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 01-4 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	0	แห่ง	358,900.00	357,858.75	99.71
18	โครงการ ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 02-1 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	1	แห่ง	504,400.00	503,479.31	99.82
19	โครงการ ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 02-2 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	1	แห่ง	446,200.00	445,013.18	99.73
20	โครงการ ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 04 อ่างเก็บน้ำทรายทอง	1	แห่ง	475,300.00	459,140.94	96.60
21	โครงการ ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 04 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	1	แห่ง	291,000.00	280,390.75	96.35
22	โครงการ ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 06 อ่างเก็บน้ำทรายทอง	1	แห่ง	397,700.00	381,770.49	95.99
23	โครงการ ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 08 อ่างเก็บน้ำทรายทอง	1	แห่ง	426,800.00	410,979.70	96.29
24	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำทรายทองขยาย อ่างเก็บน้ำทรายทอง กม.1+370 - 1+660	1	แห่ง	601,400.00	585,618.30	97.38
25	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองโบท กม.0+455 - 0+730	1	แห่ง	640,200.00	476,336.65	74.40
26	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำทรายทอง กม.0+530 - 0+800	1	แห่ง	630,500.00	612,276.33	97.11
27	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ กม.1+140 - 1+560	1	แห่ง	620,800.00	586,497.72	94.47
28	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองโบท กม.0+740 - 1+030	1	แห่ง	698,400.00	533,635.85	76.41
29	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำทรายทอง กม.0+440 - 0+880	1	แห่ง	669,300.00	652,698.34	97.52

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
30	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ กม.1+170 - 1+570	1	แห่ง	591,700.00	553,828.35	93.60
31	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.คลองบ้านนา พร้อมระบบประกอบ	1	แห่ง	2,937,000.00	2,936,748.00	99.99
32	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.คลองยาง พร้อมระบบประกอบ	1	แห่ง	2,445,000.00	2,444,688.00	99.99
33	โครงการ ซ่อมแซมฝายพับได้ อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน	1	แห่ง	1,289,100.00	1,261,103.67	97.83
34	โครงการ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมระบบประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองสี่เสียด	1	แห่ง	1,974,000.00	1,967,667.75	99.68
35	โครงการ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมระบบประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วง	1	แห่ง	1,270,000.00	1,268,684.60	99.90
36	โครงการ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมระบบประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	1	แห่ง	2,286,796.00	2,286,077.50	99.97
37	โครงการ ซ่อมแซมรางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกลาง พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	1	แห่ง	817,000.00	812,288.30	99.42
38	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.คลองบ้านนา	1	แห่ง	575,000.00	557,337.41	96.93
39	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองกลาง	1	แห่ง	723,000.00	688,618.15	95.24
40	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำ อ่างเก็บน้ำทรายทอง	1	แห่ง	669,300.00	644,933.50	96.36
41	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	1	แห่ง	746,900.00	656,481.15	87.89
42	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำคลองกลาง	1	แห่ง	675,000.00	641,346.05	95.01
43	โครงการ บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานนครนายก	1	แห่ง	950,000.00	907,687.20	95.55
44	โครงการ บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก	1	แห่ง	3,670,000.00	2,307,696.30	62.88
45	โครงการ ซ่อมแซม ทרב ปลายคลอง 1R-1L-1L-LMC	1	แห่ง	625,000.00	496,066.17	79.37
46	โครงการ ซ่อมแซม ทרב ปลายคลอง 1R-LMC พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	1	แห่ง	673,000.00	524,165.69	77.88
47	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMC พร้อมอาคารประกอบ	1	แห่ง	2,303,700.00	2,301,577.07	99.91
48	โครงการ ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC กม.0+500	1	แห่ง	643,000.00	616,147.90	95.82
49	โครงการ ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.2+000	1	แห่ง	773,000.00	198,099.95	25.63

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
50	โครงการ ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ LMC กม.1+500	1	แห่ง	907,000.00	262,922.60	28.99
51	โครงการ ซ่อมแซมระบบประปาโครงการชลประทานนครนายก	1	แห่ง	671,000.00	668,306.95	99.60
รวม	<u>2</u> แผนงาน <u>53</u> โครงการ			<u>56,120,396.00</u>	<u>44,365,551.74</u>	<u>79.05</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
ผลผลิต โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน						
1	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.16+130 ฝั่งขวา ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	597,000.00	595,096.61	99.68
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
1	โครงการ ทรบ.ปากคลองวัด ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	6,029,424.06	408,696.30	6.78
2	โครงการ ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.21+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	22,373,602.89	20,560,264.23	91.90
3	โครงการ ปรับปรุงสะพานไม้ คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.13+730 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	แห่ง	1,500,000.00	1,469,734.83	97.98
4	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.ชวดด้วน กม.40+400 คันกั้นน้ำอ่างศรีรักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	1	งาน	885,000.00	859,000.00	97.06
5	โครงการ บำรุงรักษาห้วยงาน พื้นที่ 243 ไร่ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 214 กิโลเมตร และบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 69.99 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	4,310,000.00	3,441,344.10	79.85

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
6	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก พื้นที่ชลประทาน 387,000 ไร่ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	680,000.00	99,150.00	14.58
7	โครงการ ซ่อมแซมสะพานข้ามเขื่อนนายก กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 28 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	820,000.00	725,067.24	88.42
8	โครงการ ซ่อมแซมลวดสลิงและเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. หนองพิมพา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	265,000.00	264,324.00	99.74
9	โครงการ ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ บริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,300,000.00	1,171,515.65	90.12
10	โครงการ ซ่อมแซมประตูน้ำนายก (ประตูเรือสัญจร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก	1	แห่ง	1,800,000.00	1,620,022.25	90.00
11	โครงการ ซ่อมแซมปตร.ลำไธสง คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	980,000.00	808,724.61	82.52
12	โครงการ ซ่อมแซมปตร.ลำบัวลอย คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	895,000.00	864,916.06	96.64
13	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,000,000.00	669,034.75	66.90
14	โครงการ ซ่อมแซมบานระบายท่อลอดคั่นกันน้ำคลอง 1 ขวาของคลองแยกร่วม กม.5+500 ขนาดบานระบาย 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	1	งาน	605,000.00	603,514.93	99.75
15	โครงการ ซ่อมแซมบานระบายคลอง 1 ขวาของคลองแยกร่วม ขนาดบานระบาย 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,164,000.00	1,161,996.47	99.83

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
16	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.8+925 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	450,000.00	434,152.00	96.48
17	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.8+035 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	538,000.00	536,758.80	99.77
18	โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลอง 2 กม.2+230 ขนาดบานระบาย 1.00 x 1.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	677,000.00	675,520.68	99.78
19	โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลอง 2 กม.0+870 ขนาดบานระบาย 1.00 x 1.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	700,000.00	673,761.01	96.25
20	โครงการ ซ่อมแซมบานระบายที่ลอดคันกั้นน้ำคลอง 1 ขวาของคลองแยกร่วม กม.9+300 ขนาดบานระบาย 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	1	งาน	615,000.00	613,400.94	99.74
21	โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลอง 2 กม.0+390 ขนาดบานระบาย 1.00 x 1.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	677,000.00	674,423.84	99.62
22	โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลอง 1 (ทรายมูล) กม.7+500 ขนาดบานระบาย 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์	1	งาน	581,000.00	579,485.46	99.74
23	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.หน้ากระดาน กม.11+800 ของคลองเหมือง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	868,000.00	866,048.97	99.78
24	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.สะแกชิง กม.9+500 ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	955,000.00	952,625.99	99.75
25	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	674,000.00	671,260.80	99.59

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
26	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.เตยน้อย กม.21+100 คันกั้นน้ำอ่างศรีรักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	858,000.00	855,847.34	99.75
27	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.คลองหนึ่ง กม.32+200 คันกั้นน้ำอ่างศรีรักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	863,000.00	861,007.07	99.77
28	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.กม.9+850 คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภopakพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	581,000.00	580,868.34	99.98
29	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.กม.8+430 ของคลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	581,000.00	580,845.57	99.97
30	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.กม.3+750 ของคลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	571,000.00	569,403.32	99.72
31	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.กม.16+460 คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	566,000.00	561,903.29	99.28
32	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.กม.14+400 คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	562,000.00	561,903.29	99.98
33	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.กม.12+745 คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	566,000.00	565,094.28	99.84
34	โครงการ ซ่อมแซมทรบ.กม.12+280 คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	575,000.00	574,939.56	99.99
35	โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณที่ทำการ ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	761,000.00	676,203.32	88.86

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
36	โครงการ ซ่อมแซมคันไอบ ปตร.กลางคลอง 14 กม.12+420 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	458,000.00	457,386.60	99.87
37	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.แม่น้ำนอก ขนาด 6.00x5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางปลากด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	821,000.00	819,505.25	99.82
38	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.คลองลึก ขนาด 6.00x5.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางปลากด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	919,000.00	915,818.80	99.65
39	โครงการ ซ่อมแซม บานระบาย คลอง 1 ซ้ายของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 2 ขนาดบานระบาย 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	1	งาน	890,000.00	888,476.44	99.83
40	โครงการ ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ กม.7+100 ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 1 ขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	629,000.00	627,496.64	99.76
41	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ.บางใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.20+000 ฝั่งซ้าย ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	627,000.00	625,055.91	99.69
42	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+900 ของคันกั้นน้ำคลองบ้านนาฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	405,000.00	403,443.49	99.62
43	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+400 ของคันกั้นน้ำคลองบ้านนาฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	337,000.00	335,414.00	99.53
44	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.20+800 ฝั่งขวา ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	538,000.00	376,135.38	69.91
45	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ. คลอง 29 กม.0+800 ฝั่งซ้าย ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลคลองใหญ่ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	499,000.00	346,402.38	69.42

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
46	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ. คลอง 29 กม.0+400 ฝั่งซ้าย ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลคลองใหญ่ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	558,000.00	555,927.86	99.63
47	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ. กม.4+800 ของคันกันน้ำคลองแยก 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	347,000.00	344,795.80	99.36
48	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ. กม.10+170 ของคันกันน้ำคลองแยก 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	510,000.00	509,937.53	99.99
49	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ กม.10+110 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	แห่ง	530,000.00	528,780.82	99.77
50	โครงการ กำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก ปริมาณ 29,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	810,948.00	810,948.00	100.00
51	โครงการ กำจัดวัชพืชปลายคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	475,166.00	475,166.00	100.00
52	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช 32,375 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	2,747,000.00	1,179,745.00	42.95
53	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 39,000 ต้น โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,274,000.00	1,272,555.90	99.89
54	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 1 ปริมาณวัชพืช 16,537 ต้น โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	557,500.00	548,000.00	98.30
55	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองแยกร่วม ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 24 ไร่ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	78,000.00	77,068.70	98.81

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
56	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 29 ปริมาณ 1,600 ต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาต อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	129,320.00	129,120.00	99.85
57	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองแม่น้ำใน ปริมาณ 11,500 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธิ์แทน อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	345,840.00	345,840.00	100.00
58	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองบางปลาต ปริมาณ 10,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาต อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	303,200.00	303,200.00	100.00
59	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองซอย 3 ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช 4,280 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	แห่ง	363,000.00	348,092.40	95.89
60	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช 4,620 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	381,745.00	375,744.60	98.43
61	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 5,250 ต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	426,983.00	426,982.50	100.00
62	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณวัชพืช 1,260 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	103,476.00	102,475.80	99.03
63	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช 1,550 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	128,262.00	128,061.50	99.84
64	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองขนานคันกันน้ำองครักษ์-เกาะกา (คลอง 2 เดิม) ปริมาณวัชพืช 23,750 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก	1	งาน	862,675.00	847,875.00	98.28
65	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง แยก 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 3,780 ต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	312,428.00	307,427.40	98.40

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
66	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 32 ปริมาณ 13,400 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	589,952.00	589,952.00	100.00
67	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 31 ปริมาณ 11,500 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	แห่ง	384,950.00	384,950.00	100.00
68	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 30 ปริมาณ 15,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1	งาน	344,900.00	339,000.00	98.29
69	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 3 ปริมาณ 14,100 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	380,700.00	380,700.00	100.00
70	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 3 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 3,400 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	270,130.00	270,130.00	100.00
71	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 29 ปริมาณ 5,200 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	420,140.00	413,140.00	98.33
72	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 2 ปริมาณ 13,300 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	421,085.00	421,085.00	100.00
73	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 5,300 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	421,085.00	421,085.00	100.00
74	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 2 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณวัชพืช 1,810 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	146,305.00	143,804.50	98.29
75	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 15 ปริมาณ 5,500 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	443,975.00	443,975.00	100.00

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
76	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 14 ปริมาณ 18,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธิ์แทน อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	งาน	465,200.00	465,200.00	100.00
77	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณวัชพืช 5,480 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	442,986.00	442,386.00	99.86
78	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณวัชพืช 5,720 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	462,354.00	462,354.00	100.00
79	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 90 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	292,500.00	290,737.40	99.40
80	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้ายของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 5,883 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด	1	งาน	467,405.00	467,404.35	100.00
81	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	349,580.00	0	0.00
82	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวาของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 6,840 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	208,791.00	205,200.00	98.28
83	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณวัชพืช 3,750 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	297,938.00	297,937.50	100.00
84	โครงการ กำจัดวัชพืชคลอง 1 (ทรายมูล) ปริมาณ 8,900 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	223,850.00	220,000.00	98.28

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
85	โครงการ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 กม.0+000 - กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลตอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	14,125,821.00	5,864,767.03	41.52
86	โครงการ ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา ของคลองเหมือง ระยะทาง 6.300 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	40,688,330.80	28,319,658.71	69.60
87	โครงการ ปรับปรุงระบบโทรมาตร จำนวน 1 โครงการ (ระยะ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	24,000,000.00	19,160,704.00	79.84
88	โครงการ อาคารบังคับน้ำบ้านท่าช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	8,500,000.00	2,284,537.95	26.88
89	โครงการ ซ่อมแซมที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,950,000.00	1,938,229.83	99.40
90	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นตรี หลังที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	893,000.00	892,761.95	99.97
91	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ชั้นตรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,104,000.00	1,100,550.41	99.69
รวม	2 แผนงาน 92 โครงการ			174,085,547.75	130,020,986.23	74.69

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
ผลผลิต โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน						
1	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองสี่เสียด (คลองระบายน) ด้วยแรงคน ปริมาณ 61.53 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนด้านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	250,000.00	221,222.50	88.49
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
1	โครงการ ซ่อมแซมคลองน้ำมันฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนด้านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	945,802.21	945,682.21	99.99
2	โครงการ ซ่อมแซมคลองพัสดูของฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนด้านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	894,660.86	889,245.66	99.39
3	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักในบริเวณห้วงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนด้านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	894,122.16	886,412.16	99.14
4	โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนด้านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	999,996.20	954,830.15	95.48
5	โครงการ ซ่อมแซมกลุ่มอาคารบำบัดมลพิษน้ำดิบ จำนวน3หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนด้านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	750,000.00	744,006.22	99.20
6	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนด้านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	6,707,566.86	5,393,323.04	80.41

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
7	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ในพื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ จังหวัดนครนายก	1	งาน	900,000.00	806,763.10	89.64
8	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองขุน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	6,707,566.86	5,361,350.38	79.93
9	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	7,019,026.28	6,141,084.44	87.49
10	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองขุนแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	7,252,230.72	6,275,732.06	86.54
11	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองสี่เสียด-บึงเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	7,287,676.62	6,717,136.77	92.17
12	โครงการ ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝายแก้มลิงบ้านท่าชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,753,031.04	1,752,082.89	99.95
13	โครงการ ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงบ้านหุบเมย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,775,589.45	1,754,766.65	98.83
14	โครงการ ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ท่อลอดถนนข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด	1	งาน	6,417,937.00	2,915,519.61	45.43
15	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตาดคลอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า กม.1+500 ถึง กม. 1+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	3,127,659.60	1,180,119.02	37.73
16	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.21+350 ถึง กม.21+870 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	7,045,790.00	1,602,030.29	22.74

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
17	โครงการ ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	3,845,545.21	2,739,197.10	71.23
18	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	838,616.56	828,941.46	98.85
19	โครงการ ซ่อมแซมตลิ่งฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000 ถึง กม.8+500 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	2,397,242.28	1,130,135.63	47.14
20	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้งท้าย Spillway เชื้อนขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	3,500,000.00	3,085,859.24	88.17
21	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าเขื่อนดินปิดช่องเขาดำ Saddle Dam ความยาว 350 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	993,374.08	927,140.68	93.33
22	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายเขื่อนดินปิดช่องเขาดำ Saddle Dam ความยาว 350 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	842,861.36	820,786.75	97.38
23	โครงการ ซ่อมแซมรางระบายน้ำ Toe Drain และบันไดทางลงด้านท้ายเขื่อนดินปิดช่องเขาดำ Saddle Dam โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก	1	งาน	3,486,027.62	2,959,822.73	84.91
24	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	645,701.04	591,275.94	91.57
25	โครงการ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ คูส่งน้ำ 017 ทั้งระบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	3,465,375.74	1,510,429.94	43.59
26	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองกรวด (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ 61.53 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	250,000.00	227,193.15	90.88
27	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองขนุน (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ 76.92ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	200,000.00	193,525.95	96.76

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
28	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองขุนแก้ว (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ 76.92 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	200,000.00	192,973.05	96.49
29	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองบ่อ (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ 61.53 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	250,000.00	227,193.15	90.88
30	โครงการ ขุดลอกคลองกรวดโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	478,416.90	478,416.90	100.00
31	โครงการ ขุดลอกคลองขนุนโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	468,844.54	468,844.54	100.00
32	โครงการ ขุดลอกคลองขุนแก้วโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	468,844.54	468,844.54	100.00
33	โครงการ ขุดลอกคลองบ่อโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	479,342.00	479,341.96	100.00
34	โครงการ ขุดลอกคลองระบาย ผังขวา LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	777,181.94	662,478.82	85.24
35	โครงการ ขุดลอกคลองสี่เสียด-บึงไข่โดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	478,618.00	478,618.00	100.00
36	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.22+000 ถึง กม.23+667 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	5,499,797.00	2,898,889.12	52.71
37	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายปตร.คลองขนุน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,736,295.75	1,683,181.83	96.94

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
38	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,844,886.84	1,835,173.05	99.47
39	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงคลองสี่เสียด-บึงเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,817,424.61	1,794,447.19	98.74
40	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงบ้านท่าชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,657,408.85	1,147,916.65	69.26
41	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงบ้านหุบเมย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,675,851.86	1,123,391.95	67.03
42	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายคลองสี่เสียด-บึงเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,838,050.69	1,793,817.21	97.59
43	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านเขาน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	498,405.30	486,370.15	97.59
44	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านคลองเสือโตน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,916,640.12	1,405,726.95	73.34
45	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านศิริวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,784,074.88	1,752,657.58	98.24
46	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านโคกกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,606,573.16	1,576,779.99	98.15
47	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านท่าชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,888,268.01	1,850,842.19	98.02
48	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านท่าซุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,726,841.42	1,628,223.68	94.29

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
49	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ขุนด่านปราการชล ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,635,982.49	1,615,900.25	98.77
50	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านวังยายฉิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,836,688.57	1,800,391.86	98.02
51	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านวังยาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุน ด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,705,353.32	1,676,894.61	98.33
52	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านสบกเขี้ยว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,675,904.17	1,617,846.99	96.54
53	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านหนองหัวเสือ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	936,169.57	929,169.57	99.25
54	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายระบบระบายน้ำคลองสี่เสียด-บึงเข้ระยะ2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,735,923.62	1,668,923.62	96.14
55	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก	1	งาน	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
56	โครงการ ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายเขื่อน RCC-B โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	3,473,370.67	2,633,478.39	75.82
57	โครงการ ซ่อมแซมและเสริมคันคลองฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา 1 ซ้าย ช่วง กม.1+000 ถึง กม.1+794 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอ	1	งาน	1,288,942.39	1,043,823.34	80.98
58	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ในพื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ จังหวัดนครนายก	1	งาน	399,999.30	326,830.35	81.71
59	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 9 สาย ระยะทาง 23.70 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	179,000.00	20,000.00	11.17

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
60	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 23.66 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	357,000.00	198,257.10	55.53
61	โครงการ บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 29 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน ปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	2,757,308.55	2,610,435.00	94.67
62	โครงการ บำรุงรักษาห้วยงานชลประทาน พื้นที่ 1,661 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน ปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	3,770,000.00	2,000,211.85	53.06
63	โครงการ ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน ปราการชล 1 แห่ง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	4,080,875.49	3,084,602.34	75.59
64	โครงการ อาคารบังคับน้ำบ้านเนินหินแร่ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	19,147,920.45	7,282,877.79	38.03
65	โครงการ หินทิ้งอาคารบังคับน้ำและส่วนประกอบอื่นคลองสี่เสียด-บึงไข่ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	7,153,615.40	6,500,647.89	90.87
รวม	2 แผนงาน 66 โครงการ			163,419,220.15	120,000,035.17	73.43

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่		เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
ผลผลิต โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ						
1	โครงการ ป้องกันน้ำเค็ม ตามแนวคันกันน้ำ เสวภา-สมบูรณ์ จำนวน 3 แห่ง ฝายส่งน้ำที่ 4	1	งาน	980,000.00	979,188.70	99.92
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
1	โครงการ กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน 9 สายคลอง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4	1	งาน	1,040,000.00	676,258.30	65.02
2	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.บึงสามแสน	1	งาน	750,000.00	749,131.40	99.88
3	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองซอยที่ 16 (สายกลาง)	1	งาน	900,000.00	899,309.41	99.92
4	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองซอยที่ 14 (สายกลาง)	1	งาน	690,000.00	659,255.85	95.54
5	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณหัวงานฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4	1	งาน	780,000.00	779,304.80	99.91
6	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองซอยที่ 24	1	งาน	780,000.00	779,559.40	99.94
7	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองรังสิตประยูรศักดิ์	1	งาน	770,000.00	769,380.00	99.92
8	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4	1	งาน	350,000.00	349,887.90	99.97
9	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน	1	งาน	180,000.00	179,975.35	99.99
10	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองซอยที่ 23	1	งาน	780,000.00	778,998.65	99.87
รวม	2 แผนงาน 11 โครงการ			8,000,000.00	7,600,249.76	95.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน						
1	โครงการ การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	9	บ่อ	166,500.00	166,500.00	100.00
2	โครงการ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	2,000	ไร่	12,755,701.00	653,765.00	5.13
3	โครงการ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	3	แห่ง	496,000.00	496,000.00	100.00
4	โครงการ การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร	20	แห่ง	3,064,302.00	568,536.00	18.55
5	โครงการ พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	3	แปลง	7,500.00	7,500.00	100.00
ผลผลิต พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
1	โครงการ เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรองรับแบบมีส่วนร่วม PGS	1	แห่ง	157,000.00	149,400.00	95.16
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	4,000	ราย	60,000.00	60,000.00	100.00
2	โครงการ ยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	180	ราย	200,000.00	186,250.00	93.13
3	โครงการ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	530	ไร่	2,061,306.00	1,266,105.00	61.42

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
4	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	4,000	ไร่	817,000.00	800,240.00	97.95
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา						
1	โครงการ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	1,180	ตัน	41,400.00	8,320.00	20.10
2	โครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	5	ตัน	56,000.00	56,000.00	100.00
1	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	1	โครงการ	48,000.00	0	0.00
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	แห่ง	600,700.00	600,700.00	100.00
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย	4	ศูนย์	31,600.00	28,160.00	89.11
2	โครงการ การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ	14	ราย	31,580.00	4,200.00	13.30
3	โครงการ การผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย	3	อำเภอ	212,156.00	122,800.00	57.88
ผลผลิต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน	1	ครั้ง	30,000.00	30,000.00	100.00
2	โครงการ การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสำรวจและการจัดการแผนที่	3	อำเภอ	10,500.00	0	0.00
รวม	4 แผนงาน 19 โครงการ			20,847,245.00	5,204,476.00	24.96

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)						
1	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรรม	4	คน	4,990.00	3,000.00	60.12
ผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						
1	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	52	คน	14,500.00	10,910.00	75.24
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	4	แห่ง	10,960.00	8,070.00	73.63
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	1	แห่ง	3,800.00	3,800.00	100.00
ผลผลิต พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	20	คน	8,480.00	4,200.00	49.53
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	4	แห่ง	26,400.00	14,160.00	53.64

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร						
1	โครงการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์	11	แห่ง	5,720.00	5,720.00	100.00
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
1	โครงการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	2,056	คน	131,590.00	95,958.16	72.92
2	โครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง แก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน	4	แห่ง	8,760.00	4,600.00	52.51
ผลผลิต สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
1	โครงการ ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	52	แห่ง	1,865,010.00	1,569,609.56	84.16
2	โครงการ กำกับด้านบัญชีของสหกรณ์ภาคเอกชน	2	แห่ง	4,240.00	4,240.00	100.00
3	โครงการ ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	20	คน	6,000.00	6,000.00	100.00
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20	โรงเรียน	100,960.00	79,580.00	78.82
ผลผลิต พัฒนาผู้แทนเกษตรกร						
1	โครงการ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ	115	คน	26,200.00	17,300.00	66.03
ผลผลิต ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร						
1	โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	5	คน	7,000.00	6,860.00	98.00
รวม	3 แผนงาน 15 โครงการ			2,224,610.00	1,834,007.72	82.44

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ						
1	โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	1	แปลง	1,820.00	1,820.00	100.00
ผลผลิต โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว						
1	โครงการ ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	2,101	ตัน	1,996,400.00	1,391,561.80	69.70
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	7	ราย	53,000.00	25,334.00	47.80
ผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						
1	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	1	กลุ่ม	287,200.00	170,118.10	59.23
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว						
1	โครงการ ส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว	500	ตัน	9,100,000.00	4,419,302.00	48.56
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร	5	ราย	12,000.00	0	0.00
ผลผลิต โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว						
1	โครงการ สนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	3	กลุ่ม	8,360.00	0	0.00

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิต โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน						
1	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	6	กลุ่ม	590,820.00	389,004.76	65.84
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	9	กลุ่ม	13,000.00	3,000.00	23.08
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง						
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง	3	โรงเรียน	250,000.00	175,598.13	70.24
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	1	กลุ่ม	19,000.00	15,860.00	83.47
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	12	ครั้ง	6,000.00	1,880.00	31.33
รวม	3 แผนงาน 12 โครงการ			12,337,600.00	6,593,478.79	53.44

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
1	โครงการ การติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่ดำเนินการในปี 2567	1	รุ่น	27,330.00	0	-
2	โครงการ สหกรณ์ รัฐ คนละครึ่งพึ่งพิงกัน	1	รุ่น	10,300.00	10,200.00	99.03
ผลผลิต สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	8	รุ่น	40,110.00	8,800.00	21.94
2	โครงการ การถอดบทเรียนสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ (ปี 2566)	1	ครั้ง	0	0	-
รวม	1 แผนงาน 4 โครงการ			77,740.00	19,000.00	24.44

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง						
1	โครงการ ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	4	อำเภอ	24,590.00	24,590.00	100
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร	3	ชนิดสินค้า	20,000.00	1,125.00	5.63
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	งาน	16,500.00	12,660.00	76.73
รวม	2 แผนงาน 3 โครงการ			61,090.00	38,375.00	62.82

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร						
1	โครงการ งานสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน	1	โครงการ	64,550.00	64,550.00	100
2	โครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	1	โครงการ	82,600.00	72,080.00	87.263923
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	30,000.00	27,500.00	91.67
2	โครงการ พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาฯ	3	ครั้ง	54,000.00	54,000.00	100.00
3	โครงการ พัฒนาพื้นที่โรงเรียนนายร้อยฯ	40	ไร่	225,000.00	100,000.00	44.44
4	โครงการ เกษตรรวมใจโรงเรียนทหารการสัตว์	20	ไร่	252,000.00	227,500.00	90.28
รวม	2 แผนงาน 6 โครงการ			708,150.00	545,630.00	77.05

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	60	ราย	59,040.00	59,040.00	100
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			59,040.00	59,040.00	100

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 10 เมษายน 2568

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย	1	โครงการ	321,940	321,940	100
2	โครงการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครนายก	1	โครงการ	1,480,000	1,480,000	100
รวม	1 แผนงาน 2 โครงการ			1,801,940	1,801,940	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ						
ผลผลิต โครงการ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต						
1	โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมวิสาหกิจแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	30	ราย	499,400.00	499,400.00	100.00
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			499,400.00	499,400.00	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
1	โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสี่เสียด-บึงเข้ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	งาน	22,000,000.00	4,087,918.11	18.58
2	โครงการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำวัดศรีมงคล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	1	งาน	20,000,000.00	5,791,699.65	28.96
รวม	1 แผนงาน 2 โครงการ			42,000,000.00	9,879,617.76	23.52

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ						
ผลผลิต โครงการ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต						
1	โครงการ ไถกลบคนละครั้ง	800	ไร่	180,000.00	180,000.00	100
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			180,000.00	180,000.00	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน						
1	โครงการ พัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	70	ราย	306,640.00	158,467.00	51.68
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม						
ผลผลิต โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส						
1	โครงการ บริหารจัดการที่ดินเอกชน	50	ไร่	103,200.00	11,255.00	10.91
ผลผลิต ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร						
1	โครงการ สินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1	จังหวัด	2,448,000.00	1,635,000.00	66.79
รวม	2 แผนงาน 3 โครงการ			2,857,840.00	1,804,722.00	63.15

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพประมง						
1	โครงการ ส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อพลาสติกและในกระชังบก	9	ราย	46,880.00	45,000.00	95.99
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			46,880.00	45,000.00	95.99

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร						
1	โครงการ ฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567มาตรฐานช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อชดเชยดอกเบี้ยกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ปี 2567	2	ราย	3,483.40	0	0
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			3,483.40	0.00	0.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2568

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
1	โครงการ ปรับระดับพื้นที่เกษตรและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยระยะหลังน้ำลด ปี 2567	4	อำเภอ	1,262,150.00	1,232,150.00	97.62
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			1,262,150.00	1,232,150.00	97.62