



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1)

จัดทำโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

โทร : 037 0313 612

saraban_nyk@opsmoac.go.th

สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	จำนวนหน่วยงาน ดำเนินการ	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑	งบปกติ	๑๖	๓๑๔	๔๓๑,๘๖๐,๔๖๒.๙๕	๓๑,๕๘๔,๒๘๕.๐๖	๒๒.๓๙๕
๒	งบจังหวัด	๓	๕	๔๔,๔๕๐,๗๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๘
๓	งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑	๓	๒,๘๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๕๐
รวม			๓๒๒	๔๗๙,๑๖๖,๗๖๒.๙๕	๓๑,๖๙๓,๒๘๕.๐๖	๙.๒๓๒๓

สรุปงบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ		งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑-๒	๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	๑๕	คก.	๑,๗๔๗,๖๒๕.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๒.๙๙
๓-๔	๒	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	๘	คก.	๒,๙๒๐,๔๐๐.๐๐	๓๐๖,๓๗๒.๘๐	๑๐.๔๙
๕-๖	๓	สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก	๑๑	คก.	๑,๓๙๑,๑๑๐.๐๐	๕๗๒,๑๐๕.๓๑	๔๑.๑๓
๗	๔	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	๔	คก.	๑,๔๕๖,๐๑๐.๐๐	๕๖๔,๘๙๔.๗๘	๓๘.๘
๘	๕	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก	๖	คก.	๖๒๙,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐
๙-๑๑	๖	โครงการชลประทานนครนายก	๕๑	งาน	๕๒,๖๕๐,๓๙๖.๐๐	๐.๐๐	๐
๑๒-๒๒	๗	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	๙๒	งาน	๑๘๙,๕๑๗,๕๒๖.๙๕	๐.๐๐	๐
๒๓-๒๙	๘	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	๖๖	งาน	๑๖๖,๗๑๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๕๔๑,๘๐๘.๘๑	๑๕.๓๒
๓๐	๙	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	๑๑	งาน	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๓,๙๒๕.๐๐	๒๖.๓
๓๑-๓๒	๑๐	สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก	๑๓	คก.	๓,๒๘๒,๐๙๕.๐๐	๑,๐๘๗,๕๔๔.๐๐	๓๓.๑๔
๓๓-๓๔	๑๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก	๑๕	คก.	๒,๒๔๔,๗๕๐.๐๐	๓๘๑,๖๓๖.๖๘	๑๗
๓๕	๑๒	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก	๘	คก.	๙๗๖,๗๕๐.๐๐	๕๔๑,๐๘๒.๒๒	๕๕.๔
๓๖	๑๓	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๔	๔	คก.	๕๕,๑๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐
๓๗	๑๔	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก	๓	คก.	๖๑,๔๕๐.๐๐	๒๐๕,๖๘๕.๔๖	๑๑.๗๗
๓๘	๑๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี	๖	คก.	๑๕๐,๑๐๐.๐๐	๒๕๐,๓๙๐.๐๐	๖๒.๔๖
๔๘	๑๖	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา	๑	คก.	๖๒,๐๔๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๓.๕๒
รวม ๑๖ หน่วยงาน			๓๑๔	คก./งาน	๔๓๑,๘๖๐,๔๖๒.๙๕	๓๑,๕๘๔,๒๘๕.๐๖	๒๒.๓๙๕

โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

งบจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๔๐	๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	๒ คก.	๑,๙๕๑,๓๐๐.๐๐	๐	๐
๔๑	๒	สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก	๑ คก.	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๘
๔๒	๓	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	๒ งาน	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
รวม ๓ หน่วยงาน			๕ คก./งาน	๔๔,๔๕๐,๗๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๘

งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๔๓	๑	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก	๓ คก.	๒,๘๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๕๐
รวม ๑ หน่วยงาน			๓ คก.	๒,๘๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๕๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร						
๑	โครงการ ทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช	๕๙๐๐	ครัวเรือน	๔๖,๔๙๕.๐๐	๘,๐๖๖.๔๖	๑๗.๓๕
ผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						
๑	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต	๒	แปลง	๙๐,๔๐๐.๐๐	๑๓,๗๘๕.๐๐	๑๕.๒๕
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	๔	อำเภอ	๙๘,๖๔๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๓๐	ราย	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๐	๐
๒	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๓๐	ราย	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑๖๕	ราย	๒๔๐,๙๐๐.๐๐	๒,๕๕๕.๐๐	๑.๐๖
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ						
๑	โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	๔๐	ราย	๒๓,๔๔๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๓๖.๘๖
๒	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	๒๕	ราย	๗,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๑๐๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐	ราย	๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๖๙,๒๓๔.๐๐	๑๑.๖๖
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
๑	โครงการ พัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))	๖๐	ราย	๖๓,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๖.๙๘
ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร	๗๕	ราย	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๗๔
๒	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๔๐	ราย	๔๔,๘๐๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ตลาดเกษตรกร	๑	จังหวัด	๓๕,๗๐๐.๐๐	๑,๗๕๕.๐๐	๔.๙๒
ผลผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	๑๓๕	ราย	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๐.๕๔
แผนงาน ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร						
๑	โครงการ ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๓๕๐	ราย	๒๒๗,๕๐๐.๐๐	๐	๐
รวม	๕ แผนงาน ๑๕ โครงการ			๑,๗๔๗,๖๒๕.๐๐	๒๐๕,๖๘๕.	๑๑.๗๗

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (NABC)						
๑	โครงการ จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ(National Agricultural Big Data Center)	๘๐๐๐	ราย	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	๑๒๑	ราย	๕๙,๒๐๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	๒๑๔๗๘๔	ตัว	๒,๔๔๘,๙๐๐.๐๐	๒๔๑,๙๕๒.๘๐	๙.๘๘
ผลผลิต โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๒๒๘	แห่ง	๗๓,๕๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๙.๑๘
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์						
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	๑๐	ราย	๑๒๐,๓๐๐.๐๐	๒๖,๐๒๐.๐๐	๒๑.๖๓
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ เสริมสร้างทุนทางสังคม(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	๒๐๐	ราย	๑๗๑,๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๕.๕๙
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)	๔๐	ราย	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๔๐	ราย	๑๘,๒๐๐.๐๐	๐	๐
รวม	๔ แผนงาน ๘ โครงการ			๒,๙๒๐,๔๐๐.๐๐	๓๐๖,๓๗๒.๘	๑๐.๔๙

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ						
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
๑	โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๑	แห่ง	๖๖๖,๐๕๐.๐๐	๒๖๓,๕๕๐.๐๐	๓๙.๕๗
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง						
๑	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมง	๑	โครงการ	๑๒๐,๙๐๐.๐๐	๓๗,๗๖๐.๐๐	๓๑.๒๓
ผลผลิต โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๒๐	ราย	๗,๗๕๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพประมง						
๑	โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	๒	ชุมชน	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๘๐.๐๐	๙๗.๖๑
๒	โครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง	๒๗๒๐	ราย	๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๐	๗.๒
ผลผลิต พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	๗	ราย	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง	๒	ชุมชน	๖,๕๐๐.๐๐	๐	๐
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง						

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	๑	โครงการ	๑๒๘,๐๑๐.๐๐	๔๘,๗๒๔.๓๑	๓๘.๐๖
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒	กิจกรรม	๑๘๐,๕๐๐.๐๐	๙,๖๗๑.๐๐	๕.๓๖
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑	แห่ง	๔๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๙๖๐.๐๐	๒๒.๑๙
แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง						
ผลผลิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย						
๑	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง	๑	โครงการ	๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐
รวม	๖ แผนงาน ๑๑ โครงการ			๑,๓๙๑,๑๑๐.๐๐	๕๗๒,๑๐๕.๓	๔๑.๑๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๑๒	ครั้ง	๑,๓๓๖,๗๗๐.๐๐	๕๕๗,๓๙๔.๗๘	๔๐.๕๙
๒	โครงการ กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๑๒	ครั้ง	๕๗,๘๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๒.๙๘
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน	๓	แห่ง	๓,๘๔๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร						
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน	๑	แห่ง	๑๗,๖๐๐.๐๐	๐	๐
รวม	๒ แผนงาน ๔ โครงการ			๑,๔๕๖,๐๑๐.๐๐	๕๖๔,๘๙๔.๗๘	๓๘.๘๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๕	ราย	๘๖,๗๖๕.๐๐	๐	๐
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม						
ผลผลิต โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส						
๑	โครงการ จัดที่ดินเพื่อเกษตรกร	๓๙	แปลง	๑๓๘,๗๓๐.๐๐	๐	๐
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	โครงการ	๙๗,๖๐๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต พัฒนาผู้แทนเกษตรกร						
๑	โครงการ พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๐	ราย	๒๙,๕๐๐.๐๐	๐	๐
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๕	ราย	๒๑๖,๑๐๕.๐๐	๐	๐
แผนงาน ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร						
๑	โครงการ ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๕	ราย	๒๐,๖๕๐.๐๐	๐	๐
รวม	๕ แผนงาน ๒ โครงการ			๖๒๙,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน โครงการชลประทานนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
๑	โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณความจุเก็บกัก อ่างเก็บน้ำทรายทอง	๑	แห่ง	๒,๗๐๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒	โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณความจุเก็บกัก อ่างเก็บน้ำคลองกลาง	๑	งาน	๓,๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย ๐๖ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำสี่เสียด	๑	แห่ง	๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย ๐๔ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำสี่เสียด	๑	แห่ง	๗๔๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย ๐๑ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำสี่เสียด	๑	แห่ง	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (๑L-๑R-RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังม่วง	๑	แห่ง	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (๑R-RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังม่วง	๑	แห่ง	๖๘๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๘	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังม่วง	๑	แห่ง	๘๒๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๙	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (๒R-RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังบอน	๑	แห่ง	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๐	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (RMP) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ อ่างเก็บน้ำวังบอน	๑	แห่ง	๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๑	โครงการค่าบริหารการส่งน้ำในเขต โครงการชลประทานนครนายก	๑	แห่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๒	โครงการซ่อมแซม ทרב ปลายคลอง ๑L-RMC พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	๑	แห่ง	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๓	โครงการซ่อมแซม ทרב ปลายคลอง ๒L-RMC พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	๑	แห่ง	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๔	โครงการซ่อมแซม ทרב ปากคลอง ๒R-๒L-RMC พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	๑	แห่ง	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๕	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๑L-RMC พร้อมอาคารประกอบ	๑	แห่ง	๑,๙๑๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๖	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒L-RMC พร้อมอาคารประกอบ	๑	แห่ง	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๗	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย ๐๑-๔ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	๐	แห่ง	๓๕๘,๙๐๐.๐๐	๐	๐
๑๘	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย ๐๒-๑ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	๑	แห่ง	๕๐๔,๔๐๐.๐๐	๐	๐
๑๙	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย ๐๒-๒ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	๑	แห่ง	๔๔๖,๒๐๐.๐๐	๐	๐
๒๐	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย ๐๔ อ่างเก็บน้ำทรายทอง	๑	แห่ง	๔๗๕,๓๐๐.๐๐	๐	๐
๒๑	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย ๐๔ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	๑	แห่ง	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๒	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย ๐๖ อ่างเก็บน้ำทรายทอง	๑	แห่ง	๓๙๗,๗๐๐.๐๐	๐	๐
๒๓	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย ๐๘ อ่างเก็บน้ำทรายทอง	๑	แห่ง	๔๒๖,๘๐๐.๐๐	๐	๐
๒๔	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำทรายทองขยาย อ่างเก็บน้ำทรายทอง กม.๑+๓๗๐ - ๑+๖๖๐	๑	แห่ง	๖๐๑,๔๐๐.๐๐	๐	๐
๒๕	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองโบท กม.๐+๔๕๕ - ๐+๗๓๐	๑	แห่ง	๖๔๐,๒๐๐.๐๐	๐	๐
๒๖	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำทรายทอง กม.๐+๕๓๐ - ๐+๘๐๐	๑	แห่ง	๖๓๐,๕๐๐.๐๐	๐	๐
๒๗	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ กม.๑+๑๔๐ - ๑+๕๖๐	๑	แห่ง	๖๒๐,๘๐๐.๐๐	๐	๐
๒๘	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองโบท กม.๐+๗๔๐ - ๑+๐๓๐	๑	แห่ง	๖๙๘,๔๐๐.๐๐	๐	๐
๒๙	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำทรายทอง กม.๐+๔๔๐ - ๐+๘๘๐	๑	แห่ง	๖๖๙,๓๐๐.๐๐	๐	๐
๓๐	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ กม.๑+๑๗๐ - ๑+๕๗๐	๑	แห่ง	๕๙๑,๗๐๐.๐๐	๐	๐
๓๑	โครงการซ่อมแซม ปตร.คลองบ้านนา พร้อมระบบประกอบ	๑	แห่ง	๒,๙๓๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๒	โครงการซ่อมแซม ปตร.คลองยาง พร้อมระบบประกอบ	๑	แห่ง	๒,๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๓	โครงการซ่อมแซมฝายพับได้ อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน	๑	แห่ง	๑,๒๘๙,๑๐๐.๐๐	๐	๐
๓๔	โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมระบบประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองสี่เสียด	๑	แห่ง	๑,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๕	โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมระบบประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วง	๑	แห่ง	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๖	โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมระบบประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	๑	แห่ง	๒,๒๘๖,๗๙๖.๐๐	๐	๐
๓๗	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกลาง พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	๑	แห่ง	๘๑๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๘	โครงการซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.คลองบ้านนา	๑	แห่ง	๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๙	โครงการซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองกลาง	๑	แห่ง	๗๒๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔๐	โครงการซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำ อ่างเก็บน้ำทรายทอง	๑	แห่ง	๖๖๙,๓๐๐.๐๐	๐	๐
๔๑	โครงการซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ	๑	แห่ง	๗๔๖,๙๐๐.๐๐	๐	๐
๔๒	โครงการซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำคลองกลาง	๑	แห่ง	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๓	โครงการบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานนครนายก	๑	แห่ง	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๔	โครงการบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก	๑	แห่ง	๓,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๕	โครงการซ่อมแซม ทרב ปลายคลอง ๑R-๑L-๑L-LMC	๑	แห่ง	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๖	โครงการซ่อมแซม ทרב ปลายคลอง ๑R-LMC พร้อมกิจกรรมอื่นๆ	๑	แห่ง	๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๗	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๑L-LMC พร้อมอาคารประกอบ	๑	แห่ง	๒,๓๐๓,๗๐๐.๐๐	๐	๐
๔๘	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ๑L-๑L-LMC กม.๐+๕๐๐	๑	แห่ง	๖๔๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๙	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ๑R-LMC กม.๒+๐๐๐	๑	แห่ง	๗๗๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๐	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ LMC กม.๑+๕๐๐	๑	แห่ง	๙๐๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๑	โครงการซ่อมแซมระบบประปาโครงการชลประทานนครนายก	๑	แห่ง	๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐
รวม	๑ แผนงาน ๕๑ โครงการ			๕๒,๖๕๐,๓๙๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
๑	โครงการทรบ.ปากคลองวัด ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖,๐๒๙,๔๒๔.๐๖	๐	๐
๒	โครงการปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๒๑+๓๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๒,๓๗๓,๖๐๒.๘๙	๐	๐
๓	โครงการปรับปรุงสะพานไม้ คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๑๓+๗๓๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	แห่ง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔	โครงการซ่อมแซมทรบ.ชวดด้วน กม.๔๐+๔๐๐ คันกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๑	งาน	๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕	โครงการบำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ ๒๔๓ ไร่ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง ๒๑๔ กิโลเมตร และบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง ๖๙.๙๙ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖	โครงการบริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก พื้นที่ชลประทาน ๓๘๗,๐๐๐ ไร่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗	โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามเขื่อนนายก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๘ เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๘	โครงการซ่อมแซมลวดสลิงและเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. หนองพิมพา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๙	โครงการซ่อมแซมป้องกันกักตุนน้ำ บริเวณห้วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๐	โครงการซ่อมแซมประตูน้ำนายก (ประตูเรือสัญจร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	แห่ง	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมปตร.ลำไธสง คลองส่งน้ำฝายชัยสาย ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๒	โครงการซ่อมแซมปตร.ลำบัวลอย คลองส่งน้ำฝายชัยสาย ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๓	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (๑ โครงการ ๑ ล้านบาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๔	โครงการซ่อมแซมบานระบายท่อลอดคั่นกันน้ำคลอง ๑ ขวาของคลองแยกร่วม กม.๕+๕๐๐ ขนาดบานระบาย ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๕	โครงการซ่อมแซมบานระบายคลอง ๑ ขวาของคลองแยกร่วม ขนาดบานระบาย ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๖	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.๘+๙๒๕ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายเขา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๗	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.๘+๐๓๕ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๘	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลอง ๒ กม.๒+๒๓๐ ขนาดบานระบาย ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๙	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลอง ๒ กม.๐+๘๗๐ ขนาดบานระบาย ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๐	โครงการซ่อมแซมบานระบายที่ลอดคันกั้นน้ำคลอง ๑ ขวาของคลองแยกร่วม กม.๙+๓๐๐ ขนาดบานระบาย ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๑	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลอง ๒ กม.๐+๓๙๐ ขนาดบานระบาย ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๒	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลอง ๑ (ทรายมูล) กม.๗+๕๐๐ ขนาดบานระบาย ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๓	โครงการซ่อมแซมทรบ.หน้ากระดาน กม.๑๑+๘๐๐ ของคลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๔	โครงการซ่อมแซมทรบ.สะแกชิง กม.๙+๕๐๐ ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภopakพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒๕	โครงการซ่อมแซมทรบ.ปากคลองซอย ๑ ซ้าย คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๖	โครงการซ่อมแซมทรบ.เตยน้อย กม.๒๑+๑๐๐ คันกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๗	โครงการซ่อมแซมทรบ.คลองหนึ่ง กม.๓๒+๒๐๐ คันกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๘	โครงการซ่อมแซมทรบ.กม.๙+๘๕๐ คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๙	โครงการซ่อมแซมทรบ.กม.๘+๔๓๐ ของคลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๐	โครงการซ่อมแซมทรบ.กม.๓+๗๕๐ ของคลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๑	โครงการซ่อมแซมทรบ.กม.๑๖+๔๖๐ คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๒	โครงการซ่อมแซมทรบ.กม.๑๔+๔๐๐ คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๓	โครงการซ่อมแซมทรบ.กม.๑๒+๗๔๕ คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๔	โครงการซ่อมแซมทรบ.กม.๑๒+๒๘๐ คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนภายในบริเวณที่ทำการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๖	โครงการซ่อมแซมคันโอบ ปตร.กลางคลอง ๑๔ กม.๑๒+๔๒๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๗	โครงการซ่อมแซม ปตร.แม่น้ำนอก ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๘	โครงการซ่อมแซม ปตร.คลองลึก ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๙	โครงการซ่อมแซม บานระบาย คลอง ๑ ซ้ายของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย ๒ ขนาดบานระบาย ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๐	โครงการซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ กม.๗+๑๐๐ ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ของคลอง ๑ ขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๑	โครงการซ่อมแซม ทรบ.บางใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๒๐+๐๐๐ ฝั่งซ้าย ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๒	โครงการซ่อมแซมคันโอบ ปตร.กลางคลอง ๑๔ กม.๑๒+๔๒๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๓	โครงการซ่อมแซม ทรบ.กม.๑+๙๐๐ ของคันกั้นน้ำคลองบ้านนาฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔๔	โครงการซ่อมแซม ทรบ.กม.๑+๔๐๐ ของคันกันน้ำคลองบ้านนาฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๕	โครงการซ่อมแซม ทรบ. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๒๐+๘๐๐ ฝั่งขวา ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๖	โครงการซ่อมแซม ทรบ. คลอง ๒๙ กม.๐+๘๐๐ ฝั่งซ้าย ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๗	โครงการซ่อมแซม ทรบ. คลอง ๒๙ กม.๐+๔๐๐ ฝั่งซ้าย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๘	โครงการซ่อมแซม ทรบ. กม.๔+๘๐๐ ของคันกันน้ำคลองแยก ๒ ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔๙	โครงการซ่อมแซม ทรบ. กม.๑๐+๑๗๐ ของคันกันน้ำคลองแยก ๒ ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๐	โครงการซ่อมแซม ทรบ กม.๑๐+๑๑๐ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	แห่ง	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๑	โครงการกำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก ปริมาณ ๒๙,๐๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๒	โครงการกำจัดวัชพืชปลายคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ ระยะทาง ๔.๖๐๐ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	๐	๐
๕๓	โครงการกำจัดวัชพืชคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช ๓๒,๓๗๕ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒,๗๔๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๕๔	โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ ๓๙,๐๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๕	โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย ๑ ปริมาณวัชพืช ๑๖,๕๓๗ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๖	โครงการกำจัดวัชพืชคลองแยกแควร่วม ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ ปริมาณ ๒๔ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๗	โครงการกำจัดวัชพืชคลองแยกซอย ๒๙ ปริมาณ ๑,๖๐๐ ต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาต อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๘	โครงการกำจัดวัชพืชคลองแม่น้ำโน ปริมาณ ๑๑,๕๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๓๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๙	โครงการกำจัดวัชพืชคลองบางปลาต ปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาต อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๔๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๐	โครงการกำจัดวัชพืชคลองซอย ๓ ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช ๔,๒๘๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	แห่ง	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๑	โครงการกำจัดวัชพืชคลองซอย ๒ ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช ๔,๖๒๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๒	โครงการกำจัดวัชพืชคลองซอย ๑ ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ ๕,๒๕๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖๓	โครงการกำจัดวัชพืชคลองซอย ๑ ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ ปริมาณวัชพืช ๑,๒๖๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๔	โครงการกำจัดวัชพืชคลองซอย ๑ ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช ๑,๕๕๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๕	โครงการกำจัดวัชพืชคลองขนานคันกันน้ำองครักษ์-เกาะกา (คลอง ๒ เดิม) ปริมาณวัชพืช ๒๓,๗๕๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒,๐๑๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๖	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง แยก ๒ ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ ๓,๗๘๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๗	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๓๒ ปริมาณ ๑๓,๔๐๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๘	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๓๑ ปริมาณ ๑๑,๕๐๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	แห่ง	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๙	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๓๐ ปริมาณ ๑๕,๐๐๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๐	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๓ ปริมาณ ๑๔,๑๐๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๑	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๓ ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ ปริมาณ ๓,๔๐๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๘๗,๙๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๗๒	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๒๙ ปริมาณ ๕,๒๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๓	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๒ ปริมาณ ๑๓,๓๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๔	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๒ ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ ปริมาณ ๕,๓๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๕	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๒ ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ ปริมาณวัชพืช ๑,๘๑๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๖	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑๕ ปริมาณ ๕,๕๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๗	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑๔ ปริมาณ ๑๘,๐๐๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก ตำบลโพธิ์แท่น อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๘	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑.๑ ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ ปริมาณวัชพืช ๕,๔๘๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๗๙	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑.๑ ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ ปริมาณวัชพืช ๕,๓๒๐ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๘๐	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑ ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ ปริมาณ ๙๐ ไร่ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๐	๐
๘๑	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑ ซ้ายของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ ปริมาณ ๕,๘๘๓ ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๘๒	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑ ขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๘๓	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑ ขวาของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ ปริมาณ ๖,๘๔๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕๘๐,๓๐๐.๐๐	๐	๐
๘๔	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑ ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๑ ปริมาณวัชพืช ๓,๗๕๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๘๕	โครงการกำจัดวัชพืชคลอง ๑ (ทรายมูล) ปริมาณ ๘,๙๐๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗๕๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๘๖	โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย ๒ ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย ๒ กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๘๗	โครงการปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย ๓ ขวา ของคลองเหมือง ระยะทาง ๖.๓๐๐ กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๘๘	โครงการปรับปรุงระบบโทรมาตร จำนวน ๑ โครงการ (ระยะ ๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๘๙	โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๙๐	โครงการซ่อมแซมที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน หน่วยนับ			งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๙๑	โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นตรี หลังที่ ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอมะนังนายนายก จังหวัดนายนายก	๑	งาน	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๙๒	โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ชั้นตรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอมะนังนายนายก จังหวัดนายนายก	๑	งาน	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
รวม	๑ แผนงาน ๙๒ โครงการ			๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
๑	โครงการ ซ่อมแซมคลองน้ำมันฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๑๒,๘๘๗.๐๐	๓๗๕,๘๑๓.๖๔	๔๑.๑๗
๒	โครงการ ซ่อมแซมคลองพัสดูของฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๙๘,๙๗๗.๐๐	๔๘๘,๔๓๗.๖๐	๕๔.๓๓
๓	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักในบริเวณห้วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๓,๑๓๘.๗๕	๘๑.๔๖
๔	โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๕๐.๖๕	๐.๓๖
๕	โครงการ ซ่อมแซมกลุ่มอาคารบำบัดพลารับเสด็จ จำนวน๓หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗,๒๕๒,๕๗๖.๐๐	๑,๒๘๕,๒๐๒.๓๕	๑๗.๗๒
๗	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ในพื้นที่รับประโยชน์ ๒๐,๐๐๐ ไร่ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๘	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองขุน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบล หินตั้ง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖,๙๕๒,๕๒๔.๐๐	๑,๙๙๔,๘๐๓.๗๕	๒๘.๖๙
๙	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบล หินตั้ง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗,๓๕๒,๕๘๕.๐๐	๒,๑๓๒,๗๑๓.๕๐	๒๙.๐๑
๑๐	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองขุนแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗,๕๕๒,๖๙๖.๐๐	๒,๑๕๔,๐๗๖.๙๐	๒๘.๕๒
๑๑	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดคลองสี่เสียด-บึงไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗,๖๕๓,๑๖๐.๐๐	๑,๖๓๘,๖๓๓.๔๕	๒๑.๔๑
๑๒	โครงการ ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝายแก้มลิงบ้านท่าชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๗๕๙,๘๔๕.๐๐	๘๘๖,๐๐๖.๑๕	๕๐.๓๕
๑๓	โครงการ ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงบ้านหุบเมย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๗๗๖,๘๘๖.๐๐	๘๐๕,๔๐๘.๗๕	๔๕.๓๓
๑๔	โครงการ ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ท่อลอดถนนข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ๘ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕,๙๒๓,๖๐๗.๐๐	๑๙๑,๔๑๓.๓๐	๓.๒๓
๑๕	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า กม.๑+๕๐๐ ถึง กม.๑+๗๘๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบลหนองแสง อำเภopakพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓,๑๒๗,๖๗๗.๐๐	๐	๐
๑๖	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๒๑+๓๕๐ ถึง กม.๒๑+๘๗๐ (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด้านปรางการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗,๐๔๕,๗๙๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๗	โครงการ ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน ๕ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๓๔๒.๔๕	๓.๖๕
๑๘	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ๑๕ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๙	โครงการ ซ่อมแซมตลิ่งฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๘+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๒๗๔.๓๐	๓.๕๕
๒๐	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้งท้าย Spillway เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๕๗๙.๒๐	๕.๗๖
๒๑	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ Saddle Dam ความยาว ๓๕๐ เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๒	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ Saddle Dam ความยาว ๓๕๐ เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๓	โครงการ ซ่อมแซมรางระบายน้ำ Toe Drain และบันไดทางลงด้านท้ายเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ Saddle Dam โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๖๙๖.๖๐	๒.๑๙
๒๔	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒๕	โครงการ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ คูส่งน้ำ ๐๑๗ ทั้งระบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒,๔๙๙,๗๙๗.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒๖	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองกรวด (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ ๖๑.๕๓ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๒๒๙.๑๕	๒๐.๘๙
๒๗	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองขนุน (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ ๗๖.๙๒ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๘๒๙.๓๕	๓๑.๔๑
๒๘	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองขุนแก้ว (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ ๗๖.๙๒ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๙๖๙.๓๕	๓๑.๔๘
๒๙	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองบ่อ (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ ๖๑.๕๓ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๔๗๔.๓๕	๒๗.๓๙
๓๐	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองสี่เสียด (คลองระบาย) ด้วยแรงคน ปริมาณ ๖๑.๕๓ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๘๒๔.๓๕	๒๗.๑๓
๓๑	โครงการ ขุดลอกคลองกรวดโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๘๖,๗๘๙.๐๐	๐	๐
๓๒	โครงการ ขุดลอกคลองขนุนโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๙๐,๔๗๓.๐๐	๐	๐
๓๓	โครงการ ขุดลอกคลองขุนแก้วโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๗๗,๐๔๙.๐๐	๐	๐
๓๔	โครงการ ขุดลอกคลองบ่อโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๘๗,๗๓๐.๐๐	๐	๐
๓๕	โครงการ ขุดลอกคลองระบาย ผังขวา LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓๖	โครงการ ขุดลอกคลองสี่เสียด-บึงไข่โดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๘๖,๙๙๓.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓๗	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๒๒+๐๐๐ ถึง กม.๒๓+๖๖๗ (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๕,๔๙๙,๗๙๗.๐๐	๐	๐
๓๘	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายปตร.คลองขุ่น โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๗๓๘,๕๒๙.๐๐	๘๗๖,๓๐๒.๓๐	๕๐.๕
๓๙	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงคลองกรวด โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๘๔๘,๔๕๐.๐๐	๖๑๑,๔๒๙.๖๔	๓๓.๐๘
๔๐	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงคลองสีเสียด-บึงเข้ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๘๑๘,๘๘๗.๐๐	๕๖๗,๐๗๓.๘๕	๓๑.๑๘
๔๑	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงบ้านท่าชัย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๖๕๘,๔๗๘.๐๐	๓๓๙,๑๕๖.๐๐	๒๐.๔๕
๔๒	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายแก้มลิงบ้านหุบเมย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๖๗๘,๗๙๐.๐๐	๕๒๒,๐๓๗.๔๕	๓๑.๑
๔๓	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายคลองสีเสียด-บึงเข้ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๘๓๙,๕๓๒.๐๐	๖๒๗,๙๕๖.๐๐	๓๔.๑๔
๔๔	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านขาน้อย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓๕๗,๕๕๐.๐๐	๑๐๖,๑๕๒.๘๕	๒๙.๖๙
๔๕	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านคลองเสือโตน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๙๑๘,๓๗๔.๐๐	๖๙๐,๘๑๔.๓๐	๓๖.๐๑
๔๖	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านศิรีวัน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๗๘๗,๘๑๙.๐๐	๓๘๗,๑๕๘.๓๐	๒๑.๖๖

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔๗	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านโคกกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๖๐๘,๙๙๒.๐๐	๗๙๘,๕๑๖.๓๐	๔๙.๖๓
๔๘	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านท่าชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๘๙๐,๒๒๑.๐๐	๖๙๙,๔๙๒.๐๐	๓๗.๐๑
๔๙	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านท่าซุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๗๒๙,๑๗๑.๐๐	๕๗๙,๖๗๘.๒๐	๓๓.๕๒
๕๐	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๖๓๘,๘๙๐.๐๐	๔๙๗,๐๒๘.๘๕	๓๐.๓๓
๕๑	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านวังยายฉิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๘๓๘,๒๘๑.๐๐	๖๒๔,๙๙๔.๐๐	๓๔
๕๒	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านวังยาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๗๐๗,๘๓๔.๐๐	๕๑๓,๖๓๒.๓๐	๓๐.๐๘
๕๓	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านสบเขียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๖๗๘,๙๔๘.๐๐	๕๘๐,๕๓๗.๙๙	๓๔.๕๘
๕๔	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายบ้านหนองหัวเสือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๙๓๗,๘๖๒.๐๐	๒๗๕,๙๕๓.๙๐	๒๙.๔๒
๕๕	โครงการ ซ่อมแซมคันกันน้ำและหินเรียงหน้าท้ายฝายระบบระบายน้ำคลองสี่เสียด-บึงเข้ระยะ ๒โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๗๓๗,๘๒๓.๐๐	๓๔๓,๒๐๖.๓๐	๑๙.๗๕
๕๖	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๗	โครงการ ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายเขื่อน RCC-B โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๕๘	โครงการ ซ่อมแซมและเสริมคันคลองฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายแยกซอย ๑ ขวา ๑ ซ้าย ช่วง กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๑+๗๙๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๕๙	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ในพื้นที่รับประโยชน์ ๒๐,๐๐๐ ไร่ จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖๐	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ๙ สาย ระยะทาง ๒๓.๗๐ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๗
๖๑	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง ๒๓.๖๖ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๒
๖๒	โครงการ บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๒๓๘.๓๐	๙.๐๓
๖๓	โครงการ บำรุงรักษาห้วยงานชลประทาน พื้นที่ ๑,๖๖๑ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๑,๔๖๒.๖๐	๑๓.๓
๖๔	โครงการ ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ๑ แห่ง ตำบลศรีนาวา อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๔,๐๙๙,๓๑๖.๐๐	๔๓๗,๒๐๕.๖๙	๑๐.๖๗
๖๕	โครงการ อาคารบังคับน้ำบ้านเนินหินแร่ ตำบลหนองแสง อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๑๙,๑๕๑,๐๗๕.๐๐	๘๗๘,๕๒๐.๓๐	๔.๕๙
๖๖	โครงการ ทินทิงอาคารบังคับน้ำและส่วนประกอบอื่นคลองสี่เสียด-บึงเข้ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๘,๘๓๘,๐๒๐.๐๐	๑๕๔,๘๔๓.๕๐	๑.๗๕
รวม	๑ แผนงาน ๖๖ โครงการ			๑๖๖,๗๑๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๕๔๑,๘๐๘.๘๑	๑๕.๓๒

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
ผลผลิต โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ						
๑	โครงการ ป้องกันน้ำเค็ม ตามแนวคันกันน้ำ เสวภา-สมบูรณ์ จำนวน ๓ แห่ง ฝ่ายส่งน้ำที่ ๔	๑	งาน	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
๑	โครงการ กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๙ สายคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔	๑	งาน	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๕๐๙.๕๐	๑๐.๓๔
๒	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.บึงสามแสน	๑	งาน	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓.๓๓
๓	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองซอยที่ ๑๖ (สายกลาง)	๑	งาน	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐
๔	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองซอยที่ ๑๔ (สายกลาง)	๑	งาน	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๔๑๔.๒๕	๔๓.๒๕
๕	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔	๑	งาน	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองซอยที่ ๒๔	๑	งาน	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๔๑๕.๖๐	๗.๒๓
๗	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองรังสิตประยูรศักดิ์	๑	งาน	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๙๐๑.๔๐	๔๓.๖๒
๘	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔	๑	งาน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๑๖๐.๐๐	๗๗.๑๙
๙	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน	๑	งาน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๔๐๐.๐๐	๗๗.๔๔
๑๐	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองซอยที่ ๒๓	๑	งาน	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๑๒๔.๒๕	๕.๙๑
รวม	๒ แผนงาน ๑๑ โครงการ			๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๓,๙๒๕.๐๐	๒๖.๓๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

งบท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน						
๑	โครงการ การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	๙	บ่อ	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๐	๐
๒	โครงการ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	๒๐๐๐	ไร่	๒๓๓,๒๕๕.๐๐	๐	๐
๓	โครงการ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	๓	แห่ง	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔	โครงการ การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร	๒๐	แห่ง	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	๔๐๐๐	ราย	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๕๙.๕
๒	โครงการ ยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	๑๘๐	ราย	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๙๐๐.๐๐	๓๖.๖๕
๓	โครงการ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	๕๓๐	ไร่	๑,๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๓๘๔.๐๐	๓๖.๑๗
๔	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	๔๐๐๐	ไร่	๘๐๗,๐๐๐.๐๐	๕๒๖,๕๐๐.๐๐	๖๕.๒๔
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา						
๑	โครงการ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๑๑๘๐	ตัน	๔๑,๔๐๐.๐๐	๐	๐
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒	แห่ง	๕,๒๐๐.๐๐	๐	๐

แผนงาน บูรณาการพัฒนาระบบและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์เครือข่าย	๔	ศูนย์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๖๐.๐๐	๗๒.๘๗
๒	โครงการ การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ	๑๔	ราย	๑๘,๗๔๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๒๑.๒๘
ผลผลิต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน	๑	ครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
รวม	๔ แผนงาน ๑๓ โครงการ			๓,๒๘๒,๐๙๕.๐๐	๑,๐๘๗,๕๔๔.	๓๓.๑๕

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)						
๑	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรรม	๔	คน	๔,๙๙๐.๐๐	๗๐๐	๑๔.๐๓
ผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						
๑	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๕๒	คน	๑๔,๕๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๖๐
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	๔	แห่ง	๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	๑	แห่ง	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	๒๐	คน	๘,๔๘๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๒.๙๗
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๔	แห่ง	๒๖,๔๐๐.๐๐	๙๐๐	๓.๔๑
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร						
๑	โครงการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์	๑๑	แห่ง	๕,๗๒๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
๑	โครงการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	๒๐๕๖	คน	๑๓๑,๕๙๐.๐๐	๒๖,๑๙๘.๒๐	๑๙.๙๑

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	โครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง แก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน	๔	แห่ง	๘,๗๖๐.๐๐	๑๒๐	๑.๓๗
ผลผลิต สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
๑	โครงการ ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๕๒	แห่ง	๑,๘๙๘,๙๑๐.๐๐	๒๖๘,๖๓๘.๔๘	๑๔.๑๕
๒	โครงการ กำกับด้านบัญชีของสหกรณ์ภาคเอกชน	๒	แห่ง	๔,๒๔๐.๐๐	๐	๐
๓	โครงการ ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	๒๐	คน	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๗๓.๓๓
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐	โรงเรียน	๙๘,๑๖๐.๐๐	๕๓,๕๘๐.๐๐	๕๔.๕๘
ผลผลิต พัฒนาผู้แทนเกษตรกร						
๑	โครงการ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ	๑๑๕	คน	๒๖,๒๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๖๒.๙๘
ผลผลิต ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร						
๑	โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	๕	คน	๗,๐๐๐.๐๐	๘๐๐	๑๑.๔๓
รวม	๓ แผนงาน ๑๕ โครงการ			๒,๒๔๔,๗๕๐.๐๐	๓๘๑,๖๓๖.๖	๑๗.๐๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก
งบบกดี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว						
๑	โครงการ ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	๑๒	เดือน	๕๙๔,๕๐๐.๐๐	๓๙๔,๒๓๑.๒๕	๖๖.๓๑
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	๑๒	เดือน	๑๒,๒๕๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						
๑	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑๒	เดือน	๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๔๑๐.๙๗	๔๖.๘๔
ผลผลิต โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน						
๑	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	๖	กลุ่ม	๑๙๗,๕๐๐.๐๐	๖๔,๘๖๐.๐๐	๓๒.๘๔
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑๒	เดือน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง						
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง	๑๒	เดือน	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๖๐.๐๐	๕๓.๒๘
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๑๒	เดือน	๙,๕๐๐.๐๐	๖๒๐	๖.๕๓
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๑๒	เดือน	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐
รวม	๓ แผนงาน ๔ โครงการ			๙๗๖,๗๕๐.๐๐	๕๔๑,๐๘๒.๒๒	๕๕.๔๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๔

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
๑	โครงการ การติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๗	๑	รุ่น	๔,๗๗๐.๐๐	๐	๐
๒	โครงการ สหกรณ์ รัฐ คนละครึ่งพึ่งพิงกัน	๑	รุ่น	๑๐,๓๐๐.๐๐	๐	๐
ผลผลิต สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๘	รุ่น	๔๐,๑๑๐.๐๐	๐	๐
๒	โครงการ การถอดบทเรียนสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็ง ทั้งคณะ (ปี ๒๕๖๖)	๑	ครั้ง	๐.๐๐	๐	๐
รวม	๑ แผนงาน ๔ โครงการ			๕๕,๑๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง						
๑	โครงการ ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	๔	อำเภอ	๒๔,๙๕๐.๐๐	๒๔๐	๐.๙๖
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตร	๑	โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐	๑.๒
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	งาน	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๘.๒๔
รวม	๒ แผนงาน ๓ โครงการ			๖๑,๔๕๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๒.๙๙

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ผลผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ งานสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน	๑	โครงการ	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๐,๕๐๐.๐๐	๘๙.๔๘
๒	โครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	๑	โครงการ	๘๒,๖๐๐.๐๐	๓๘,๗๔๐.๐๐	๔๖.๙
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๔	ครั้ง	๑๓,๗๕๐.๐๐	๘,๔๕๐.๐๐	๖๑.๔๕
๒	โครงการ พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาฯ	๓	ครั้ง	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๓	โครงการ พัฒนาพื้นที่โรงเรียนนายร้อยฯ	๔๐	ไร่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๘๐๐.๐๐	๖๙.๘
๔	โครงการ เกษตรรวมใจโรงเรียนทหารการสัตว์	๒๐	ไร่	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๑.๘๒
รวม	๒ แผนงาน ๖ โครงการ			๔๐๐,๘๕๐.๐๐	๒๕๐,๓๙๐.๐๐	๖๒.๔๖

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
ผลผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๖๐	ราย	๖๒,๐๔๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๓.๕๒
รวม	๑ แผนงาน ๑ โครงการ			๖๒,๐๔๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๓.๕๒

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย	๑	โครงการ	๔๕๑,๓๐๐.๐๐	๐	๐
๒	โครงการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครนายก	๑	โครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
รวม	๑ แผนงาน ๒ โครงการ			๑,๙๕๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ						
ผลผลิต โครงการ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต						
๑	โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมวิสาหกิจแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	๓๐	ราย	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๘
รวม	๑ แผนงาน ๑ โครงการ			๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๘๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการ	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
๑	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสี่เสียด-บึงไข่ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ ๓ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำวัดศรีมงคล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑	งาน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑ แผนงาน ๒ โครงการ			๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
		จำนวน	หน่วยนับ		งบประมาณ	
					เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม						
ผลผลิต ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร						
๑	โครงการ สินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	จังหวัด	๒,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๐๘
รวม	๑ แผนงาน ๑ โครงการ			๒,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๐๘

สรุปงบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ		งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑-๕	๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	๑๕	คก.	๑,๗๔๗,๖๒๕.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๒.๙๙
๖-๘	๒	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	๘	คก.	๒,๙๒๐,๔๐๐.๐๐	๓๐๖,๓๗๒.๘๐	๑๐.๔๙
๙-๑๒	๓	สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก	๑๑	คก.	๑,๓๙๑,๑๑๐.๐๐	๕๗๒,๑๐๕.๓๑	๔๑.๑๓
๑๓-๑๔	๔	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	๔	คก.	๑,๔๕๖,๐๑๐.๐๐	๕๖๔,๘๙๔.๗๘	๓๘.๘
๑๕-๑๗	๕	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก	๖	คก.	๖๒๙,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐
๑๘-๓๑	๖	โครงการชลประทานนครนายก	๕๑	งาน	๕๒,๖๕๐,๓๙๖.๐๐	๐.๐๐	๐
๓๒-๕๕	๗	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	๙๒	งาน	๑๘๙,๕๑๗,๕๒๖.๙๕	๐.๐๐	๐
๕๖-๗๗	๘	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	๖๖	งาน	๑๖๖,๗๑๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๕๔๑,๘๐๘.๘๑	๑๕.๓๒
๗๘-๘๐	๙	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	๑๑	งาน	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๓,๙๒๕.๐๐	๒๖.๓
๘๑-๘๔	๑๐	สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก	๑๓	คก.	๓,๒๘๒,๐๙๕.๐๐	๑,๐๘๗,๕๔๔.๐๐	๓๓.๑๔
๘๕-๘๙	๑๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก	๑๕	คก.	๒,๒๔๔,๗๕๐.๐๐	๓๘๑,๖๓๖.๖๘	๑๗
๙๐-๙๒	๑๒	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก	๘	คก.	๙๗๖,๗๕๐.๐๐	๕๔๑,๐๘๒.๒๒	๕๕.๔
๙๓-๙๔	๑๓	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๔	๔	คก.	๕๕,๑๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐
๙๕	๑๔	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก	๓	คก.	๖๑,๔๕๐.๐๐	๒๐๕,๖๘๕.๔๖	๑๑.๗๗
๙๖-๙๗	๑๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี	๖	คก.	๑๕๐,๑๐๐.๐๐	๒๕๐,๓๙๐.๐๐	๖๒.๔๖
๙๘	๑๖	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา	๑	คก.	๖๒,๐๔๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๓.๕๒
รวม ๑๖ หน่วยงาน			๓๑๔	คก./งาน	๔๓๑,๘๖๐,๔๖๒.๙๕	๓๑,๕๘๔,๒๘๕.๐๖	๒๒.๓๙๕

โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๘

งบจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๙๙	๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	๒ คก.	๑,๙๕๑,๓๐๐.๐๐	๐	๐
๑๐๐	๒	สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก	๑ คก.	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๘
๑๐๑	๓	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	๒ งาน	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
รวม ๓ หน่วยงาน			๕ คก./งาน	๔๔,๔๕๐,๗๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๘

งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน้า	ลำดับที่	หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑๐๒	๑	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก	๓ คก.	๒,๘๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๕๐
รวม ๑ หน่วยงาน			๓ คก.	๒,๘๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๕๐