

ความก้าวหน้าการดำเนินงานประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเรื่องจากการลงพื้นที่ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
จังหวัด...นครปฐม.....

รายงาน ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘.....

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ณ สถานพัฒนาที่ดินนครปฐม ตำบล หุ้งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม				
๑. การจัดตั้งศูนย์“ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมกุ่มก้ามกรามนครปฐม”	๑. ให้สถานพัฒนาที่ดินนครปฐมและสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมเร่งรัดดำเนินการเรื่องการส่งคืน และการขอใช้ที่ดินที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นฐ.๕๕๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ๒. ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนเร่งดำเนินการออกแบบการก่อสร้าง ระบบการส่งน้ำฯ ไปยังศูนย์ รวมทั้งการเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว ๓. ให้สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบจัดทำแผน/ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานให้ฝ่ายเลขานุการ ของ	สถานพัฒนาที่ดินนครปฐม	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	- วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ.๕๕๓ จำนวน ๔๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมกุ่มก้ามกราม จากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม - วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ สถานพัฒนาที่ดินนครปฐม แจ้งผลการพิจารณาของกรมพัฒนาที่ดินว่าไม่ขัดข้องและยินยอมให้กรมประมงใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ทราบ - วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ได้รับแจ้งเรื่องพิจารณาดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน เลขที่ นฐ.๕๕๓ จากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม - วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ สถานพัฒนาที่ดินนครปฐม แจ้งการขอใช้พื้นที่ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นฐ.๕๕๓ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมกุ่มก้ามกรามนครปฐม ให้กรมพัฒนาที่ดินทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อส่งคืนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน เลขที่ นฐ.๕๕๓ ให้กรมธนารักษ์

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	คณะกรรมการติดตามทราบเป็นระยะ (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)			- ช่วงที่รอหนังสือส่งคืนพื้นที่ ทางสำนักงานธนากรักษ์จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่เบื้องต้นก่อน
	๔. กรณีที่มีผู้บุกรุก ให้สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของทั้งสองหน่วยหรือไม่/อย่างไร ๕. ให้กรมประมงออกแบบก่อสร้างศูนย์ฯ โดยให้กันพื้นที่ที่มีผู้บุกรุกออกจากแบบก่อสร้างศูนย์	สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	- สำนักงานประมงจังหวัดได้แจ้งขอใช้ประโยชน์ที่ดินที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นฐ.๕๕๓ จำนวน ๔๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมกึ่งก้ามกราม ใช้ที่ดินต่อสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม และแจ้งปริมาณการใช้น้ำของศูนย์ฯ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/เดือนต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน - กรมประมง ทำหนังสือขอใช้ที่ดินตามระเบียบของกรมธนากรักษ์ โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อให้สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป และทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้แจ้งยกเลิกการใช้ที่ดินตามระเบียบกรมธนากรักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ.๕๕๓ - กรมประมงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กรมชลประทานให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบในการขยายเขตชลประทานระยะทาง ๔๒๙.๙๒ เมตร เพื่อส่งน้ำมายังพื้นที่ที่จะก่อตั้งศูนย์ฯ

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	- “ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมกุ่มก้ามกรามนครปฐม” จำเป็นต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพดี เสนอให้ใช้น้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานซึ่งผ่านระบบชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของสำนักชลประทานที่ ๑๓ ในส่วนของการใช้งานเพิ่มเติมอาจจะต้องหารือกับส่วนบริหารจัดการน้ำของสำนักชลประทานที่ ๑๓ ว่าต้องปรับแผนการส่งน้ำอย่างไร เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่ต้องการ ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/เดือน เฉลี่ย ๐.๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที - การนำน้ำเข้าสู่ศูนย์ฯ ต้องผ่านคลองส่งน้ำซึ่งเป็นคลองข่อย มีขนาดที่ไม่เพียงพอต่อการส่งน้ำเข้าสู่ศูนย์ฯ กรมชลประทานต้องตั้งงบประมาณปรับปรุงเพื่อให้เพียงพอต่อการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้ว และจะดำเนินการตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม				
๒. การยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็น สหกรณ์ ๒.๑ การสนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์		สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครปฐม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ ประมง โดยมีชื่อว่า “สหกรณ์ประมงนครปฐม จำกัด” ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสามัญ ๖๑ ราย สมาชิกสมทบ ๔ ราย มีหุ้นจำนวน ๒,๓๒๒ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓๒,๒๐๐ บาท - รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ประมงนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสหกรณ์ฯ กำหนดระเบียบของ สหกรณ์ประมงนครปฐม จำกัด จำนวน ๔ ระเบียบ ประกอบด้วย ๑) ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับ จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒) ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็น เงินเชื่อให้สมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓) ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการ รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔) ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่า ด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ในปีบัญชี ๒๕๖๗ สหกรณ์ประมงนครปฐม จำกัด ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก (เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗) เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการของสหกรณ์ กำหนดวงเงินกู้ยืม และ เรื่องอื่นๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงนครปฐม

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				จำกัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง กำหนดระเบียบที่จำเป็น และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๕ ครั้ง - ในปีบัญชี ๒๕๖๗ สหกรณ์ประมงนครปฐม จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยมีปริมาณธุรกิจ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท มีผลกำไรสุทธิ จำนวนเงิน ๒,๕๘๒ บาท - ในปีบัญชีสหกรณ์ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สหกรณ์สามารถปิดบัญชี และส่งงบการเงิน เอกสารประกอบการเงินให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน
		สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ประมงนครปฐม จำกัด เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนตามนโยบายการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มจัดตั้งใหม่โดยรูปแบบสหกรณ์ และให้คำแนะนำการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นำเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ประมงนครปฐม จำกัด เข้าศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีและศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี ณ ที่ทำการสหกรณ์เคหสถานทรัพย์มั่นคงบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ประมงนครปฐม จำกัด เพื่อให้

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านบัญชีสำหรับสหกรณ์ตั้งใหม่ ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน และระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำคุณสมบัติการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร - วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระบบระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการในการจัดทำงบการเงินประจำปีและการจัดส่งงบการเงิน ภายหลังวันสิ้นปีบัญชี หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการในการนำงบการเงินเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และให้ความรู้ด้านการให้บริการและการขอใช้บริการโปรแกรมระบบบัญชีภาคเกษตรครบวงจรแก่สหกรณ์ และเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกของสหกรณ์ วางระบบบัญชีและแนะนำระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้คำแนะนำและสอนแนะเกี่ยวกับวิธีการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ วิธีการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน แนะนำคุณสมบัติและการใช้

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				บริการโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรสำหรับสหกรณ์ - วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสอนแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีภาคเกษตรครบวงจรให้แก่ เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและ เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีและสอนแนะนำการใช้งานโปรแกรม ระบบบัญชีภาคเกษตรครบวงจรให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ - วันที่ ๙ และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชีและกรรมการของสหกรณ์ และเข้าสอนแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร และสอนแนะนำการจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
๒.๒ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่สหกรณ์	- ขอให้ช่วยสนับสนุนในทุกมิติ รวมถึงงบประมาณ โดยผ่านกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม		
	- ขอให้ช่วยสนับสนุนด้านธุรกิจและการบัญชี	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม		
	- ช่วยสนับสนุนด้านการลดต้นทุนการผลิต	สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม		

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๓. การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ คลองระบายน้ำ ๗ ขวา-สองพี่น้อง กม.๙+๗๑๐ ฝั่งซ้าย พร้อมขุดลอก คลองเหลียงวิไล		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมบานระบาย : ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด : ๔.๐๐ ลบ.ม./วินาที เมื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ คลองระบายน้ำ ๗ ขวา-สองพี่น้อง กม.๙+๗๑๐ ฝั่งซ้าย แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรได้ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ทั้งในฤดูแล้ง และฤดูฝน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓, ๔, ๘, ๙ และ ๑๑ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
		โครงการชลประทาน นครปฐม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบ และ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โอนงบให้กับ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๗ ดำเนินการ ทำให้ สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรได้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๔. การซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย – ๗ ขวา – สองพี่น้อง (คลองหนองสรวง) ฝั่งขวา		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- คันคลองกว้างประมาณ ๔ เมตร มีความยาว ประมาณ ๔.๘๐ กิโลเมตร - เมื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ๑ซ้าย-๗ขวา-สองพี่น้อง (คลองหนองสรวง) ฝั่งขวา แล้วเสร็จ จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถใช้ คันคลองดังกล่าวเป็นทางสัญจร และชนผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๕. ปรับปรุงประตูระบายน้ำบางหลวง กม.๐+๔๐๐ คลองส่งน้ำ และระบายน้ำ ๓ ขวา-นครชัยศรี		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	- กรมชลประทาน ดำเนินการศึกษา สำนรว ออกแบบ และขออนุญาตใช้พื้นที่ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้าง ปี ๒๕๖๙

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				- งานก่อสร้างประตูประบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ บานระบาย : ขนาด ๖.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด : ๖๐.๐๐ ลบ.ม./วินาที เครื่องสูบน้ำ : ขนาด ๓.๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๒ เครื่อง - หากดำเนินการโครงการปรับปรุงประตูประบายน้ำ บางหลวง กม.๐+๔๐๐ คลองส่งน้ำและระบายน้ำ ๓ ขวา-นครชัยศรี (คลองบางหลวง) แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ทั้งในฤดูแล้ง และฤดูฝน ในเขตพื้นที่ ตำบลบางหลวง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน และตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ณ โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ ๗๖๖-สองพี่น้อง กม.๙+๗๑๐ ฝั่งซ้าย (คลองเหลืองวิไล) ตำบล ห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม				
- รายงานซ้ำกับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง				
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ตำบล บางระกำ อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม				
๖. งานซ่อมแซมท่อรับน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม		- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- โครงการซ่อมแซมทรบ.กลางคลองส่งน้ำและระบายน้ำ ๑๔ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.๐+๐๐๐ ขนาดอาคาร จำนวน ๒ ช่อง กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร - เมื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ให้สามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ ๙๕ ไร่ ราษฎร จำนวน ๓๕ ครัวเรือน
		- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- โครงการซ่อมแซมทรบ.กลางคลองส่งน้ำและระบายน้ำ ๑๓ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.๔+๑๐๐ ขนาดอาคาร จำนวน ๑ ช่อง กว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร - เมื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้สามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ ๑๑๐ ไร่ ราษฎร จำนวน ๕๕ ครัวเรือน

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการซ่อมแซมทรบ.ปากคลองระบายน้ำฝั่งซ้าย ทำสาร-บางปลา กม.๔+๑๕๐ ขนาดอาคาร จำนวน ๑ ช่อง กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร - เมื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ ๑๕๐ ไร่ ราษฎร จำนวน ๔๕ ครัวเรือน
๗. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองบางปลาอ้อม และคลองรางหมาเห่มน ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน		โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๓	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางปลาอ้อม - ดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ประตูระบายน้ำพร้อมบานระบาย : ขนาด ๔.๐ x ๓.๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด ๑๘.๐ ลบ.ม./วินาที เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง (ใช้งาน ๑ เครื่อง สำรอง ๑ เครื่อง) ขนาด ๑.๐ ลบ.ม./วินาที - อยู่ระหว่างจัดเข้าแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) - เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางปลาอ้อม จะช่วยเหลือพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีศักยภาพช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณตลิ่งคลองบางปลาอ้อมทั้งสองฝั่ง ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่
		โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๓	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองรางหมาเห่หมื่น - ดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ บานระบาย : ขนาด ๓.๐๐ X ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด : ๑๓.๕ ลบ.ม./วินาที - เครื่องสูบน้ำ : ขนาด ๑.๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง - ดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานกว้าง : ประมาณ ๖.๐ เมตร สะพานยาว : ประมาณ ๑๕.๐ เมตร - อยู่ระหว่างจัดเข้าแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) - พื้นที่รับประโยชน์ คือ พื้นที่ริมสองฝั่งคลองรางหมาเห่หมื่น ในเขตพื้นที่ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรในบริเวณพื้นที่ โดยเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีศักยภาพช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎร ประมาณ ๑๐๐ ไร่ และครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				๒๐ ครั้วเรือน
๘. การสำรวจคูคลองในพื้นที่ตำบลบางระกำ		- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการเสริมสันบานระบายประตูระบายน้ำและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตลอดแนวริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - ดำเนินการเสริมสันบานระบายประตูระบายน้ำและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๙ แห่ง โดยกระจายในพื้นที่อำเภอบางเลน ๗ แห่ง ได้แก่ ปตร.คลองบางวัว ปตร.คลองน้ำดอกไม้ ปตร.คลองลำพญา ปตร.คลองเข้ ปตร.คลองบางระกำ ปตร.คลองบางลาน ปตร.คลองพัฒนา และในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ๒ แห่ง ได้แก่ ปตร.คลองตาผัน ปตร.คลองรางยาว - ช่วยให้สามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนล้นข้ามสันบานประตูระบายน้ำที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ ๓๘,๕๐๐ ไร่ และสามารถควบคุมและบังคับน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	โครงการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑ซ้าย-๕ ซ้าย ฝั่งขวา ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม - ดำเนินการเสริมคันคลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑ซ้าย-๕ ซ้าย ให้สูงขึ้นจากเดิม ๑.๕๐ เมตร และขยายคันคลองจากเดิม ๒ เมตร ให้กว้างขึ้นเป็น ๖ เมตร

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				เป็นระยะทาง ๒.๑๗๐ กิโลเมตร พร้อมลงผิวจราจร ดินลูกรังบนคันคลอง - ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๕๕.๖๙ % คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ - เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันน้ำล้น ข้ามคันคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ ๘๐๐ ไร่
๙. การสร้างเขื่อนจากประตูระบาย น้ำคลองเข้ และเครื่องสูบน้ำ ที่คลองบางระกำและคลองเข้ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน		- โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากำแพงแสน	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองเข้และ คลองบางระกำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโครงการ เพื่อสำรวจ ออกแบบ เพื่อของบประมาณ ปี ๒๕๖๙ และงบประมาณต่อเนื่องปี ๒๕๗๐ - ศึกษาความเหมาะสมดำเนินการได้ ๕๐ % (ดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จเฉพาะคลองเข้ คงเหลือ คลองบางระกำ) - การสำรวจภูมิประเทศ รวบรวมการศึกษาคความ เหมาะสม - การออกแบบ รวบรวมผลการสำรวจภูมิประเทศ - เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรับน้ำจาก แม่น้ำท่าจีนไหลเข้าสู่คลองเข้และคลองบางระกำได้ โดยสะดวก เพื่อทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง และเพื่อ ระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตรลงสู่แม่น้ำท่าจีนในได้ ในฤดูฝน โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๔๕,๐๐๐ ไร่ และสามารถป้องกันถนนบนคันคลอง

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				พังเสียหายจากตลิ่งคลองพัง ได้ตลอดแนวคลองเข้และคลองบางระกำ
๑๐. การสร้างประตูประบายน้ำคลองสันติสุข อำเภอบางเลน		- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองนกกระทุง (หรือประตูประบายน้ำคลองสันติสุข) - ปัจจุบันดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจภูมิประเทศ แล้วเสร็จ - การออกแบบ ดำเนินการ ได้ผลงาน ๘๐% - การก่อสร้างคาดการณ์ว่าจะใช้ เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมชลประทานบางส่วน และส่วนที่เหลือจะของงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ปรับแผน)
๑๑. การก่อสร้างประตูประบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลองรางส้มป่อย ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี		- โครงการชลประทานนครปฐม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ได้รับเงินโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ (เงินกันเหลื่อมปี) ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑) ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐.๐๔% ๒) ทำข้อผูกพัน ๘.๙๕% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๒. การแก้ไขปัญหาประตูประบายน้ำคลองจินดา		- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการงานจัดทำ BULKHEAD GATE (Stop lock) ประตูประบายน้ำคลองจินดา - ดำเนินการจัดทำบาน BULKHEAD GATE (Stop lock) : ขนาด ๖.๐๐ x ๑.๕ เมตร จำนวน ๘ บาน เหนืออาคารและท้ายอาคาร ปตร.คลองจินดา เพื่อเปิด-ปิด ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				บริเวณพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร ได้ประมาณ ๑,๓๘๐ ไร่ จำนวนครัวเรือน ๒๐๐ ครัวเรือน อีกทั้งยังช่วยเก็บกักน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง - จัดทำโครงยกพร้อมรอกโซ่ไฟฟ้าขนาด ๕ ตัน : จำนวน ๒ ชุด
๑๓. การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุก น้ำแล้ง และน้ำท่วม สวนกล้วยไม้ ขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างระบบและประตुरะบายน้ำ		โครงการชลประทานนครปฐม	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	- ลงสำรวจพื้นที่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เบื้องต้นพิจารณา ๒ จุด ได้แก่ ๑. บ้านหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้มบง จังหวัดสมุทรสาคร - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตทางหลวงชนบท (เจ้าของสิทธิ์) เพื่อวางท่อเกาะสะพาน ๒) บ้านดงเกตุ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นแล้ว มีแนวทางดำเนินการโดยดันท่อลอดจากคลองจินดาไปยังบริเวณบ้านดงเกตุ ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจต่อไป
๑๔. ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ ในคลองกระทุ่มหลักชัยพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณที่เชื่อมต่อกับปากคลองญี่ปุ่นใต้ เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	ให้กรมชลประทานดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ศึกษาออกแบบ และเสนอของบประมาณสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหานี้	- สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ		

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	อย่างเป็นระบบ โดยเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ต่อการ พัฒนาการเกษตรในพื้นที่			
๑๕. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ กล้วยไม้ไทย		สำนักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม ๑. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการจัดนิทรรศการกล้วยไม้ ของจังหวัดนครปฐม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณ ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑.๑ การจัดนิทรรศการแสดงถึงสายพันธุ์ กล้วยไม้ ภายใต้แนวคิดนิทรรศการกล้วยไม้ นครปฐม จำนวน ๓ ชุด ชุดที่ ๑ นิทรรศการสาย พันธุ์กล้วยไม้ ชุดที่ ๒ นวัตกรรมจากกล้วยไม้ นครปฐมการ์ตูนดี ชุดที่ ๓ จัดแสดงกล้วยไม้ พระราชทานนาม ๓ สายพันธุ์ ๑.๒ จัดสวนแสดงพันธุ์กล้วยไม้ (เรือนพญา นกยูง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ สายพันธุ์ ๑.๓ สนับสนุนร้านจำหน่ายกล้วยไม้ของ เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ ร้านค้า

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				ทั้งนี้ มีผู้เข้าชมนิทรรศการในงานเฉลี่ยมากกว่า ๑๐๐ คน/วัน สามารถสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกล้วยไม้ และยังสามารถจำหน่ายกล้วยไม้ได้ มากกว่า ๓ แสนบาท ในระยะเวลา ๑๐ วัน ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการเสนอแผนของงบประมาณจากจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการจัดงานกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๒.๑ จัดนิทรรศการกล้วยไม้ ของจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒.๒ จัดงานแสดงสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ และของดีจังหวัดนครปฐม ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การจัดงานวันกล้วยไม้แห่งชาติ	สรุปประเด็นข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้แทนองค์กรกล้วยไม้ ในการจัดงานวันกล้วยไม้แห่งชาติ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้แทนองค์กร/กลุ่มกล้วยไม้ ในการจัดงานวันกล้วยไม้แห่งชาติ ๑. กำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปีเป็นวันกล้วยไม้แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างจัดลงเป็นวันสำคัญลงในปฏิทิน

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				๒. เสนอขอให้ผลักดันดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์/อัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยเช่นเดียวกับช้าง และปลากัด ๓. การจัดงานวันกล้วยไม้แห่งชาติในปีที่ผ่านมา ที่มีจัดงานที่สยามพารากอน พบว่ามีปัญหาพื้นที่จัดงานไม่เพียงพอ มีเพียงแค่พื้นที่ให้จัดแสดงโชว์ในบริเวณห้าง แต่พื้นที่จัดการประกวดกล้วยไม้ถูกกำหนดให้จัดที่หลังศูนย์หนังสือจุฬา ซึ่งทำให้การจัดงานแยกเป็น ๒ ส่วนเนื่องจากอยู่คนละฝั่ง ซึ่งในการจัดงานครั้งต่อไป ทางกลุ่มต้องการให้จัดในสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ เช่น เซนทรัล เวสต์เกต หรือ พุทธมณฑล เป็นต้น ๔. ต้องการให้มีกลุ่มหรือผู้แทนขององค์กรกล้วยไม้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินในการจัดการประกวดกล้วยไม้ ๕. ผู้แทนจากกลุ่มกล้วยไม้สัญจร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดงานกล้วยไม้แล้วเมื่อวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยจัดร่วมกับงานเกษตรแฟร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แต่การจัดงานกล้วยไม้ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคอีสาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางกลุ่มพบปัญหาคือ ไม่ได้

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				รับการสนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นที่ไปจัดงานกล้วยไม้ตามภูมิภาคต่างๆ
๑๖. การดำเนินโครงการสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับผู้ปลูกข้าว		ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัครกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุนการผลิต โดยอยู่ระหว่างการรับสมัครและส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านการดำเนินโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองมะม่วง ต.หนองมะม่วง อ.บางเลน ๒) ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไผ่แซว ต.ไผ่แซว อ.บางเลน ๓) ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวปากท่า ต.บัวปากท่า อ.บางเลน ๔) ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหอมเกร็ด ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				- ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะทำงานกลั่นกรองฯ เห็นชอบข้อเสนอโครงการ แผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรของศูนย์ข้าวชุมชน - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๗ พันธุ์ กข๙๕ และกข๔๑ ในราคากิโลกรัมละ ๓ บาท อยู่ระหว่างการรับสมัครและตรวจสอบข้อมูล - สนับสนุนข้าวพันธุ์ กข๙๕ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข๙๕ เพื่อทดแทนพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ ๕,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารการสมัครและส่งเป้าหมายไปที่กรมการข้าว โดยคาดว่าจะสามารถสนับสนุนพันธุ์ข้าวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ - ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๙๕ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข๙๕ และ กข๙๗ เพื่อทดแทนอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗๙ ราย พื้นที่ ๕,๐๐๐ ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว ๗๕,๐๐๐ กิโลกรัม ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑) ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสามง่าม ๒) ศูนย์ข้าวชุมชนบางปลา ๓) ศูนย์ข้าวชุมชนวัดสำโรง ๔) ศูนย์ข้าวชุมชนบางไทรป่า ๕) ศูนย์ข้าวชุมชนคลองพระมอพิสัย

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				๖) ศูนย์ข่าวชุมชนตำบลหอมเกร็ด ๗) ศูนย์ข่าวชุมชนตำบลบัวปากท่า ๘) ศูนย์ข่าวชุมชนดอนตูม ๙) นาแปลงใหญ่ข้าวโพดไร่ ๒ ๑๐) นาแปลงใหญ่ข้าวตำบลหินมูล ๑๑) นาแปลงใหญ่ข้าวราภิรมย์ ๑ ๑๒) นาแปลงใหญ่ข้าวราภิรมย์ ๒ ๑๓) นาแปลงใหญ่ข้าวตำบลคลองนกระทุง ๑๔) นาแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านยาง

หมายเหตุ : สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อ - นามสกุล ผู้รายงาน นางสาวกิตติมา คุณประยูร.....

สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สถานะที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรองรับ

เบอร์โทร.....๐๓๔-๓๔๐๐๓๘.....

สถานะที่ ๔ ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรองรับ

สถานะที่ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการและมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้

* ทั้งนี้ ขอให้ทำหนังสือเรียนประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบเพื่อนำเรียน
 รว.กษ. ทราบต่อไป ภายในวันถัดมาหลังจากการประชุม/ลงพื้นที่ติดตามงาน และส่งสำเนาให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษทาง E-mail: plan_follow@opsmoac.go.th *