

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑

๑. ประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

๒. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑๓ กรม ๒๖ หน่วยงาน มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒๗๘ โครงการ
งบประมาณรวม ๗๒๖,๖๑๐,๑๕๐.๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๑๐๓,๗๑๗,๖๘๕.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๒๗ ซึ่งแยกเป็น

๒.๑ งบประมาณปกติ จำนวน ๒๔๔ โครงการ งบประมาณ ๗๑๖,๓๖๐,๗๗๐.๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ ผลการ
เบิกจ่าย ๑๐๓,๑๘๕,๗๙๘.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๐

ประเด็น การพัฒนา กระทรวง เกษตรและ สหกรณ์ที่	จำนวน หน่วย งาน	จำนวนโครงการ/งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					
		โครง การ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				ยังไม่	กำลัง	ร้อยละ	เสร็จ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	๑๑	๔๗	๓,๔๗๒,๓๑๕.๐๐	๖*	๓๘	๒๔.๑๓	๓	๙๓๒,๗๑๒.๐๐	๒๖.๘๖
๒	๑๗	๖๘	๑๖,๙๐๕,๐๙๒.๐๐	-	๖๖	๓๒.๔๘	๒	๗,๔๔๐,๘๑๒.๓๐	๔๔.๐๒
๓	๑๔	๙๙	๒๘๙,๓๐๖,๖๖๕.๐๐	๔*	๙๔	๑๙.๐๖	๑	๒๘,๔๒๕,๔๗๕.๔๕	๙.๘๓
๔	๔	๓๐	๔๐๖,๖๗๖,๖๙๘.๐๐	๒*	๒๕	๓๕.๓๖	๓	๖๖,๓๘๖,๗๙๙.๑๐	๑๖.๓๒
รวม		๒๔๔	๗๑๖,๓๖๐,๗๗๐.๐๐	๑๒*	๒๒๓	๒๕.๗๘	๙	๑๐๓,๑๘๕,๗๙๘.๘๕	๑๔.๔๐

*หมายเหตุ : ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในไตรมาสที่ ๒

๒.๒ งบประมาณจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ประเด็น การพัฒนา กระทรวง เกษตรและ สหกรณ์ที่	จำนวน หน่วย งาน	จำนวนโครงการ/งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					
		โครง การ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				ยังไม่	กำลัง	ร้อยละ	เสร็จ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	๑	๑	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๑	๑๐.๐๐	-	-	-
รวม		๑	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๑	๑๐.๐๐	-	-	-

๒.๓ งบประมาณอื่นๆ...

๒.๓ งบประมาณอื่นๆ (มกอช. / กองทุนหมุนเวียนฯ / เงินกู้ / สกสว. / กองทุน ส.ป.ก./งบกลุ่มจังหวัด)
 จำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๔๔,๓๘๐.๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๗ ผลการเบิกจ่าย ๕๓๑,๘๘๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐

ประเด็น การพัฒนา กระทรวง เกษตรและ สหกรณ์ที่	จำนวน หน่วย งาน	จำนวนโครงการ/งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					
				งาน/โครงการ				งบประมาณ	
		โครง การ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ร้อยละ	เสร็จ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	๒	๓	๒,๐๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๓	๒๕.๐๐	-	๔๗๓,๖๗๐.๐๐	๒๓.๕๔
๒	๔	๒๓	๖,๑๒๘,๙๕๐.๐๐	๑*	๒๒	๕.๐๐	-	๑๕,๑๕๐.๐๐	๐.๒๕
๓	๑	๖	๕๐๒,๙๓๐.๐๐	๓*	๓	๕.๐๐	-	๔๓,๐๖๗.๐๐	๘.๕๖
๔	๑	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	๑๐.๐๐	-	-	-
รวม		๓๓	๙,๘๔๔,๓๘๐.๐๐	๔*	๒๙	๖.๙๗	-	๕๓๑,๘๘๗.๐๐	๕.๔๐

*หมายเหตุ : ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในไตรมาสที่ ๒

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘
 ประจำปีงบประมาณที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/ โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ร้อยละ	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด เพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๑	๒๘,๕๐๐.๐๐	-	๑	๑๕	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๗.๕๔
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๒	๖๕,๕๙๐.๐๐	-	๒	๕	-	๑,๓๓๐.๐๐	๒.๐๓
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๑	๒๑๓,๘๐๐.๐๐	-	๑	๓๐	-	๘๗,๔๐๐.๐๐	๔๐.๘๘
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๒	๕๓,๔๕๐.๐๐	-	๒	๕	-	-	-
รวม				๖	๓๖๑,๓๔๐.๐๐	-	๖.๐๐	๑๐.๘๓	-	๙๓,๗๓๐.๐๐	๒๕.๙๔
๒	โครงการชลประทานเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๙	๖๖,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๓	๖	๕	-	๔,๒๑๔,๕๗๕.๙๔	๖.๓๔
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๔	๒	๓๐,๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๕	-	-	-
		รวม				๑๑	๙๖,๗๗๓,๐๐๐.๐๐	๕	๖.๐๐	๕.๐๐	-
๓	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๔๕	๑๑๙,๐๐๓,๔๐๐.๐๐	-	๔๕	๑๐	-	๑๐,๔๕๒,๔๘๕.๓๐	๘.๗๘
รวม				๔๕	๑๑๙,๐๐๓,๔๐๐.๐๐	-	๔๕.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐,๔๕๒,๔๘๕.๓๐	๘.๗๘
๔	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๙	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๑๓	๖๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓	๑๕	-	๑๐,๖๗๖,๑๔๑.๓๗	๑๖.๕๗
รวม				๑๓	๖๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓.๐๐	๑๕.๐๐	-	๑๐,๖๗๖,๑๔๑.๓๗	๑๖.๕๗
๕	สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน ที่ ๖ (เพชรบุรี)	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๕	๑,๑๓๒,๑๐๐.๐๐	-	๕	๓๐	-	๓๕๑,๖๙๑.๓๔	๓๑.๐๗
รวม				๕	๑,๑๓๒,๑๐๐.๐๐	-	๕.๐๐	๓๐.๐๐	-	๓๕๑,๖๙๑.๓๔	๓๑.๐๗

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/ โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ร้อยละ	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๖	สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาด กลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๔	๒	๑๒๐,๐๙๑,๒๙๓.๐๐	-	๑	๕๐	๑	๖๒,๓๘๙,๗๐๔.๔๕	๕๑.๙๕
รวม				๒	๑๒๐,๐๙๑,๒๙๓.๐๐	-	๑.๐๐	๕๐.๐๐	๑	๖๒,๓๘๙,๗๐๔.๔๕	๕๑.๙๕
๗	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่ง กระจาน	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๗	๒๙,๒๘๔,๔๐๐.๐๐	-	๖	๕	๑	๑,๐๒๕,๐๖๒.๖๐	๓.๕๐
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๔	๒๔	๒๕๖,๑๒๘,๒๐๐.๐๐	-	๒๓	๕	๑	๓,๙๗๕,๕๒๓.๖๕	๑.๕๕
รวม				๓๑	๒๘๕,๔๑๒,๖๐๐.๐๐	-	๒๙.๐๐	๕.๐๐	๒.๐๐	๕,๐๐๐,๕๘๖.๒๕	๑.๗๕
๘	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๙	๒๓๕,๐๗๐.๐๐	-	๙	๕	-	๙,๗๐๐.๐๐	๔.๑๓
รวม				๙	๒๓๕,๐๗๐.๐๐	-	๙.๐๐	๕.๐๐	-	๙,๗๐๐.๐๐	๔.๑๓
๙	สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๖	๗๙๓,๓๐๐.๐๐	-	๖	๗๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๖๓
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑	๔๖,๘๐๐.๐๐	-	๑	๖๐	-	๓๑,๗๖๙.๐๐	๖๗.๘๘
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๑	๑๕๗,๓๕๐.๐๐	-	๑	๔๐	-	๖๗,๖๕๐.๐๐	๔๒.๙๙
รวม				๘	๙๙๗,๔๕๐.๐๐	-	๘.๐๐	๖๕.๐๐	-	๖๙๙,๔๑๙.๐๐	๗๐.๑๒
๑๐	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๒	๔๗๖,๕๐๐.๐๐	-	๒	๑๐	-	๖๑,๒๒๕.๐๐	๑๒.๘๕
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๗	๑,๐๙๗,๐๓๐.๐๐	-	๖	๑๕	๑	๑๙๙,๙๙๓.๐๐	๑๘.๒๓
รวม				๙	๑,๕๗๓,๕๓๐.๐๐	-	๘.๐๐	๑๓.๘๙	๑	๒๖๑,๒๑๘.๐๐	๑๖.๖๐
๑๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ เพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๔	๒,๕๑๗,๔๐๐.๐๐	-	๔	๕๐	-	๑,๓๒๓,๔๗๒.๙๒	๕๒.๕๗
รวม				๔	๒,๕๑๗,๔๐๐.๐๐	-	๔.๐๐	๕๐.๐๐	-	๑,๓๒๓,๔๗๒.๙๒	๕๒.๕๗
๑๒	หน่วยป้องกันและปราบปราม ประมง ทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๑	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	-	๑	๒๕	-	๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	๒๕	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘.๕๗
รวม				๒	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	-	๒.๐๐	๒๕.๐๐	-	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๗.๔๙

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน						
						งาน/โครงการ				งบประมาณ		
				งาน/ โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ร้อยละ	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	
๑๓	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำชายฝั่งเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๓	๔๐๑,๓๔๒.๐๐	-	๓	๒๐	-	๗๖,๖๘๐.๘๑	๑๙.๑๑	
รวม				๓	๔๐๑,๓๔๒.๐๐	-	๓.๐๐	๒๐.๐๐	-	๗๖,๖๘๐.๘๑	๑๙.๑๑	
๑๔	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	งบปกติ		ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑๑	๕,๑๑๖,๗๐๐.๐๐	-	๑๑	๗๕	-	๔,๐๑๙,๒๑๒.๔๔	๗๘.๕๕
รวม					๑๑	๕,๑๑๖,๗๐๐.๐๐	-	๑๑.๐๐	๗๕.๐๐	-	๔,๐๑๙,๒๑๒.๔๔	๗๘.๕๕
๑๕	ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒		๑	๑,๔๔๐,๘๐๐.๐๐	-	๑	๒๕	-	๓๙๙,๑๗๐.๐๐	๒๗.๗๐
รวม				๑	๑,๔๔๐,๘๐๐.๐๐	-	๑.๐๐	๒๕.๐๐	-	๓๙๙,๑๗๐.๐๐	๒๗.๗๐	
๑๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	งบจังหวัด		ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๑	๑๐	-	-	-
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒		๖	๑,๘๒๓,๒๔๐.๐๐	-	๖	๒๕	-	๕๒๗,๑๔๔.๗๒	๒๘.๙๑
					ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๔	๓๓๒,๔๐๐.๐๐	-	๔	๓๕	-	๑๑๓,๑๓๐.๐๐
				งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑	๔,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	๑๐	-	-
รวม				๑๒	๖,๙๐๐,๖๔๐.๐๐	-	๑๒.๐๐	๒๕.๘๓	-	๖๔๐,๒๗๙.๗๒	๙.๒๘	
๑๗	สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	๒๕	-	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๔.๖๗	
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๔	๖,๕๕๙,๐๕๐.๐๐	-	๔	๑๕	-	๑,๐๙๕,๕๖๕.๐๐	๑๖.๗๐	
			รวม				๕	๖,๖๔๙,๐๕๐.๐๐	-	๕.๐๐	๑๗.๐๐	-
๑๘	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๒	๓๒๘,๖๐๐.๐๐	-	๒	๑๐	-	-	-	
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๕	๓,๒๖๑,๕๐๐.๐๐	-	๕	๑๕	-	๕๔๗,๑๒๔.๔๑	๑๖.๗๘	
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๒	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๒	๑๐	-	๒๕,๑๑๘.๐๑	๑๑.๘๕	
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑๙	๑,๗๓๐,๕๐๐.๐๐	-	๑๙	๕	-	๑๕,๑๕๐.๐๐	๐.๘๘	
รวม				๒๘	๕,๕๓๒,๖๐๐.๐๐	-	๒๘.๐๐	๗.๕๐	-	๕๘๗,๓๙๒.๔๒	๑๐.๖๒	

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ร้อยละ	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๑๙	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	๗๐	-	๗,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๒	๑๐๔,๕๗๕.๐๐	-	๒	๒๐	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๘
รวม				๓	๑๑๔,๕๗๕.๐๐	-	๓.๐๐	๓๖.๖๗	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๔.๔๔
๒๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๘	๕๙๑,๕๖๐.๐๐	-	๗	๑๕	๑	๙๙,๗๒๕.๐๐	๑๖.๘๖
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๖	๒๘๗,๖๐๐.๐๐	-	๖	๕	-	๑๘,๔๐๐.๐๐	๖.๔๐
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๒	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	-	๒	๓๐	-	๑๖๗,๖๐๐.๐๐	๓๐.๕๓
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๔	๒	๑๑๘,๒๐๕.๐๐	-	๑	๑๕	๑	๒๑,๕๗๑.๐๐	๑๘.๒๕
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๔	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	๑๐	-	-	-
รวม				๑๙	๒,๗๔๖,๓๖๕.๐๐	-	๑๗.๐๐	๑๓.๑๖	๒	๓๐๗,๒๙๖.๐๐	๑๑.๑๙
๒๑	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๔	๑๔๓,๗๑๐.๐๐	-	๓	๓๐	๑	๕๕,๔๕๐.๐๐	๓๘.๕๘
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๗	๒๔๙,๕๖๐.๐๐	-	๗	๒๐	-	๕๔,๐๕๐.๐๐	๒๑.๖๖
รวม				๑๑	๓๙๓,๒๗๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๒๓.๖๔	๑	๑๐๙,๕๐๐.๐๐	๒๗.๘๔
๒๒	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ จังหวัดเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๕	๒๒๔,๐๘๐.๐๐	๓	๒	๑๐	-	-	-
รวม				๕	๒๒๔,๐๘๐.๐๐	๓	๒.๐๐	๑๐.๐๐	-	-	-

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/ โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ร้อยละ	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๒๓	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๓	๘๐,๘๒๐.๐๐	๑	๑	๔๐	๑	๓๓,๒๓๒.๐๐	๔๑.๑๒
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑	๒๐๒,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๑	๒๐๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๓	๖๐๘,๓๙๐.๐๐	๑	๒	๑๕	-	๑๑๕,๔๕๕.๘๙	๑๘.๙๘
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๒	๑,๗๙๘,๗๐๐.๐๐	-	๒	๒๐	-	๓๘๖,๒๗๐.๐๐	๒๑.๔๗
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	๕	-	-	-
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๖	๕๐๒,๙๓๐.๐๐	๓	๓	๑๐	-	๔๓,๐๖๗.๐๐	๘.๕๖
รวม				๑๖	๓,๑๙๘,๖๔๐.๐๐	๖	๘.๐๐	๑๖.๘๘	๒.๐๐	๗๘๐,๘๒๔.๘๙	๒๔.๔๑
๒๔	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๑	๔๑,๗๐๐.๐๐	-	๑	๕	-	-	-
รวม				๑	๔๑,๗๐๐.๐๐	-	๑.๐๐	๕.๐๐	-	-	-
๒๕	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑	๖	๔๑๘,๑๗๕.๐๐	๒	๔	๑๐	-	๓๐,๓๘๐.๐๐	๗.๒๖
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๒	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๒	๒๐	-	๕,๗๖๐.๐๐	๒๐.๕๗
รวม				๘	๔๔๖,๑๗๕.๐๐	๒	๖.๐๐	๑๒.๕๐	-	๓๖,๑๔๐.๐๐	๘.๑๐
๒๖	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒	๙	๒๒๕,๐๓๐.๐๐	-	๙	๕	-	๔,๗๐๐.๐๐	๒.๐๙
			ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	๕	-	-	-
รวม				๑๐	๓๗๕,๐๓๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๕.๐๐	-	๔,๗๐๐.๐๐	๑.๒๕
รวมทั้งสิ้น ๒๖ หน่วยงาน				๒๗๘	๗๒๖,๖๑๐,๑๕๐.๐๐	๑๖	๒๕.๓	๑๗.๗๕	๙	๑๐๓,๗๑๗,๖๘๕.๘๕	๑๔.๒๗

หมายเหตุ - จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- งบจังหวัด คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบจังหวัดแบบบูรณาการ
- งบปกติ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
- งบอื่นๆ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

งบบประมาณปกติ

ที่	หน่วยงาน	หน้าที่	ที่	หน่วยงาน	หน้าที่
๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	๑	๑๔	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	๕๙
๒	โครงการชลประทานเพชรบุรี	๓	๑๕	ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	๖๓
๓	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	๘	๑๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	๖๔
๔	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๙	๒๔	๑๗	สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี	๖๘
๕	สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)	๒๙	๑๘	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี	๗๐
๖	สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๓๑	๑๙	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	๗๔
๗	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน	๓๒	๒๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	๗๖
๘	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี	๔๓	๒๑	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	๘๓
๙	สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี	๔๗	๒๒	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖	๘๖
๑๐	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี	๕๐	๒๓	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	๘๘
๑๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี	๕๔	๒๔	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๙๑
๑๒	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)	๕๖	๒๕	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี	๙๒
๑๓	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี	๕๗	๒๖	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุรี	๙๕

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้อง กับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๑	โครงการ สินค้าเกษตร และบริการ มูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตร มูลค่าสูง	๑	โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็น การพัฒนา ที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตสินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลังดำเนินการ	๒๕.๐๐	๗๓๐.๐๐	๓.๖๕	
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง														
๑	โครงการ ขับเคลื่อน การเกษตร ระดับหมู่บ้าน สู่การผลิต สินค้าเกษตร มูลค่าสูง	๘	หมู่บ้าน	๔๕,๕๙๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็น การพัฒนา ที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตสินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลังดำเนินการ	๑๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑.๓๒	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้อง กับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร														
๑	โครงการ ร้านอาหาร วัตถุดิบ ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	๑	โครงการ	๔๘,๔๕๐.๐๐	งบ มกช.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็น การพัฒนา ที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลังดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการ ส่งเสริมการ บริโภคและใช้ วัตถุดิบ Q	๑	กิจกรรม	๕,๐๐๐.๐๐	งบ มกช.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็น การพัฒนา ที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลังดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑	โครงการ	๒๘,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็น การพัฒนา ที่ ๑	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลังดำเนินการ	๒๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๗.๕๔	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน โครงการชลประทานเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ													
ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน													
๑	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบสนับสนุนโรงเรียนเพชรบุรี ปัญญานุกูลพื้นที่ ๗๕ ไร่ ต.สามพระยา อ.ชะอำ	๑	แห่ง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๔.การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ไร่ ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๑	แห่ง	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ห้วยแก้วในพื้นที่โครงการพระราช ประสงค์หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ. ชะอำ	๑	แห่ง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขabanไค ต.ยางน้ำ กลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง	๑	แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๙๖.๐๐	๙๒๙,๙๙๐.๙๕	๙๓.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	โครงการ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ กระหำงสาม ต.ป่าเต็ง อ.แก่ง กระจาน	๑	แห่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๖๐.๐๐	๒๖๒,๒๑๔.๐๐	๕๒.๔๔
๓	โครงการ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ ห้วยป่าแดง ต.ป่าเต็ง อ.แก่ง กระจาน จ.เพชรบุรี	๑	แห่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๗๕.๐๐	๓๖๗,๐๑๖.๗๕	๗๓.๔๐
๔	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบชลประทาน ตามข้อเสนอ ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน	๑	แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๕	โครงการ ซ่อมแซมห้วยงาน อาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น ต.ท่ายาง อ.ท่า ยาง	๑	แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๖๕.๐๐	๕๗๐,๑๖๔.๐๘	๕๗.๐๒
๖	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเพชรบุรี เนื้อที่ ๖๖,๗๕๒ ไร่	๑	แห่ง	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๔.การพัฒนาแบบมี ส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรมการ ท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗	โครงการ บำรุงรักษาลำเลียง ใหญ่ ระยะทาง ๗.๖๖ กิโลเมตร	๑	แห่ง	๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๒๐๖,๗๙๗.๘๐	๑๙.๑๗

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน														
๑	โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๑ ขวา-๓ ขวา-๑ซ้าย-สายใหญ่ ๓ ความยาว ๒.๐ กม. ต.โพไร่หวาน อ. เมือง	๑	งาน	๖,๖๘๐,๙๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
๒	โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๕ ขวา-๑ ซ้าย-สายใหญ่ ๓ พร้อม อาคารประกอบ ความยาว ๘.๔๐ กม. ต.ช่องสะแก อ.เมือง	๑	งาน	๒๙,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน														
๑	โครงการ บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย พื้นที่ ๓๙๐,๑๒๒ ไร่	๑	งาน	๔,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	งบบกดี	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๑,๖๐๙,๒๑๙.๑๐	๓๔.๗๓	
๒	โครงการ บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ ๓๙๐,๑๒๒ ไร่	๑	งาน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	งบบกดี	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๕.๐๐	๑๗๗,๗๑๐.๐๐	๙.๘๗	
๓	โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษา คลองส่งน้ำ ๑ ขวา-สายใหญ่ฝั่ง ขวา (คลองสายหัวหิน) ต.ท่าค้อย อ.ท่ายาง	๑	งาน	๔,๕๑๕,๕๐๐.๐๐	งบบกดี	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔	โครงการ ขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำฯ ที่ ๑ ต. ท่าคอย อ.ท่ายาง	๑	งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	โครงการ ขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำฯ ที่ ๒ ปริมาณดิน ๙,๕๐๐ ลบ.ม. ต.โพธิ์ ไร่หวาน อ.เมือง	๑	งาน	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖	โครงการ ขุดตะกอนดินคลองส่ง น้ำฯ ที่ ๓ ปริมาณดิน ๑๓,๐๐๐ ลบ.ม. ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด	๑	งาน	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๕.๐๐	๓๙๓,๗๔๗.๑๕	๑๒.๗๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๗	โครงการ ขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๔ ปริมาณดิน ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. ต. ท้ายาง อ.ท้ายาง	๑	งาน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๗๒๘,๐๐๙.๙๐	๒๙.๑๒
๘	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.คันกัน น้ำเค็มเบอร์ ๑ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง	๑	งาน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๗๕.๐๐	๑,๘๑๐,๔๙๔.๒๐	๗๒.๔๒
๙	โครงการ ซ่อมแซม ปตร.คันกัน น้ำเค็มเบอร์ ๒ ต.บางเก่า อ. ชะอำ	๑	งาน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๗๕.๐๐	๑,๘๐๕,๔๘๙.๒๐	๗๒.๒๒

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๐	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๑ ขวา-สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ความยาว ๑.๐๐ กม. ต. บ้านลาด อ.บ้านลาด	๑	งาน	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๕.๐๐	๒๑๑,๕๒๗.๐๐	๙.๒๐
๑๑	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย สายใหญ่๓ ความยาว ๔.๕๐ กม. เป็นช่วง ๆ ต.ดอนยาง อ.เมือง	๑	งาน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๔๒๐,๐๕๑.๐๐	๑๔.๐๐
๑๒	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-สายใหญ่ ๓ ความยาว ๑.๕๐ กม. ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม	๑	งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๓	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-สายใหญ่ ๓ ความยาว ๒.๖๐ กม.ต.บาง ครก อ.บ้านแหลม	๑	งาน	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย-สายใหญ่ ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๐.๙๐๐ กม. ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด	๑	งาน	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๕.๐๐	๑๔๑,๐๑๘.๐๐	๑๐.๐๗
๑๕	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย-สายใหญ่ ๓ ความยาว ๒.๐๐ กม ต.หนอง ขนาน อ.เมือง	๑	งาน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๗๔๙,๘๕๘.๕๐	๒๕.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๖	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย-สายใหญ่ ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑.๐๐ กม. ต.หนอง ปลาไหล อ.เขาย้อย	๑	งาน	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๓ ขวา-สายใหญ่ ๓ ความยาว ๓ กม. เป็นช่วง ๆ ต. หนองจอก อ.ท่ายาง	๑	งาน	๑,๙๐๖,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๔๑๒,๖๑๓.๐๕	๒๑.๖๔
๑๘	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำ ๓ ขวา-สายใหญ่ ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบอื่น ๆ ความยาว ๐.๗๕ กม. ต.บาง ครก อ.บ้านแหลม	๑	งาน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๙	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑.๐๐ กม. ต.ไร่สะท้อน อ.บ้าน ลาด	๑	งาน	๓,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๒๔๙,๗๘๑.๕๐	๗.๔๔
๒๐	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองฝั่ง ซ้าย คลองส่งน้ำ ๕ ขวา -๑ ซ้าย - สายใหญ่ ๓ ระยะทาง ๒.๐๐ กม. ต.ช่องสะแก อ.เมือง	๑	งาน	๒,๒๗๕,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองส่ง น้ำ ๑ ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. ๒๑+๙๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐ กม. ต.ธงชัย อ.เมือง	๑	งาน	๑,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒๒	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้า นา พร้อมอาคารประกอบอื่น ๆ จำนวน ๑๑ แห่ง คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด	๑	งาน	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๓	โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้า นา พร้อมอาคารประกอบอื่น ๆ จำนวน ๑๕ แห่ง คลองส่งน้ำสาย ใหญ่ฝั่งซ้าย ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง	๑	งาน	๑,๐๕๓,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบชลประทาน ตามข้อเสนอ ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ (๑ โครงการ ๑ ล้านบาท) จำนวน ๒๕ รายการ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง	๑	งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒๕	โครงการ ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนเพชร หัวหิน ต. ท่าคอย อ.ท่ายาง	๑	งาน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๑๘๐,๙๗๐.๐๐	๑๕.๐๘
๒๖	โครงการ บำรุงรักษา ปตร. คลองส่งน้ำ ๑ ขวา-สายใหญ่ฝั่ง ซ้าย ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง	๑	งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๗๐.๐๐	๑,๐๔๑,๑๖๗.๒๐	๖๙.๔๑
๒๗	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองส่ง น้ำ ๓ ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ปริมาณ ๓๐ ไร่ ต.บางครก อ. บ้านแหลม	๑	งาน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒๘	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองส่ง น้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปริมาณ ๑๒๐ ไร่ ต.ธงชัย อ.เมือง	๑	งาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๙	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองส่ง น้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปริมาณ ๙๐ ไร่ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง	๑	งาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๑๑๑,๐๙๓.๐๐	๓๗.๐๓
๓๐	โครงการ ขุดลอกคลองโดยรถ ขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองส่งน้ำ ๑ ขวา-๑ ขวา-๑ขวา -สายใหญ่ ต. หนองศาลา อ.ชะอำ	๑	งาน	๑,๕๒๖,๒๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓๑	โครงการ ขุดลอกคลองโดยรถ ขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองส่งน้ำ ๑ ขวา- ๒ขวา -สายใหญ่ ๑ ปริมาณ ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ	๑	งาน	๑,๕๒๖,๒๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๒	โครงการ ขุดลอกคลองโดยรถ ขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายคลอง ส่งน้ำ ๒ ซ้าย-๕ ขวา-๑ ซ้าย-สาย ใหญ่๓ ปริมาณดิน ๗,๖๐๐ ลบ.ม. ต.ช่องสะแก อ.เมือง	๑	งาน	๓๕๖,๑๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๓	โครงการ ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ ๑ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน ๑ แห่ง ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด	๑	งาน	๒,๒๒๐,๙๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓๔	โครงการ ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ ๑ขวา -สายใหญ่๓ กม.๒๖+๘๐๐ ต.บางครก อ.บ้านแหลม	๑	งาน	๒,๙๖๐,๖๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๕	โครงการ ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ ๓ ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน ๑ แห่ง ต.บางครก อ.บ้านแหลม	๑	งาน	๒,๒๒๐,๙๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๖	โครงการ ซ่อมแซมสะพานไม้ คลองระบายน้ำ D.๒๖ กม. ๔+๕๐๐ ต.บางจาน อ.บ้านลาด	๑	งาน	๕๘๘,๓๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓๗	โครงการ ซ่อมแซมสะพานไม้ คลองส่งน้ำ ๑ซ้าย -สายใหญ่๓ กม.๖+๓๕๐ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้าน ลาด	๑	งาน	๔๘๙,๖๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๘	โครงการ ซ่อมแซมสะพานไม้ คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-สายใหญ่๓ จำนวน ๑ แห่ง ต.หนองโสน อ. เมือง	๑	งาน	๒๘๙,๗๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๙	โครงการ ซ่อมแซมสะพานไม้ คลองส่งน้ำ ๖ ขวา-๑ ซ้าย สาย ใหญ่ ๓ กม.๕+๓๕๐ ต.บางจาน อ.เมือง	๑	งาน	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔๐	โครงการ ซ่อมแซมสะพานไม้ คลองส่งน้ำ ๗ ขวา -๑ซ้าย-สาย ใหญ่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง ต.หนอง โสน อ.เมือง	๑	งาน	๒๔๑,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม													
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน													
๑	โครงการ ปรับห้วงงานอาคาร ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง	๑	งาน	๑,๖๓๙,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการ ซ่อมแซมที่ทำการฝาย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ต.บาง จาก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๑๐,๕๒๘.๗๐	๐.๗๓

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓	โครงการ ซ่อมแซมระบบสายส่ง กระแสไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาด สาย ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง	๑	งาน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบบกดี	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๓๙๙,๒๐๗.๘๐	๑๕.๙๗
รวม	๒ แผนงาน ๔๕ โครงการ			๑๑๙,๐๐๓,๔๐๐.๐๐	บาท							๑๐,๔๕๒,๔๘๕.๓๐	๘.๗๘

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๙

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม														
ผลผลิตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม														
๑	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๑ (๔L-๒๒L-๑R) ๖๐๐ ไร่	๖๐๐	ไร่	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๑,๒๕๘,๑๑๖.๗๗	๒๕.๑๖	
๒	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๓ (๔L-๒๒L-๑R) เนื้อที่ ๖๕๐ ไร่	๖๕๐	ไร่	๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๑,๑๗๑,๙๔๐.๔๐	๑๗.๔๙	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๕ (๔L-๒๒L-๑R) เนื้อที่ ๓๖๐ ไร่	๓๖๐	ไร่	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๑๖๖,๘๔๐.๔๖	๖.๖๗
๔	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๗ (๔L-๒๒L-๑R) เนื้อที่ ๔๕๐ ไร่	๔๕๐	ไร่	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๕๐,๔๑๘.๖๐	๑.๔๔
๕	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๒๒๗ (๑R) เนื้อที่ ๓๖๐ ไร่	๓๖๐	ไร่	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๔๓๙,๖๗๙.๙๒	๑๗.๕๙

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๒๒๙ (๑R) เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่	๕๐๐	ไร่	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๑,๑๖๔,๔๐๕.๑๐	๑๔.๕๖
๗	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๑ (๒๒L-๑R) เนื้อที่ ๓๕๐ ไร่	๓๕๐	ไร่	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐๐.๐๐	๑,๒๑๘,๒๕๐.๐๔	๓๐.๔๖
๘	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๖ (๑L-๒๒L-๑R) เนื้อที่ ๖๕๐ ไร่	๖๕๐	ไร่	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๗๐.๐๐	๘๙๖,๘๗๔.๒๐	๑๔.๙๕

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๙	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๘ (๑L-๒๒L-๑R) เนื้อที่ ๓๕๐ ไร่	๓๕๐	ไร่	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๖๕.๐๐	๘๖๕,๓๓๓.๓๙	๓๔.๖๑
๑๐	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๑๐ (๑L-๒๒L-๑R) เนื้อที่ ๕๖๐ ไร่	๕๖๐ ไร่	ไร่	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๖๕.๐๐	๑,๐๔๐,๔๒๖.๑๖	๒๖.๐๑
๑๑	โครงการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๑๗ (๒๐L-๑R) เนื้อที่ ๖๘๐ ไร่	๖๘๐	ไร่	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๓๔๐,๖๑๒.๙๒	๗.๕๗

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๒	โครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ ประจันต์ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ระยะที่ ๑ พื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ ฯ	๑๕๐๐	ไร่	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕๓.๐๐	๑,๙๑๔,๒๙๕.๑๐	๑๒.๗๖
๑๓	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๑-๒ (บ้าน แฝด) ๑ แห่ง	๑	แห่ง	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๑๔๘,๙๔๘.๓๑	๖๔.๗๖
รวม	๑ แผนงาน ๑๓ โครงการ			๖๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท							๑๐,๖๗๖,๑๔๑.๓๗	๑๖.๕๗

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม														
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน														
๑	โครงการ บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน ที่ ๖ (เพชรบุรี)	๑	โครงการ	๑๐๒,๑๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๓๐,๓๙๕.๙๒	๒๙.๗๗	
๒	โครงการ ศึกษาการเพิ่ม ประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้ด้าน ระบบการใช้น้ำชลประทานกับพืช พ.ศ.๒๕๖๘	๑	โครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๕.๐๐	๖๖,๔๘๖.๖๒	๓๓.๒๔	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓	โครงการ ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ การใช้น้ำของพืชในเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	โครงการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๖๓,๒๙๕.๔๐	๓๓.๓๑
๔	โครงการ ศึกษาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้านการใช้น้ำ ชลประทานของพืชภายใต้เกษตร ทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย พศ.๒๕๖๘	๑	โครงการ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๕.๐๐	๑๒๔,๙๑๐.๗๘	๒๗.๗๖
๕	โครงการ ศึกษาและสาธิตการใช้ น้ำชลประทานกับพืชเศรษฐกิจ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๘	๑	โครงการ	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๖๖,๖๐๒.๖๒	๓๕.๐๕
รวม	๑ แผนงาน ๕ โครงการ			๑,๑๓๒,๑๐๐.๐๐	บาท							๓๕๑,๖๙๑.๓๔	๓๑.๐๗

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ														
๑	โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ ประจันต์อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอหนองหญ้า ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๑	งาน	๕๑,๐๐๖,๗๒๒.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๖,๗๒๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒	โครงการ ประตุระบายน้ำบ้านท่า หัวลบและอาคารประกอบ โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยแม่ ประจันต์ตอนล่าง ต.วังไคร้ อ.ท่า ยาง จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๖๙,๐๘๔,๕๗๑.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๘.๒๗	๑๑,๓๘๒,๙๘๒.๔๕	๑๖.๔๘	
รวม	๑ แผนงาน ๒ โครงการ			๑๒๐,๐๙๑,๒๙๓.๐๐	บาท							๖๒,๓๘๙,๗๐๔.๔๕	๕๑.๙๕	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ														
๑	โครงการ ท่อระบายน้ำ รับน้ำ เข้าแม่น้ำเพชรสายเก่า (บ้านไร่ หลวง) พร้อมอาคารประกอบ ต. ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๓,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการ ท่อระบายน้ำ รับน้ำ เข้าอ่างเก็บน้ำ (พุไทร) พร้อม อาคารประกอบ ต.หนองหญ้า ปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๒,๘๙๔,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓	โครงการ อาคารป้องกันตลิ่ง ด้านท้ายอาคารระบายลงลำน้ำ เดิม แห่งที่ ๒ เชื้อนแก่งกระจาน ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ต.แก่ง กระจาน อ.แก่งกระจาน	๑	งาน	๑๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	โครงการ อาคารป้องกันกัด เซาะตลิ่งอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน (บ้านท่าเรือ) ความยาว ๓๐๐ เมตร ต.สองพี่น้อง อ.แก่ง กระจาน จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๒๐,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	โครงการ ซ่อมแซมลาดเขื่อน ด้านเหนือน้ำบริเวณ Dike No๑ ของเขื่อนแก่งกระจาน ต.แก่ง กระจาน อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๒๔,๒๗๑,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖	โครงการ อาคารป้องกันตลิ่งลำ ห้วยแม่ประจันต์ ระยะที่ ๒ (บ้าน หนองไผ่) ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ต. หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้า ปล้อง จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๓๙,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๑๙๒,๐๒๗.๔๐	๐.๔๙
ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน													
๑	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพความ จุกรเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ ประจันต์อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ระยะที่ ๒ ต.ยางน้ำ กลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๙๘,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒.๐๐	๑,๔๑๐,๙๓๘.๖๐	๑.๔๔
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
๑	โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดยขยายแนวท่อน้ำ ๒L-LMP ต.สองพี่น้อง อ.แก่ง กระจาน จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๑๕,๘๗๐.๐๐	๐.๒๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดยขยายแนวท่อส่ง น้ำ ๓L-LMP ต.กัลดีหลวง อ.ท่ายาง	๑	งาน	๓,๕๓๔,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๒๓,๘๐๕.๐๐	๐.๖๗
๓	โครงการ ปรับปรุงโครงการจัดทา น้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ตำบลแก่งกระจานและตำบลวัง จันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	งาน	๑๙,๗๑๑,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน													
๑	โครงการ ปรับปรุงตัวอักษรชื่อ เขื่อนแก่งกระจานบริเวณลาดเขื่อน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๑๐,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน														
๑	โครงการ ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่ง กระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง กระจาน จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.พ ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
๒	โครงการ ซ่อมแซมระบบท่อน้ำ และอาคารประกอบของโครงการ จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรใน พื้นที่ ต.แก่งกระจาน และ ต.วัง จันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	งาน	๘๗๘,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๘๕๔,๗๙๓.๕๐		๘๗.๔๐
๓	โครงการ ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้าน เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยผาก อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กลัด หลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๕๖,๓๒๕.๐๐		๖.๕๖

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔	โครงการ ซ่อมแซมตลาดเชื่อมด้าน เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยาง น้ำกลัดเหนือ อ.ท่าตะคร้อ อ.หนอง หญ้าปล้อง	๑	งาน	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๕๔,๕๔๕.๐๐	๖.๓๖
๕	โครงการ ซ่อมแซมส่วนประกอบ ป้องกันการกัดเซาะฝายท่าตะคร้อ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๔,๐๒๒,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖	โครงการ ซ่อมแซมส่วนประกอบ ป้องกันการกัดเซาะฝายทุ่งเคล็ด ต. ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๔,๐๗๒,๒๐๐.๐๐	งบปกติ	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๗	โครงการ ซ่อมแซมส่วนประกอบ ป้องกันการกัดเซาะฝายหนองไผ่ ต. หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้า ปล้อง จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๑,๒๔๘,๗๐๐.๐๐	งบปกติ	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘	โครงการ ซ่อมแซมส่วนประกอบ ป้องกันการกัดเซาะฝายหนองรี ต. ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๔,๑๐๙,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่ง กระจาน พื้นที่ชลประทาน ๓๑,๒๒๕ ไร่ ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง กระจาน จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๐	โครงการ บำรุงรักษาระบบท่อส่ง น้ำและอาคารประกอบของ โครงการจัดหาไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรในพื้นที่ ต.แก่งกระจาน และ ต.วังจันทร์ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑	งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๗.๐๐	๔๙,๒๙๑.๘๕	๔.๙๓
๑๑	โครงการ ระบบรักษาท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำ และบำรุงรักษาแก่งกระจาน ต.ยาง น้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๘๗๘,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๗.๐๐	๘๑,๓๐๒.๒๕	๙.๒๖
๑๒	โครงการ บำรุงรักษาหัวงานเขื่อน แก่งกระจาน พื้นที่ ๓,๐๕๘ ไร่ ต. แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๖,๙๓๒,๗๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๗.๐๐	๘๘๓,๔๕๐.๗๐	๑๒.๗๔

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๓	โครงการ บำรุงรักษาห้วยงานเขื่อน ห้วยผาก พื้นที่ ๑๕๐ ไร่ และระบบ ท่อส่งน้ำ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๖๑๓,๙๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๗.๐๐	๒๑๖,๔๐๒.๗๐	๓๕.๒๕
๑๔	โครงการ บำรุงรักษาห้วยงานเขื่อน ด้วยแม่ประจันตพื้นที่ ๓๗๐ ไร่ ต. ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้า ปล้อง	๑	งาน	๘๓๙,๙๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๗.๐๐	๑๗๕,๗๓๐.๕๕	๒๐.๙๒
๑๕	โครงการ บำรุงรักษาห้วยงานระบบ ผันน้ำพื้นที่ ๑๐ ไร่ และท่อน้ำส่งน้ำ น้ำระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วย ผาก-อ่างเก็บน้ำหนองเสือบ้านเขา กระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี	๑	งาน	๑๕๘,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๗.๐๐	๒๘,๖๕๒.๙๐	๑๘.๐๙

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๖	โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเองพร้อมอาคาร ประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ต. กัลดีหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม													
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน													
๑	โครงการ ซ่อมแซมป้องกันและ อาคารประกอบ จำนวน ๖ แห่ง	๑	งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๖๘๑,๕๐๙.๘๐	๖๘.๑๕
๒	โครงการ ซ่อมแซมอาคารที่ทำ การ ห้วยผาก ตำบลกัลดี หลวง อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี	๑	งาน	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๑๐๔,๒๔๕.๐๐	๑๐.๘๖

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓	โครงการ ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ห้วงงานเขื่อนแม่ประจันต์ ต. หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้า ปล้อง จ.เพชรบุรี	๑	งาน	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๗๐.๐๐	๑๗๑,๖๙๖.๐๐	๑๗.๘๙
๔	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ ๑ หลัง ห้วงงานเขื่อน เพชรแม่ประจันต์ ต.หนองหญ้า ปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง	๑	งาน	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๓ แผนงาน ๓๑ โครงการ			๒๘๕,๔๑๒,๖๐๐.๐๐	บาท							๕,๐๐๐,๕๘๖.๒๕	๑.๗๕

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๑	โครงการ พัฒนาความรู้ด้านการ จัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพแก่ เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎี ใหม่	๒๑	ราย	๘,๐๑๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐		๓.๗๕
๒	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	๑๐	ราย	๕,๙๖๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่														
๑	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่	๓๖๘	ราย	๑๐๒,๐๔๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓.๒๓	
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง														
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพด้าน ประมง	๗๗๐๐๐๐	ตัว	๓๐,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ทางการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๒.๘๖	๑๗,๔๘๐.๐๐	๕๘.๓๘	
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)														
๑	โครงการ พัฒนาความรู้ด้าน จัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ เกษตรกรพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม (Agri-Map)	๙	ราย	๑๔,๓๗๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒.๐๙	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน													
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพด้าน บัญชีวิสาหกิจชุมชนด้านการแปร รูป	๑	แห่ง	๓,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการ ยกระดับศักยภาพการ วิสาหกิจชุมชนด้วยกลไกบัญชี	๔	แห่ง	๑๐,๐๘๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน													
๑	โครงการ เสริมสร้าง ความสามารถการจัดทำบัญชี ครัวเรือน	๑๘๗	ราย	๓๑,๙๑๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๑๘.๑๘

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรทฤษฎี ใหม่	๕๐	ราย	๓,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	๒๘	ราย	๙,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง														
๑	โครงการ จัดระเบียบการทำ ประมง	๓	ครั้ง	๔๖,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๗๐.๐๐	๓๑,๗๖๙.๐๐	๖๗.๘๘	
ผลผลิตโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง														
๑	โครงการ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	๔	ครั้ง	๑๔,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง														
๑	โครงการ สร้างความเข้มแข็ง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	๖	ชุมชน	๖๑๘,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๘๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๙	

[illegible]

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ พัฒนาสินค้าประมงสู่ มาตรฐาน	๑	โครงการ	๒๗๐,๑๘๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๔๐,๐๓๖.๐๐	๑๔.๘๒	
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง														
๑	โครงการ จัดระเบียบการทำ ประมง	๑	กิจกรรม	๘๑,๒๕๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	๑๐.๙๗	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	โครงการ บริหารจัดการ ทรัพยากรประมงน้ำจืด	๑	กิจกรรม	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๙๑,๖๕๗.๐๐	๑๗.๑๐
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทำการปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน													
๑	โครงการ บริหารจัดการทำการ ประมงปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน	๑	ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ผลผลิตฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำจืดหายากใกล้สูญพันธุ์													
๑	โครงการ อนุรักษ์สัตว์น้ำจืดหา ยากใกล้สูญพันธุ์	๑๒	ครั้ง	๒๘,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๕,๑๑๐.๐๐	๑๘.๒๕

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการติดตามประเมินปริมาณความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาหมอคงดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ														
๑	โครงการ ติดตามประเมิน ปริมาณความชุกชุมและการ แพร่กระจายของปลาหมอคงดำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ	๑๒	ครั้ง	๗๑,๒๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๑๘,๑๔๐.๐๐	๒๕.๔๘	
ผลผลิตสำรวจและประเมินทรัพยากรประมง														
๑	โครงการ สำรวจและประเมิน ทรัพยากรประมง	๑๒	ครั้ง	๙๐,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๑๖,๑๔๐.๐๐	๑๗.๘๕	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	โครงการ	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๒.การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความ สงบเรียบร้อยด้วย ต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง ได้ฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๔๘,๑๒๐.๐๐	๑๙.๑๓	

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงสู่มาตรฐาน	๘	ฟาร์ม	๖๓,๙๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๒.๕๐	๒๓,๕๕๐.๐๐	๓๖.๘๕	
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง														
๑	โครงการ บริหารจัดการ ทรัพยากรประมงน้ำจืด	๒	ล้านตัว	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๖๐๗,๗๕๙.๕๐	๘๔.๔๑	
ผลผลิตโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง														

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑	โครงการ ผลิตและส่งเสริมการ ใช้ส้วมรน้ำพันธุ์ดี	๑,๖๖๒	ตัว	๘๘๙,๓๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๓๙๕,๘๓๒.๐๐	๔๔.๕๑	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง														
๑	โครงการ ส่งเสริมละสนับสนุน งานประมง	๑๒	เดือน	๘๔๔,๒๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๒๙๖,๓๓๑.๔๒	๓๕.๑๐	
รวม	๒ แผนงาน ๔ โครงการ			๒,๕๑๓,๔๐๐.๐๐	บาท							๑,๓๒๓,๔๗๒.๙๒	๕๒.๕๗	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๑	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารชีว ภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการ ประชุม	๑๐๐๐	ขวด	๗,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๓๙'๖.๘๑	๕.๒๙	
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์	๑๐๘๔	ตัวอย่าง	๒๒๑,๐๔๒.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๓๕.๐๐	๒๙,๔๒๐.๐๐	๑๓.๓๑	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในฟาร์มเกษตรกร	๑๕	ฟาร์ม	๑๑๘,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๓๕,๓๔๐.๐๐	๒๙.๘๕	
๒	โครงการ ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์ อินทรีย์	๑	แห่ง	๑๙,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๕,๗๖๙.๐๐	๒๙.๑๔	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓	โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรเป็น อาหารสัตว์	๑	แห่ง	๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๗๐.๐๐	๒,๐๖๕,๓๐๐.๐๐	๙๙.๒๙
๔	โครงการ ยกระดับความมั่นคง ด้านอาหารสัตว์ในชุมชน	๗๐	ราย	๑,๘๐๕,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๗๐.๐๐	๑,๕๔๕,๔๐๐.๐๐	๘๕.๖๒
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์													
๑	โครงการ ผลิตพันธุ์พืชอาหาร สัตว์	๑๒๐๐๐๐	กิโลกรัม	๔๒๖,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๑๓๙,๘๖๗.๒๘	๓๒.๗๗

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	โครงการ พัฒนาความมั่นคงด้าน เสบียงสัตว์	๒๑๑๔๐๐	กิโลกรัม	๒๖๐,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๔.๐๘	๑๓๐,๐๗๙.๖๐	๔๙.๙๕
๓	โครงการ พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืช อาหารสัตว์	๑๖๐๐๐๐๐	กิโลกรัม	๑๖,๒๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕๖.๒๕	๘,๕๗๐.๗๖	๕๒.๙๑
๔	โครงการ สํารองเสบียงสัตว์เพื่อ พัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม	๑๕๐๐๐	กิโลกรัม	๒๑,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๑๐,๖๓๐.๔๐	๔๙.๔๔
๕	โครงการ วิเคราะห์คุณภาพอาหาร สัตว์	๗๕๐	ตัวอย่าง	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๔.๙๓	๗๑,๖๑๑.๔๐	๒๒.๒๔

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยี อาหารสัตว์	๑	เรื่อง	๒๒,๒๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗	โครงการ ปรับปรุงพันธุ์และ อนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพพืชอาหารสัตว์	๑	แปลง	๒๔,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๖,๖๔๔.๐๐	๒๗.๒๓
รวม	๒ แผนงาน ๑๑ โครงการ			๕,๑๑๖,๗๐๐.๐๐	บาท							๔,๐๑๙,๒๑๒.๔๔	๗๘.๕๕

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ด้านกักกันสัตว์เพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	๑	โครงการ	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	๑	โครงการ	๑๙๖,๙๔๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๔๙,๘๑๙.๐๐		๒๕.๓๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน														
๑	โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้า ชุมชน	๑	โครงการ	๓๕๔,๒๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๖,๑๓๕.๐๐	๑.๗๓	
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์	๑	โครงการ	๔๗๐,๑๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๒๓๑,๖๗๔.๐๐	๔๙.๒๘	
ผลผลิตจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Data Center)														
๑	โครงการ ปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร	๑๕๐๐๐	ราย	๓๓,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์														
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์	๑๘๗	ตัว	๖๖๔,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	กำลังดำเนินการ	๓๐.๐๐	๒๓๙,๕๒๑.๗๒	๓๖.๐๕	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างทุนทางสังคม														
๑	โครงการ เสริมสร้างทุนทางสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	โครงการ	๒๘๓,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๒.การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้ฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร	กำลังดำเนินการ	๓๕.๐๐	๑๑๓,๑๓๐.๐๐	๓๙.๙๐	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก														
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑	โครงการ	๓๓,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	กำลังดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน														
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	๖,๐๐๐	ราย	๙๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์ศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	กำลังดำเนินการ	๓๕.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๔.๖๗	
ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา														
๑	โครงการ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๑๕๐	ไร่	๑๖,๖๕๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๓.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร	กำลังดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	โครงการ ฟื้นฟูและป้องกัน การชะล้างพังทลายของดิน	๑๙๙๒๐๐๐	กล้า	๕,๑๗๕,๙๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๗๒๔,๓๕๕.๐๐	๑๓.๙๙
๓	โครงการ ส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตร	๑	โครงการ	๓๒๘,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๔.๔๖
๔	โครงการ การก่อสร้างแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.	๑	โครงการ	๑,๐๓๘,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕๐.๐๐	๓๒๓,๗๑๐.๐๐	๓๑.๑๙
รวม	๑ แผนงาน ๕ โครงการ			๖,๖๔๙,๐๕๐.๐๐	บาท							๑,๑๑๗,๗๖๕.๐๐	๑๖.๘๑

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ การให้บริการด้าน การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบรับรองสินค้าพืชและ ปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน	๑	โครงการ	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๒.การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความ สงบเรียบร้อยด้วย ต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง ได้ๆ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๒๕,๑๑๘.๐๑	๒๒.๔๓	
๒	โครงการ จดทะเบียน ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus	๕๗๕	แปลง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๒.การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความ สงบเรียบร้อยด้วย ต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง ได้ๆ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๑๕.๐๐	๕๕,๐๖๐.๐๐	๑๑.๐๑	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๓	โครงการ ตรวจรับรองแหล่ง ผลิตพืชอินทรีย์	๑	โครงการ	๘,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๒.การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความ สงบเรียบร้อยด้วย ต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง ได้ฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๑๕.๐๐	๑,๑๒๐.๓๓	๑๓.๓๔	
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ การพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	๑	โครงการ	๑,๖๕๘,๑๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๒๘๐,๔๔๙.๐๐	๑๖.๙๑	
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์														
๑	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตร แปลงใหญ่	๑	กิจกรรม	๑๒๐,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่														
๑	โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่	๑	โครงการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรผู้ ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตบริหารจัดการวิชาการเกษตร														
๑	โครงการ การบริหารจัดการ วิชาการเกษตร	๑	กิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๓.การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่าง สมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	โครงการ	๙๗๔,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๔.การพัฒนาแบบ มีส่วนร่วมสู่เมือง สร้างสรรค์ระดับ สากล ด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๓๐.๐๐	๒๑๐,๔๙๕.๐๘		๒๑.๖๐

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่														
๑	โครงการ ส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่	๑	โครงการ	๒๔,๕๗๕.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	กำลังดำเนินการ	๘๕.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๕.๔๕	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๓	ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๒.การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้ฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	กำลังดำเนินการ	๗๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่														
๑	โครงการ ส่งเสริมระบบเกษตร แบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิต ภาพการผลิต	๒	แปลง	๘๖,๓๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนากการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๖.๖๙	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน														
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	๑๑	แห่ง	๑๒๑,๗๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๘.๒๐	๙,๕๒๕.๐๐	๗.๘๓	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร													
๑	โครงการ ขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ บริหารจัดการสารสนเทศ การเกษตรด้านพืช	๗๕๐๐	ราย	๑๐๒,๕๐๕.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๒๑,๕๗๑.๐๐	๒๑.๐๔
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่													
๑	โครงการ ส่งเสริมการขยายผล เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร ที่เหมาะสมเชิงพื้นที่	๑	แปลง	๓๖,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ													
๑	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตแมลงเศรษฐกิจ	๒๐	ราย	๒๑,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	0.00

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๒	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๑๕	ราย	๒๑,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการตลาดเกษตรกร														
๑	โครงการ ตลาดเกษตรกร	๑	โครงการ	๑๕,๗๐๐.๐๐	งบปกติ	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๔	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ ทดสอบและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตภาพการผลิต สินค้าเกษตร	๒๕	ราย	๑๑๒,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ ส่งเสริมการจัดการ สุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร	๓๒๕	ราย	๔๒๙,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕๕.๘๐	๑๖๗,๖๐๐.๐๐	๓๙.๐๒	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง														
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและ บริการมูลค่าสูง	๓๐	ราย	๑๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ														
๑	โครงการพัฒนาเกษตรกร	๘๐	ราย	๔๔,๘๔๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๒.๕๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔.๔๖	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านเกษตรและ สหกรณ์	๓๘	ราย	๑๑,๐๒๐.๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๑๑,๐๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
๑	โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	โครงการ	๑๔๒,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๐๔
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
๑	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร	๘๐	ราย	๖๙,๖๐๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๒.๕๐	๖,๑๘๐.๐๐	๘.๘๘

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร														
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรเพื่อ ให้บริการทางการเกษตร	๕๐	ราย	๓๒,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง) Smart Farmer))														
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart farmer & Young Smart Farmer)	๑๑๐	ราย	๘๗,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๗.๓๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๗.๕๔	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร														
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	๑๓๕	ราย	๘๓,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๓๗.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๒.๕๓	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่														
๑	โครงการ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วย เกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด	๓	แปลง	๘,๑๘๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม ผลิตสินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร														
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันเกษตรกร	๑	โครงการ	๒๖,๗๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ ส่งเสริมการยกระดับ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๒	สหกรณ์	๙๖,๑๖๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๓๙,๔๐๐.๐๐	๔๐.๙๗	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น														
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๑	สหกรณ์	๔๙,๖๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรและบริการ มูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๔.๒๗	
ผลผลิตโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร														
๑	โครงการ สร้างความเชื่อมั่นสินค้า เกษตรและอาหาร	๒	สหกรณ์	๕,๑๒๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรและบริการ มูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เกษตร	๗๕	ราย	๑๐๑,๓๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรและบริการ มูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๑.๒๒	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร														
๑	โครงการ ส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพร	๒	สหกรณ์	๔๔,๕๖๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรและบริการมูลค่า สูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๑๕,๕๕๐.๐๐	๓๔.๙๐	

[illegible]

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ														
๑	โครงการ การสร้างรูปแบบเพื่อ เป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์ เข้มแข็ง	๔	สหกรณ์	๑๓๓,๖๐๐.๐๐	งบปกติ	ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการ การถอดบทเรียน สหกรณ์เข้มแข็งเป้าหมายที่ ดำเนินการปี ๒๕๖๖	๘	สหกรณ์	๑๖,๗๖๐.๐๐	งบปกติ	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ	๑	โครงการ	๔,๒๖๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๒.การเสริมสร้างความ มั่นคง ความสงบ เรียบร้อยด้วยต้นทุนทาง สังคม ประชาชน พึ่งตนเองได้ฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
ผลผลิตโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน														
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม														
๑	โครงการ บริหารจัดการ	๑	กิจกรรม	๒๐๒,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๓.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการทรัพยากร ทางการเกษตรและ โครงสร้างพื้นฐานด้าน การเกษตร	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๒๐๒,๘๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วย นับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	โครงการ	๖๐,๔๔๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๒.การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความ สงบเรียบร้อยด้วย ต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง ได้ฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	๓๒.๕๖	
ผลผลิตโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร														
๑	โครงการ พัฒนาผู้แทนเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๔	ราย	๑๖,๑๒๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๑๓,๕๕๒.๐๐	๘๔.๐๗	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก														
ผลผลิตโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม														
๑	โครงการ ศูนย์บริการประชาชน	๗๐๐	ราย	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน การเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๗๕.๐๐	๓๕,๒๘๒.๐๐	๑๘.๔๗	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๑	โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่	๗	ราย	๖,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๒.การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความ สงบเรียบร้อยด้วย ต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง ได้ฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่														
๑	โครงการ ส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่	๘	อำเภอ	๖๐,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๒.๕๐	๗,๔๐๐.๐๐		๑๒.๒๕

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าข้าว (GAP รายเดี่ยว)	๒๐	ราย	๒๗,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรและบริการ มูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๑๗.๖๓	
ผลผลิตโครงการผลิตและกระจายพันธุ์ข้าว														
๑	โครงการ ผลิตและกระจายพันธุ์ ข้าวขยายและจำหน่าย	๑	กิจกรรม	๒๐,๓๒๕.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗.๓๘	
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน														
๑	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าว ชุมชน	๑๑	กลุ่ม	๑๘๑,๙๕๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๒.๒๔	

แบบ ตผจ.๐๓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุรี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม)														
๑	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางาน หม่อนไหมเชิงพื้นที่	๑๕	ราย	๕๓,๖๓๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการ ระดับและพัฒนา คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ไทย	๔๖๐	เมตร	๗,๔๔๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๔๐.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตโครงการผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา														
๑	โครงการ สร้างและเพิ่ม ประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมวัยอ่อน เพื่อผลิตไหมหัตถกรรมและไหม อุตสาหกรรม	๑	แห่ง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ ส่งเสริมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม	๑	ราย	๒๗,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการ ตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย ต.ดอนขุนห้วย	๑๕	ราย	๕๒,๔๒๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	โครงการ กลุ่มทอผ้าชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี	๑๕	ราย	๓๑,๕๘๐.๐๐	งบปกติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบครบวงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การ บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

งบประมาณจังหวัด

ที่	หน่วยงาน	หน้าที่
๑.	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	๑

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

[illegible]

งบประมาณอื่นๆ

(มกอช./กองทุนหมุนเวียนฯ /งบเงินกู้ /สกสว. /กองทุน ส.ป.ก. /งบกลุ่มจังหวัด)

ที่	หน่วยงาน	หน้าที่
๑.	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	๑
๒.	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	๓
๓.	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	๗
๔.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี	๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน หน่วยนับ	งาน/โครงการ							งบประมาณ				
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร														
๑	โครงการ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า O (O Restaurant)	๑	โครงการ	๔๘,๔๕๐.๐๐	งบ มกอช.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	กำลังดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการ ส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบ O	๑	กิจกรรม	๕,๐๐๐.๐๐	งบ มกอช.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	กำลังดำเนินการ	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน														

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๑	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน (อบรมขั้น ๑-๒)	๑	กิจกรรม	๙๔,๒๗๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๒.การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความ สงบเรียบร้อยด้วย ต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง ได้ฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒.๐๐	๘๖๐.๐๐	๐.๙๑	
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
๑	โครงการ ตรวจสอบรับรองสินค้า เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตาม มาตรฐาน GAP	๑๐	ราย	๕,๐๐๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ผลผลิตโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน														

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑	โครงการ พัฒนารูขุมชนใน เขตปฏิรูปที่ดิน	๑	กิจกรรม	๒๓๘,๗๐๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๐.๐๐	๔๖,๒๗๐.๐๐	๑๙.๓๘	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๑	โครงการ พัฒนาและส่งเสริม หัตถกรรม	๑	กิจกรรม	๒๔,๔๐๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๕.๐๐	๒,๖๘๐.๐๐	๑๑.๑๗	
ผลผลิตโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร														
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก														
ผลผลิตโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม														
ผลผลิตปรับปรุงหนังสืออนุญาตได้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑)														
ผลผลิตตรวจสอบที่ดิน														
๑	โครงการ ตรวจสอบที่ดิน ผิดปกติ	๗	แปลง	๒,๐๐๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
								ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร				
ผลผลิตจัดที่ดินรัฐ													
๑	โครงการ จัดที่ดินรัฐ	๑	กิจกรรม	๓๐๓,๔๙๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕.๐๐	๓๙,๕๒๗.๐๐	๑๓.๐๒
แผนงานงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม													
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน													
๑	โครงการ การจัดหาที่ดินเอกชน	๓๐	ไร่	๗,๓๐๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ผลผลิตจัดที่ดินชุมชน (คปจ./บริหาร/อนุญาต)													
๑	โครงการ จัดที่ดินชุมชน (คปจ./บริหาร/อนุญาต)	๑	โครงการ	๗๑,๔๗๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
								การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ทรัพยากรทางการ เกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร				
ผลผลิตสินเชื่อกองทุน (สินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้)													
๑	โครงการ สินเชื่อกองทุน (สินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพและ รายได้)	๖๕	ราย	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	งบกองทุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐาน การค้า การลงทุน การบริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๑๓.๘๕	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๗๙
รวม	๔ แผนงาน ๕ โครงการ			๒,๓๐๖,๖๓๐.๐๐	บาท							๔๒๙,๓๓๗.๐๐	๑๘.๖๑

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ตผจ.๐๔

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ		
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานโครงการวิจัย														
ผลผลิตการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม														
๑	โครงการ การค้นหาและพัฒนา เครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับ ปริมาณวิตามินซีในสับปะรด	๑	ไร่	๔๘,๐๐๐.๐๐	สกว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการ ผลของการใช้วัสดุดูด ซับความชื้นต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของสับปะรดบริโภค ผลสดที่ปลูกในฤดูแล้ง	๑	ไร่	๙๓,๕๓๐.๐๐	สกว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	โครงการ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR๑๑ ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่า วิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตสับปะรดผลสด	๑	ไร่	๘๕,๔๔๐.๐๐	สกว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
								บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง				
๔	โครงการ การยับยั้งการออกดอกธรรมชาติในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย	๑	ไร่	๘๐,๐๑๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	กำลังดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	โครงการ การจัดการธาตุอาหารและวัสดุดูดซับความชื้นเพื่อลดระยะเวลาการอนุบาลต้นอ่อนสับปะรดพันธุ์ กวก.เพชรบุรี ๒ จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	๑	ไร่	๘๒,๘๔๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	กำลังดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖	โครงการ การศึกษาศักยภาพการผลิตมะพร้าวในพื้นที่ภาคกลาง	๑๕๐	แปลง	๓๔,๘๖๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	กำลังดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗	โครงการ ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	๒๐	ไร่	๙๙,๓๐๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	กำลังดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	มะพร้าวแกงในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี							การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง				
๘	โครงการ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการควบคุมเพลิงไฟ มะม่วงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	๑	ไร่	๑๒๓,๔๔๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๑๑,๓๑๐.๐๐	๙.๑๖
๙	โครงการ ทดสอบและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ป่าแดง จ. เพชรบุรี	๒๐	ไร่	๑๖๑,๐๑๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	โครงการ การสร้างเครือข่าย เกษตรกรผลิตหน่อพันธุ์สับปะรด พันธุ์เพชรบุรี ๒ ในจังหวัดเพชรบุรี	๑	ไร่	๑๐๓,๗๒๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	โครงการ การสร้างเครือข่าย เกษตรกรผลิตหน่อพันธุ์สับปะรด	๑	ไร่	๑๐๓,๗๒๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	พันธุ์เพชรบุรี ๒ ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์							วงจรรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง				
๑๒	โครงการ การขยายผล เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสด พันธุ์ MD๒ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลผลิตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๓	ไร่	๑๑๙,๘๒๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๒.การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความ สงบเรียบร้อยด้วย ต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเอง ได้ฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ ยกระดับ ศักยภาพเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	โครงการ การขยายผล เทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าที่ เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	๓	ไร่	๑๐๕,๒๐๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	โครงการ การศึกษาการยอมรับ โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการ ผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพใน พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	๑	ไร่	๕,๘๘๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๕	โครงการ การคัดเลือกสับปะรด สำหรับการแปรรูปสายต้นแก้ว หน้าที่ด้านทานโรคเน่าจากเชื้อรา Phytophthora parasitica	๑	ไร่	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	โครงการ การคัดเลือกสับปะรด สำหรับบริโภคผลสดสายต้นแก้ว หน้าที่ด้านทานโรคเน่าจากเชื้อรา Phytophthora parasitica	๑	ไร่	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	โครงการ การวิจัยและพัฒนา กระบวนการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอน เพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตในการ ผลิตสับปะรดภาคกลาง (เพชรบุรี)	๑	โครงการ	๕๙,๘๓๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๖.๔๒
๑๘	โครงการ การคัดเลือกพันธุ์พริก กระเหรี่ยงพันธุ์ต้นพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	๑	ไร่	๑๑๑,๙๐๐.๐๐	สกสว.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประเด็นการ พัฒนาที่ ๒	๑. การพัฒนา เศรษฐกิจแบบครบ วงจรจากฐานการค้า การลงทุน การ บริการ การ ท่องเที่ยว และ การเกษตรฯ	ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง	กำลัง ดำเนินการ	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

