

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๙
ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตาม แหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลอง เพรียว-เสาไห้	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๒	๑๘๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๘,๗๓๓,๘๔๖.๙๓	๔.๗๓
		รวม ๑ แหล่ง		๒	๑๘๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๘,๗๓๓,๘๔๖.๙๓	๔.๗๓
๒	ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๔	๗๖๖,๖๕๘.๐๐	๐	๔	๐	๐	๓๕๖,๙๔๖.๐๘	๔๖.๕๖
		รวม ๑ แหล่ง		๔	๗๖๖,๖๕๘.๐๐	๐	๔	๐	๐	๓๕๖,๙๔๖.๐๘	๔๖.๕๖
๓	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๑	๓๔,๒๘๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๙,๗๘๐.๐๐	๒๘.๕๓
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๒	๕๕,๘๑๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๑๗,๐๙๐.๐๐	๓๐.๖๒
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๒	๔๔๗,๔๘๔.๐๐	๐	๒	๐	๐	๒๒๔,๖๐๐.๓๕	๕๐.๑๙
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๒	๕๗๒,๒๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๒๔๗,๑๙๖.๐๐	๔๓.๒
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๑	๕๘,๔๘๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๕๑,๘๕๐.๐๐	๘๘.๖๖
		รวม ๒ แหล่ง		๘	๑,๑๖๘,๒๕๔.๐๐	๐	๘	๐	๐	๕๕๐,๕๖๖.๓๕	๔๗.๑๒
๔	สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑๓	๘๒๓,๑๖๐.๐๐	๐	๑๓	๐	๐	๓๔๗,๗๐๙.๐๐	๔๒.๒๔
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๒	๑๙๕,๑๕๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๗๗,๘๗๕.๐๐	๓๙.๙๑
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๑	๓๒๕,๒๕๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๓๒๕,๒๕๐.๐๐	๑๐๐
		งบจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑	๙๖๓,๒๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๙๕๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๔
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๒	๕๓๑,๔๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๒๓,๖๕๐.๐๐	๔.๔๕
		รวม ๓ แหล่ง		๑๙	๒,๘๓๘,๑๖๐.๐๐	๐	๑๙	๐	๐	๑,๗๒๖,๔๘๔.๐๐	๖๐.๘๓
๕	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๑๗	๒,๓๔๑,๑๑๐.๐๐	๐	๑๗	๐	๐	๑,๐๐๑,๖๓๔.๘๑	๔๒.๗๘
		รวม ๑ แหล่ง		๑๗	๒,๓๔๑,๑๑๐.๐๐	๐	๑๗	๐	๐	๑,๐๐๑,๖๓๔.๘๑	๔๒.๗๘
๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๒	๕๕,๓๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๓๕,๘๐๐.๐๐	๖๕.๙๓
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๕	๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕	๐	๐	๖๑๘,๗๕๐.๐๐	๕๒.๒๒
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๓	๖๘๑,๗๐๐.๐๐	๐	๓	๐	๐	๔๗๓,๗๔๗.๐๐	๖๙.๔๙
		รวม ๑ แหล่ง		๑๐	๑,๙๒๑,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๐	๑,๑๒๘,๒๙๗.๐๐	๕๘.๗๓
๗	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๑๕	๖,๘๔๑,๑๘๐.๐๐	๐	๑๕	๐	๐	๔,๕๖๓,๒๘๓.๖๓	๖๖.๗

ลำดับที่	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตาม แหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
		รวม ๑ แหล่ง		๑๕	๖,๘๔๑,๑๘๐.๐๐	๐	๑๕	๐	๐	๔,๕๖๓,๒๘๓.๖๓	๖๖.๗
๘	โครงการชลประทานสระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๔๐	๑๙๖,๕๐๙,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐	๐	๐	๓๓,๕๙๘,๗๑๓.๐๐	๑๗.๑
		รวม ๑ แหล่ง		๔๐	๑๙๖,๕๐๙,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐	๐	๐	๓๓,๕๙๘,๗๑๓.๐๐	๑๗.๑
๙	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๒๐	๑๒๑,๘๒๕,๐๓๑.๙๒	๐	๑๔	๗	๐	๘,๑๓๕,๔๙๑.๒๘	๖.๖๘
		รวม ๑ แหล่ง		๒๐	๑๒๑,๘๒๕,๐๓๑.๙๒	๐	๑๔	๗	๐	๘,๑๓๕,๔๙๑.๒๘	๖.๖๘
๑๐	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๙	๒,๑๕๗,๐๑๔.๐๐	๐	๙	๐	๐	๐	๐
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๑๑	๑,๓๔๖,๑๔๐.๐๐	๐	๑๑	๐	๐	๑๑,๓๘๓.๓๓	๐.๘๕
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๑	๑๒๒,๖๒๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๖	๔,๕๕๕,๕๐๐.๐๐	๐	๖	๐	๐	๐	๐
		รวม ๑ แหล่ง		๒๗	๘,๑๘๑,๒๗๔.๐๐	๐	๒๗	๐	๐	๑๑,๓๘๓.๓๓	๐.๑๔
๑๑	สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๑	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๕
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๓๗	๖,๘๘๗,๑๕๐.๐๐	๐	๓๗	๐	๐	๑,๕๓๕,๒๑๕.๐๐	๒๒.๒๙
		รวม ๑ แหล่ง		๓๘	๗,๐๗๙,๑๕๐.๐๐	๐	๓๘	๐	๐	๑,๕๘๓,๒๑๕.๐๐	๒๒.๓๖
๑๒	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	๓	๓๗,๒๐๐.๐๐	๐	๓	๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕.๓๘
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๒	๖๒,๔๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๓๐,๒๘๐.๐๐	๔๘.๕๓
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๑	๒๑๖,๗๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๑๘๖,๕๗๘.๐๐	๘๖.๑
		รวม ๑ แหล่ง		๖	๓๑๖,๓๐๐.๐๐	๐	๖	๐	๐	๒๑๘,๘๕๘.๐๐	๖๙.๑๙
๑๓	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบ น้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๑	งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๒	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๑,๖๗๙,๖๐๑.๒๑	๑๒
		รวม ๑ แหล่ง		๒	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	๑,๖๗๙,๖๐๑.๒๑	๑๒
๑๔	สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๘	๑๙๐,๕๘๐.๐๐	๐	๘	๐	๐	๑๗๖,๘๗๓.๐๐	๙๒.๘
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๓	๖	๓๒๒,๓๐๐.๐๐	๐	๖	๐	๐	๒๘๕,๙๖๐.๐๐	๘๘.๗๒
		รวม ๑ แหล่ง		๑๔	๕๑๒,๘๘๐.๐๐	๐	๑๔	๐	๐	๔๖๒,๘๓๓.๐๐	๙๐.๒๔
๑๕	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพ สระบุรี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๓	๑,๖๗๐,๕๕๐.๐๐	๐	๓	๐	๐	๑๐๙๙๐๐๙.๓๔	๖๕.๗๙
		รวม ๑ แหล่ง		๓	๑,๖๗๐,๕๕๐.๐๐	๐	๓	๐	๐	๑๐๙๙๐๐๙.๓๔	๖๕.๗๙
๑๖	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒	๔	๑๘๑,๙๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๐	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๕๗.๔๕

ลำดับที่	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตาม แหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
	เขตที่ ๕	รวม ๑ แหล่ง		๔	๑๘๑,๙๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๐	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๕๗.๕๕
๑๗	โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาป่าสักใต้	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๑๓	๑๑,๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๓	๐	๐	๕,๓๕๗,๐๒๗.๕๐	๔๕.๖๕
		รวม ๑ แหล่ง		๑๓	๑๑,๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๓	๐	๐	๕,๓๕๗,๐๒๗.๕๐	๔๕.๖๕
๑๘	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔	๑๑	๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๑	๐	๐	๘๐๕,๓๑๙.๕๐	๖๘.๗๑
		รวม ๑ แหล่ง		๑๑	๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๑	๐	๐	๘๐๕,๓๑๙.๕๐	๖๘.๗๑
		(รวม) งบปกติ		๒๔๓	๕๔๗,๒๘๖,๖๘๓.๙๒	๐	๒๔๓	๐	๐	๖๗,๙๓๘,๐๖๒.๔๐	๑๒.๔๑
		(รวม) งบจังหวัด		๑	๙๖๓,๒๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๙๕๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๔
		(รวม) งบกลุ่มจังหวัด		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
		(รวม) งบอื่นๆ		๙	๑๕,๖๐๙,๕๖๔.๐๐	๐	๙	๐	๐	๒,๒๒๖,๘๙๗.๕๖	๑๔.๒๗
		รวมทั้งสิ้น		๒๕๓	๕๖๓,๘๕๙,๔๔๗.๙๒	๐	๒๕๓	๐	๐	๗๑,๑๑๖,๙๕๙.๙๖	๑๒.๖๑

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนากายได้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบกลุ่มจังหวัด คือ งบประมาณพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการระดับกลุ่มจังหวัด

๓. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๔. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

- รายงานรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับที่	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตาม แหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ

ไตรมาส ๑ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รายงานภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

ไตรมาส ๒ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

ไตรมาส ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ไตรมาส ๔ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙