



เอกสารประกอบการตรวจราชการ

การตรวจติดตาม เเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผล

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 2

โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า

การลงทุน และการค้าชายแดน กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง


สายอด.4016 แยกทล.2312 - บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน

จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

สารบัญ

ลำดับที่	รายการ
1	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการฯ
2	รายละเอียดโครงการฯ
3	ตารางรายละเอียดการก่อสร้าง,แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง และผลการเบิกจ่าย
4	รูปภาพการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
5	รูปภาพป้ายแนะนำโครงการฯ และงานป้ายอำนวยความสะดวก
6	รูปภาพโครงการก่อสร้าง ก่อนก่อสร้าง/ขณะก่อสร้าง

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการก่อสร้าง



รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ชื่อ-ที่ตั้งโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

ลักษณะโครงการ

งานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE ด้วยวิธี Pavement In-place Recycling .

งานเสริมผิวลาดยาง แบบ ASPHALT CONCRETE

งานปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง แบบ ASPHALT CONCRETE

งานวางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน ชนิดท่อกลม

งานวางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน ชนิด ข - 50

ราคาค่าก่อสร้าง

29,990,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพมหานคร (1989)

สัญญาจ้างเลขที่

ขทช.อุดรธานี / 15 / 2568 ลงวันที่ 7 มกราคม 2568

ระยะเวลาดำเนินการ

150 วัน

เริ่มต้นสัญญาจ้าง วันที่ 8 มกราคม 2568

สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 6 มิถุนายน 2568

**คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง**

ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ขทช.อุดรธานี/869/2567

1.นางสาวสุธาสินี ปล้องไหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประธานกรรมการ

2.นางสาวศศิธร เสงี่ยมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ

3.นายสมหวัง บุตรแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ

4.นายเชาวลิต อุ่นคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

4.นายศุภประวัติ รัตนติสร้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ขทช.อุดรธานี/869/2567

1.นายธนศิลป์ สุวรรณภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.นายวิษณุ อ้องแสนคำ นายช่างโยธา (พร.)

	3.นายสุวัฒน์ ศรีสันต์	นายช่างเครื่องกล (พร.)
--	-----------------------	------------------------

รายละเอียดการก่อสร้าง

งานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE ด้วยวิธี Pavement In-place Recycling

ตอนที่ 1

-กม.ที่ 18+410 ถึง กม.ที่ 19+000 ระยะทาง 0.590 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.

ตอนที่ 6

-กม.ที่ 28+950 ถึง กม.ที่ 30+015 ระยะทาง 1.065 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.

-กม.ที่ 30+015 ถึง กม.ที่ 30+040 ระยะทาง 0.025 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 0.50 ม.(TAPER)

งานปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง แบบ ASPHALT CONCRET

ตอนที่ 2

-กม.ที่ 22+550 ถึง กม.ที่ 22+600 ระยะทาง 0.050 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 -7.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 ม.(TAPER)

-กม.ที่ 22+600 ถึง กม.ที่ 23+300 ระยะทาง 0.700 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม.

-กม.ที่ 23+300 ถึง กม.ที่ 23+350 ระยะทาง 0.050 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 -7.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 ม.(TAPER)

งานเสริมผิวลาดยาง แบบ ASPHALT CONCRETE

ตอนที่ 1

-กม.ที่ 19+000 ถึง กม.ที่ 20+300 ระยะทาง 1.300 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.

ตอนที่ 3

-กม.ที่ 26+035 ถึง กม.ที่ 26+755 ระยะทาง 0.720 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.

งานวางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน ชนิดท่อกลม

ตอนที่ 1

-ช่วง กม. 17+530 - กม. 18+525 LT ระยะทาง 0.995 กม.

-ช่วง กม. 17+590 - กม. 18+380 RT ระยะทาง 0.790 กม.

ตอนที่ 4

-ช่วง กม.27+365 - กม. 27+610 LT ระยะทาง 0.245 กม.

-ช่วง กม.27+450 - กม.27+865 RT ระยะทาง 0.415 กม.

งานวางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน ชนิด ข – 50

ตอนที่ 5

-ช่วง กม.28+115 - กม.28+235 LT และ RT ระยะทาง 0.120 กม.

แผนการดำเนินงาน

แผนงาน 29.00 % (ข้อมูล ณ.วันที่ 12 มีนาคม 2568)

ผลงาน 25.00 % ซ้ำกว่าแผน 4.00 % (อยู่ในขณะดำเนินการ)

ผลการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % เป็นจำนวนเงิน 4,498,500.00 บาท

รูปภาพการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร






งานป้ายแนะนำโครงการและงานป้ายอำนวยความสะดวก

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

รูปภาพการก่อสร้าง (ก่อนดำเนินการ)

โครงการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

ตอนที่ 1



ช่วง กม.17+530



ช่วง กม.17+780



ช่วง กม.18+030



รูปภาพการก่อสร้าง (ก่อนดำเนินการ)

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

ตอนที่ 1



ช่วง กม.18+780



ช่วง กม.19+030



ช่วง กม.19+280



ช่วง กม.19+780

รูปภาพการก่อสร้าง (ก่อนดำเนินการ)

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

ตอนที่ 2



ช่วง กม.22+550



ช่วง กม.22+800



ช่วง กม.23+050



ช่วง กม.23+300

ตอนที่ 3



รูปภาพการก่อสร้าง (ก่อนดำเนินการ)

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

ตอนที่ 3



ช่วง กม.26+535



ช่วง กม.26+755

ตอนที่ 4



ช่วง กม.27+356



ช่วง กม.27+606

รูปภาพการก่อสร้าง (ก่อนดำเนินการ)

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

ตอนที่ 5



ช่วง กม.28+115



ช่วง กม.28+235

ตอนที่ 6



ช่วง กม.28+950



ช่วง กม.29+200



รูปภาพการก่อสร้าง (ก่อนดำเนินการ)


โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.4016 แยกทล.2312 – บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหาน

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

ตอนที่ 6



ช่วง กม.29+950



ช่วง กม.30+015

รูปภาพการก่อสร้าง (ขณะดำเนินการ)

งานปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง แบบ ASPHALT CONCRET

ตอนที่ 2




-กม.ที่ 22+550 ถึง กม.ที่ 22+600 ระยะทาง 0.050 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 -7.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 ม.(TAPER)

-กม.ที่ 22+600 ถึง กม.ที่ 23+300 ระยะทาง 0.700 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม.

-กม.ที่ 23+300 ถึง กม.ที่ 23+350 ระยะทาง 0.050 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 -7.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 ม.(TAPER)



ทอ.เบรจเล เสิ่เจตุณธรรม นาดวามซ้อสตัย ขอดการทุจอรต"

รูปภาพการก่อสร้าง (ขณะดำเนินการ)

งานปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง แบบ ASPHALT CONCRET

ตอนที่ 2

-กม.ที่ 22+550 ถึง กม.ที่ 22+600 ระยะทาง 0.050 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 -7.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 ม.(TAPER)

-กม.ที่ 22+600 ถึง กม.ที่ 23+300 ระยะทาง 0.700 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม.

-กม.ที่ 23+300 ถึง กม.ที่ 23+350 ระยะทาง 0.050 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 -7.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 ม.(TAPER)

