

ความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นที่คณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเรื่องจากการลงพื้นที่ ของนางสาวณมาณิดา กลับบ้านเกาะ
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
จังหวัดสงขลา

รายงาน ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ๒๕๖๘).

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑. ณ บริเวณคลองสำโรง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา				
ติดตามการพัฒนาคลองสำโรง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย <u>ปัญหา/ความต้องการ :</u> คลองสำโรงอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีสภาพดินเลน และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ฤดูฝนน้ำระบายไม่ทันเกิดปัญหาน้ำท่วม และฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้เพียงพอ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงต้องการขุดลอกคลองสำโรง กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเขารูปช้างไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพราะไม่มีเครื่องจักรที่เหมาะสมในการดำเนินการ <u>ผู้เสนอ :</u> นายนราเดช คำทับัน นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง <u>ผู้ประสานงาน :</u> นางสุภาวดี ปานชุม หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โทร.๐๖๒-๙๕๖-๕๖๒๘	มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการ <u>ระยะสั้น :</u> สนับสนุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการขุดลอกคลองสำโรง <u>ระยะยาว :</u> สำรวจ ศึกษา ออกแบบ และวางแผนการแก้ไขปัญหาระบบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมเจ้าท่า) เพื่อขออนุมัติ/ขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่	๑. สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ ๒. ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๘ ๓. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ ๔. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖	สถานะที่ ๒	<u>ระยะสั้น</u> ๑. วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ ๑๖ (สชป.๑๖) สนับสนุนรถชุดไฮดรอลิค แขนยาว จำนวน ๑ คัน เพื่อดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่คลองสำโรง ๒. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คป.สงขลา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างลงพื้นที่สนับสนุนเครื่องจักรกลในการขุดลอกกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำในการเปิดทางน้ำไหลแรงระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำช่วงฤดูฝน ณ บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง <u>ระยะยาว</u> ๑. ด้านพิจารณาโครงการ : เข้าแผนศึกษาความเหมาะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๒. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา				
ติดตามการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง <u>ปัญหา/ความต้องการ :</u> เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต้องการสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยขอใช้พื้นที่บางส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสงขลา แต่ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ มีการเพาะฟักพันธุ์สัตว์น้ำ ดังนั้น การสร้างถนนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะฟักพันธุ์สัตว์น้ำ <u>ผู้เสนอ :</u> นายนราเดช คำทับัน นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง <u>ผู้ประสานงาน :</u> นางสุภาวดี ปานชุม หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โทร.๐๖๒-๙๕๖-๕๖๒๘	มอบหมายคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักงานทางหลวงชนบท) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อสรุปหรือดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป	คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	สถานะที่ ๔	-

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๓. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรง (อุง) ณ บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลปริก อำเภอเสนา จังหวัดสงขลา				
ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรง (อุง) บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลปริก อำเภอเสนา จังหวัดสงขลา ปัญหา/ความต้องการ : ๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรง (อุง) มีความต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตชันโรง เครื่องบ่มแยกโพพอลิสเครื่องไล่ความชื้น และโรงเรือนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อย. ๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตร (โกโก้) ปลูกโกโก้ภายใต้โครงการปลูกพืชร่วมยางของการยางแห่งประเทศไทย และมีความต้องการให้การยางแห่งประเทศไทยส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ผู้เสนอ : นางสุคนธ์ ปัจฉิมศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรง (อุง) โทร.๐๘๗-๖๓๒-๒๖๔๙	๑. มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำแผนการยกระดับวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรง(อุง)สู่การผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น GMP, อย. เป็นต้น	๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา	สถานะที่ ๕	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรในเบื้องต้น ทั้งนี้ การดำเนินงานยังติดปัญหาในเรื่องของที่ดินที่ยังไม่เป็นที่ราชพัสดุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงเรือนได้
	๒. มอบหมายกรมปศุสัตว์พัฒนาการผลิตของสมาชิกในกลุ่มให้ได้รับมาตรฐาน GAP	๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา/ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนา	สถานะที่ ๔	-
	๓. มอบหมายคณะอนุกรรมการฯ ประสาน และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มฯ อย่างต่อเนื่อง	๓. คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา	สถานะที่ ๒	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือน
	๔. มอบหมายการยางแห่งประเทศไทยส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่	๔. การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา/การยางแห่งประเทศไทย สาขาเสนา	สถานะที่ ๑	๑. การยางแห่งประเทศไทยสาขาเสนา (กยท.เสนา) ได้ดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรง (อุง) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๒๖ ราย งบประมาณ จำนวน ๒๓๘,๕๐๐ บาท เพื่อขยายการผลิตน้ำผึ้งชันโรง (รังชันโรง)

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๓. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรง (อุง) ณ บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลปริก อำเภอเสนา จังหวัดสงขลา				
				๒. การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเตา (กยท.สะเตา) ได้ดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตร (โกโก้) ดังนี้ ๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๗ ราย งบประมาณ จำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท เพื่อขยายการผลิต (ต้นพันธุ์โกโก้) ๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเป็นการแปรรูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ งบประมาณ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๔. ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านม่วงก้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลพังลา อำเภอสระเคา จังหวัดสงขลา				
ติดตามการดำเนินงานองค์กรชุมชน ประมงท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านม่วงก้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลพังลา อำเภอสระเคา จังหวัดสงขลา <u>ปัญหา/ความต้องการ</u> องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านม่วงก้อง เลี้ยงปลาในกระชังในคลองอยู่ตะเภาซึ่งอยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำสะเคา เนื่องจากพื้นที่มีความลาดเอียง ดินมีความชัน คลองมีความตื้นเขินเป็นสันดอน ไม่มีอาคารบังคับน้ำ ฤดูฝนน้ำไหลหลากอย่างรวดเร็ว ในฤดูแล้งไม่มีน้ำเพียงพอในการเลี้ยงปลา กระชังปลาอยู่บนดิน น้ำร้อนทำให้ปลาเกิดภาวะขาดออกซิเจน และปลาตายเป็นจำนวนมาก ผู้เลี้ยงปลาเกิดภาวะขาดทุน จึงมีความต้องการให้กรมชลประทานขุดลอกคลอง และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน <u>ผู้เสนอ/ประสานงาน :</u> นายชำนาญ ชุมประยูร ประธานกลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชังบ้านม่วงก้อง โทร. ๐๘๙-๕๕๘-๐๑๔๑	๑. มอบหมายกรมชลประทาน ดำเนินการ <u>ระยะสั้น (เร่งด่วน)</u> - ปรับปรุงซ่อมแซมทำนบที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้ - ขุดลอกสันดอนทรายกลางน้ำในคลองอยู่ตะเภา บริเวณหมู่ที่ ๗ ต.พังลา อ.สะเคา จ.สงขลา โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อกระชังปลา สิ่งแวดล้อม ความชุ่มชื้นของน้ำ และคำนึงถึงที่ทิ้งดินจากการขุดลอก <u>ระยะยาว</u> สำรวจ ศึกษา ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง ขุดลอกเต็มรูปแบบ และพิจารณาก่อสร้างประตูละบายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำให้สูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวร	๑. สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ ๒. ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๘ ๓. โครงการชลประทานสงขลา	สถานะที่ ๒	๑. ด้านออกแบบ : คป.สงขลา ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒. แผนงานก่อสร้าง : คป.สงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๗ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ดำเนินการก่อสร้าง : ดำเนินการแล้วเสร็จ - ในช่วงฤดูฝน เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการรื้อถอนทำนบเพื่อช่วยในการระบายน้ำ  ๔. ด้านพิจารณาโครงการ : ฝ่ายพิจารณาโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จุดที่มีความต้องการที่จะก่อสร้างประตูละบายน้ำอยู่ในคลองอยู่ตะเภา - ฤดูฝน : คลองอยู่ตะเภาเป็นคลองธรรมชาติที่ทำหน้าที่ระบายน้ำร่วมกับคลองระบายน้ำภูมินาดำริ (คลอง ร.๑ - ร.๖) ลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างรวดเร็วในช่วงน้ำหลาก เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๔. ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านม่วงก้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา				
				- ฤดูแล้ง : ใช้การบริหารจัดการน้ำโดยอาคารบังคับน้ำ (ชั่วคราว) ทำนบบ้านม่วงก้อง ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการเลี้ยงปลาให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านม่วงก้องได้ ดังนั้น เบื้องต้นขอให้ใช้อาคารบังคับน้ำ (ที่มีอยู่เดิม) ทำนบบ้านม่วงก้อง เพื่อยกระดับน้ำซึ่งมีระดับน้ำที่ไม่ได้สูงมาก เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
	๒. มอบคณะอนุกรรมการประสานขอรับการสนับสนุนกำลังจากทหารกองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล เพื่อจัดทำฝายน้ำล้น	๒. คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา	สถานะที่ ๑	เนื่องจากมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ได้เข้าไปช่วยดำเนินการ และโครงการชลประทานสงขลาได้เข้าปรับปรุงซ่อมแซมจนสามารถมีน้ำในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังได้

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๕. ณ อาคารอัดน้ำบ้านโห้ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา				
การปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านโห้ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา <u>ปัญหา/ความต้องการ :</u> เกษตรกรหมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, และหมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความต้องการให้ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านโห้ เนื่องจากฝายเก็บน้ำเดิมชำรุด เกิดน้ำหลากในฤดูฝน และฤดูแล้งไม่มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร เกษตรกรจึงมีความต้องการ ดังนี้ ๑. ต้องการน้ำใช้ฤดูแล้ง ๒. ช่วยระบายน้ำช่วงฤดูฝน <u>ผู้เสนอ :</u> นายชอบ บิณกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา <u>ผู้ประสานงาน :</u> นายพันธิศ เพ็ชรประสมกุล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โทร.๐๘๙-๗๓๔-๖๙๘๓	มอบหมายกรมชลประทาน ๑. ให้เร่งสำรวจ ออกแบบอาคารบังคับน้ำ ๒. สำรวจออกแบบ การขุดลอกคลองด้านเหนือ และท้ายน้ำ	๑. สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ ๒. โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๖	สถานะที่ ๒	๑. ด้านพิจารณาโครงการ : ดำเนินการพิจารณาโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒. ด้านสำรวจ : ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๓. ด้านออกแบบ : ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๔. แผนงานก่อสร้าง : เสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (พรบ.) วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๖. ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา				
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ปัญหา/ความต้องการ : ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่/ในที่ดินของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ผู้เสนอ : นายขอบ บิณกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา ผู้ประสานงาน : นายธนวัฒน์ วัชรบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โทร.๐๖๔-๒๙๒-๙๓๙๘	มอบหมายหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการและให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำภายในแปลง การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒/สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	สถานะที่ ๑	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร เรียบร้อยแล้ว แจกจ่ายเมล็ดปอเทือง (ปุ๋ยพืชสด) สำหรับพื้นที่ดำเนินการ ๓๐ ไร่ และดำเนินการแจกจ่ายโดโลไมท์แล้วเสร็จ ทั้งนี้ มีการติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการร้องขอ
		๒ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๕ จังหวัดสงขลา	สถานะที่ ๓	เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการผลิตการตลาด โดยขั้นต้นมีการแบ่งเขตที่ดินเพื่อทำการเกษตรให้แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ๆ ละ ๑ ไร่
		๓ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่	สถานะที่ ๓	
		๔ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา/สำนักงานประมงอำเภอหาดใหญ่	สถานะที่ ๓	
		๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่	สถานะที่ ๓	๑. ด้านพิจารณาโครงการ : ดำเนินการพิจารณาโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จากการตรวจสอบศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา มีสระเก็บน้ำพื้นที่ ๑๐ ไร่ ความจุประมาณ ๕๘,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. มีปริมาณน้ำต้นทุนไหลเข้าสระเก็บน้ำ
		๖ สำนักงานชลประทานที่ ๑๖/โครงการชลประทานสงขลา	สถานะที่ ๑	

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๖. ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา				
				เฉลี่ยปีละ ๔๕,๕๑๔ ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร พื้นที่ ๒๕ ไร่ และในอนาคต กรณีมีการขยายพื้นที่หรือมีกิจกรรมการใช้น้ำเพิ่มขึ้นได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการใช้แหล่งน้ำสำรองจากเหมืองหินเก่าที่อยู่ใกล้เคียง ความจุประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ดังนั้น ปัจจุบันจึงยังไม่มี ความจำเป็นต้องจัดหา น้ำเพิ่มเติมให้สระเก็บน้ำในบริเวณศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ๒. การรายงานผล : สขป.๑๖ ได้ส่งหนังสือที่ กษ ๐๓๒๕/๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาโครงการ ให้เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาทราบแล้ว

ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๗. ณ บริเวณตลาดน้ำคลองแห หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา				
ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย (บริเวณตลาดน้ำคลองแห) หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา <u>ปัญหา/ความต้องการ :</u> เทศบาลเมืองคลองแห ต้องการให้ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณตลาดน้ำคลองแห เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย จึงเสนอให้กรมชลประทานให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว <u>ผู้เสนอ :</u> นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห	มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยต่อไป	๑. สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ ๒. ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๘ ๓. โครงการชลประทานสงขลา	สถานะที่ ๒	- คป.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองแห จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา และฟื้นฟูให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงของจังหวัดสงขลาต่อไป - คป.สงขลา ได้สำรวจ/จัดทำค่าของงบประมาณ - ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๘ และส่วนเครื่องจักรกลสขป.๑๖ ดำเนินการขุดลอกตามเรื่องร้องขอของเทศบาลเมืองคลองแห เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมการสนับสนุนการขุดลอกเมื่อได้รับการร้องขอต่อไป

ชื่อ - นามสกุล ผู้รายงาน นางปิยรัตน์ ลักกิตโร
ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
เบอร์โทร ๐๗๔-๓๑๓-๙๐๔

หมายเหตุ : สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง

สถานะที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรองรับ

สถานะที่ ๔ ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรองรับ

สถานะที่ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการและมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้